

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**4/2014.(I.16.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

**A Közgyűlés**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült előterjesztést a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**

Felelős: pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető  
gazdasági osztályvezető

Határidő: folyamatos

k.m.f.

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester



  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 4/2014.(I.16.) számú határozathoz

Lezárás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	<b>A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán</b> ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
2.	<b>Nyíregyháza-Nyírszőlős között kerékpárút építése</b> ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
3.	<b>Nyíregyháza és Szatmárnémeti üzleti együttműködésének fejlesztése</b> HURO/1001/228/2.1.2
4.	<b>„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása Nyíregyházán</b> 50/2013. (VIII. 27. ) BM rendelet
5.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosi Csicsergő Tagintézmény fejlesztése</b> ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0026
6.	<b>A Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése</b> ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0024

1. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN</b> ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
Projekt összköltsége:	2.414.364.156 Ft
Támogatás összege:	1.819.071.624 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75,34 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. október 22. Projekt fizikai befejezésének napja: 2012. október 22. Projekt megvalósulásának napja: 2012. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 01. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 14. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2012. május 23. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2012. július 31. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2012. október 25. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2013. február 25.
Projektmenedzser (név, osztály):	Hagymási Gyula / Móré Gusztáv Nyíregyházi Ipari Park Kft.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés tartalmi elemei a következők: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt kiszolgáló objektumok kialakítása</li> <li>- Református templom környezetének rekonstrukciója : Református templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása</li> <li>- Ortodox műemlék épület külső felújítása : Az Ortodox műemlék épület külső felújítása</li> <li>- Sétáló utca rekonstrukciója I.: Zrínyi Ilona- Sétáló utca burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése</li> <li>- Sétáló utca rekonstrukciója II.: Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás</li> <li>- Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása (SHL Impex Kft.)</li> <li>- Egyház u. -Síp utca szabályozása: Egyház utca négy nyomsávosítása és Síp utca szabályozása, kerékpár forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel</li> <li>- Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utca-pár szabályozása</li> <li>- Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése: Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel</li> <li>- Luther u.- Szent István u. csomópont építés: Luther utca- Szent István utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Kiskörút - Bocskai u. – Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése: A Kiskörút - Bocskai utca – Szent István utca közötti új 2x2 sávú nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom)</li> <li>- Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése</li> <li>- Hősök tere rekonstrukciója: Hősök tere járdáinak rekonstrukciója, szökőkútépítés, parkrendezés</li> <li>- Mártírok tere rekonstrukciója: Az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukciója</li> <li>- Luther tér rekonstrukciója: Luther tér burkolatának felújítása</li> <li>- Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése: Árok, Búza, Szt. István utcák érintett szakaszainak fasor rendezése</li> <li>- Nyírvíz Palota: Homlokzat- és tetőfelújítás</li> <li>- Soft-projektem: A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E-Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület)</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	<p>A projekt fizikailag 2012. október 22-én lezárult.</p> <p>A záró elszámolási kérelem 2012. december 28-án benyújtásra került.</p> <p>Jelenleg még a záró elszámolás szakaszában vagyunk, mivel a projekt kezdése óta (2009. év) több áfa-emelés is volt, így áfa-kompenzáció igénylésére is jogosultak vagyunk.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk, hogy konzorciumi partner bevonásával magán-erős beruházást valósítunk meg, melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Közreműködő Szervezetet. Ennek hatása a projekt zárására még nem ismert.</p> <p>A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor 2013. április 25-26-án (Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit). Az ellenőrzés eredményéről még nem kaptunk értesítést.</p> <p>A projekt fizikai lezárása megtörtént, azonban a pénzügyi elszámolás még folyik, aminek oka az évek során emelkedő áfa miatti áfa-kompenzáció igénylése.</p>

## 2. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS</b> ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
Projekt összköltsége:	234.000.000 Ft
Támogatás összege:	198.900.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt (tervezett)	Kezdet: 2010.09.01.

kezdete és befejezése:	Befejezés: 2011.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratainak és módosításainak dátumai:	Megkötés: 2010. május 27. Lejárat: 2021. december 25. Módosítás: 1. sz.: 2011. augusztus 2. 2. sz.: 2011. augusztus 18. 3. sz.: 2012. május 3.
Projektmenedzser (név, osztály):	Veczáné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés.</p> <p>A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m-en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható ki a gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy félsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd a NIF beruházásában szélesítésre került. Megvalósult a gyalogos és kerékpáros átvezetés is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt műszaki tartalma 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került. A kerékpárút melletti 22 kV-os kábel áthelyezése megtörtént, mely akadályozta a csapadékvíz elvezető szikkasztóárkok keresztmetszeteinek bővítését. A NIF beruházásában elkészült híd forgalomba helyezésének eljárása jelenleg folyamatban van. Ezt követően áll módunkban a teljes kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyét megkérni. A vasúti átjáró forgalomba helyezése már megtörtént.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>Szabálytalansági eljárás nem indult, a felmerült problémák az alábbiak:</p> <p>Komoly tervezési hibák történtek az előkészítés során, hiszen a tervek csapadékvíz-elvezetési munkarészek nélkül kerültek leadásra, melyeket a tervező csak a kivitelezés végső fázisában pótolta.</p> <p>A forgalomba helyezési engedély kiadásához nem járult hozzá az E.ON, mert az út és kerékpárút között 22 kV-os földkábel húzódik, mely az árokásási munkák során könnyen sérülhet. Nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel kis keresztmetszetűnek ítélte az elkészült szikkasztó árkokat; harmadrészt pedig a Magyar Állam tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült el időben, melynek oka, hogy a kivitelező (HEDO Kft.) szerkezet- és anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új tervek), melyek eredményeként vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet. A híd átépítésének határideje 2011. szeptember 30. volt, azonban elszámolási vita miatt ténylegesen 2013 őszén készült el.</p> <p>Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett indítani,</p>

	<p>melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem járult hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett.</p> <p>A NIF által végeztetett hídfelújítás elhúzódása miatt, továbbá az elkészült csapadékvíz elvezetés nem elégséges funkcionálása miatt a projekt zárása 2014 első félévében lehetséges, a korrekciós határidő érvényességét 2014. december 31-ig kértük meg.</p>
--	---

### 3. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA ÉS SZATMÁRNÉMETI ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE</b> HURO/1001/228/2.1.2
Projekt összköltsége:	83.600 EUR (55.690 EUR Nyh, 27.910 EUR Sm) 22.154.000 HUF (14.757.850 HUF Nyh, 7.396.150 HUF Sm)
Támogatás összege:	80.257,30 EUR (52.905,50 EUR Nyh, 27.351,80 EUR Sm) 21.268.184,5 HUF (14.019.957,5 HUF Nyh, 7.248.227 HUF Sm)
Támogatási intenzitás (%):	96 % (95 % Nyh, 98 % Sm)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012.03.01 Befejezés: 2013.07.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	ERFA Támogatási Szerződés: 2012.05.16. Hazai Társfinanszírozási Szerződés: 2012.09.07.
Projektmenedzser (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt lényege Nyíregyházán és Szatmárnémetiben induló és már működő (mikro, - kis, -közep, továbbiakban KKV- k) munkatársainak egy átfogó szakmai támogatást nyújtó programsorozat megvalósítása. A projekt célja a vállalkozások pályázói kedvének és aktivitásának ösztönzése, - hogy 2013-ig a két területi egységre előirányzott EU-s forrásokat sikerüljön lehívnia a KKV-knak, - inspirálása, pályázati lehetőségek bemutatása, fejlesztési igények megfogalmazása a 2014-től kezdődő programozási időszakra, ezek eljuttatása az IH-knak, és megjelenítése a promóciós anyagokban. Műhelytalálkozók kerülnek megszervezésre alkalmanként 15-15 fő részére összesen 4 db egyenként kétnapos rendezvény keretében. (Összesen tehát 8 nap, 120 résztvevővel (KKV-k képviselői).
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt hivatalos zárása 2013. július 31-én történt meg. A szatmárnémetiekkel közös záró kifizetési kérelem és záró jelentés benyújtása is megtörtént 2013. november 15-én. A hiánypótlást is teljesítettük 2013. december 2-án, melyet még aznap jóváhagyott a Közreműködő Szervezet. A helyszíni ellenőrzés is lezajlott 2013 októberében, ahol a Közreműködő Szervezet (VÁTI Nonprofit Kft.) mindent rendben talált, megállapította, hogy a pályázat a Támogatási Szerződésben előírt feltételeknek megfelel, a megvalósítás az előírásoknak megfelelően történt. A záró kifizetési kérelemben lehívott támogatást 33,258.72 eurót (kb. 9,8 millió Ft), az Önkormányzatunk 2013. december 30-án megkapta.

	Az előleg elszámolását valamint a Szatmárnémetivel történő elszámolást követően (2014. január első fele) a projekt pénzügyileg is lezártnak tekinthető.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 4. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„ITTHON VAGY – MAGYARORSZÁG, SZERETLEK” PROGRAMSOROZAT TÁMOGATÁSA NYÍREGYHÁZÁN 50/2013. (VIII. 27.) BM RENDELET</b>
Projekt összköltsége:	1 500 000 Ft
Támogatás összege:	1 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2013. szeptember 5.- 2013. december 4.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A pályázat Támogatási Szerződés kötésével nem járt, a támogatási összeg odaitélése egyoldalúan történt.
Projektmenedzser (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázati kiírásnak megfelelően 2013. szeptember 28-án vagy 29-én programokat kellett szervezni az összetartozás jegyében. Olyan fellépők szerepeltetése volt a cél, akik részt vesznek a helyi közösségek építésében. Nyíregyháza 2013. szeptember 29-én programokat szervezett a Múzeumfaluban, ahol régi mesterségek elevenedtek meg. A kilátogatók ebéd után egy ingyenes sóstói idegenvezetéssel lehettek gazdagabbak. Fellépett a hagyományokat feldolgozó 4 for Dance, a világhírű Cantemus kórus, illetve a Burattino Bábszínház varázsolta el a kicsiket. A hangulatot előzőleg a Nyírség Táncegyüttes Kamaracsoportja alapozta meg, akik a közösséget is bevonták a táncházba. A délután folyamán élőben jelentkezett be az MTV1. A program este fél tízkor a pásztortűz meggyújtásával ért véget. A programokra igen sokan kilátogattak Sóstógyógyfürdőre.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A rendezvény sikeresen megvalósult, az elszámolási dokumentumokat 2013. december 3-án megküldtük a támogató Magyar Államkincstárnak. A továbbiakban nem szerepeltetjük a listában.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

5. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0026</b>
Projekt összköltsége:	153.558.500 Ft
Támogatás összege:	119.670.160 Ft
Támogatási intenzitás (%):	77,93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2013. január 1. Befejezés: 2013. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. február 15.
Projektben nevesített menedzser (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogy a korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. <i>Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen.</i></p> <p>Jelen pályázat a meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, (kötelező tevékenység) sportszertár, vizesblokk, akadálymentes WC, elkülönítő, mosóvasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobil eszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső környezete is, melynek részeként a zöld- és a burkolt felületek, a játszószerkek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak.</p> <p>Ezen részletes műszaki tartalom felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb -</p>



	kötelező és választható – szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A kivitelezés 2013. október 11-én, a használatba vételi engedély megszerzésének napjával befejeződött. Az intézmény ünnepélyes átadására 2013. október 24-én került sor. A projekt fizikai lezárását mindezen okból kifolyólag már november végén le tudtuk zárni. Jelenleg van folyamatban a projekt pénzügyi zárása. A záró kifizetési kérelmet és záró jelentést 2013. december 30-án nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé. A helyszíni ellenőrzést követően (előreláthatólag 2014. január első fele) a projekt pénzügyi lezárása is megtörténik (2014. január vége, február eleje).</p> <p>A projekt kapcsán EU önerő támogatási kérelemmel fordultunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé, aki a kérelmünket pozitív elbírálásban részesítette, így a záró kifizetési igényléshez kapcsolódóan igénybe vehető plusz önerő-támogatás maximális összege 1.997.327 Ft. Az Önerő Támogatói Okirat aláírására 2013. december 16-án került sor.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 6. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A NYÍREGYHÁZI ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA NYITNIKÉK TAGINTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0024</b>
Projekt összköltsége:	125.041.244 Ft
Támogatás összege:	118.789.182 Ft
Támogatási intenzitás (%):	95,0 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. január 1. Befejezés: 2013. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. január 24.
Projektben nevesített menedzser (név, osztály):	Hajnal – Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévő ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m <sup>2</sup> -nyi intézményterület nem nyújt lehetőséget sem

	<p>új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A bővíténi emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek öltözővel és mosdóval. A meglévő épület és a bővíténi közötti átközeledés az egyik gyerekmosdó helyén kialakított közlekedőn keresztül történik, így egy új mosdó kialakítása szükséges.</p> <p>A meglévő épületrész földszintjén kerül elhelyezésre a keleti folyosó mentén egy nagyobb méretű logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő, valamint egy vezetői iroda. Ezeknek a helyiségeknek a földszinten történő elhelyezése az akadálymentesítési követelmények betartása miatt szükséges. Fentiekén túl az épület külső homlokzata és lapostetője is hőszigetelésre kerül, továbbá megtörténik azoknak az egyesített szárnyú, fából készült ablakszerkezeteknek a cseréje, melyek a 2011-ben végrehajtott nyílászárócseré során - pénzügyi okokból - érintetlenül maradtak.</p> <p>A fejlesztési program tartalmazza továbbá parkolóhelyek létesítését (előírás szerint) és a hozzájuk vezető út kialakítását.</p> <p>Indokolt továbbá eszközök beszerzése is a projekt keretében, hiszen a fejlesztés eredményeként megvalósítandó helyiségek (pl. tornaszoba, új csoportszoba) megfelelő használatához elengedhetetlen a bútortat és egyéb kellékek beszerzése.</p> <p>Ezen részletes műszaki tartalmon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A kivitelezés 2013. október 11-én, a használatba vételi engedély megszerzésének napjával befejeződött. Az intézmény ünnepélyes átadására 2013. október 24-én került sor. A projekt fizikai lezárását mindezen okból kifolyólag már november végén le tudtuk zárni. Jelenleg van folyamatban a projekt pénzügyi zárása. A záró kifizetési kérelmet és záró jelentést 2013. december 30-án nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé. A helyszíni ellenőrzést követően (előreláthatólag 2014. január első fele) a projekt pénzügyi lezárása is megtörténik (2014. január vége, február eleje).</p> <p>A projekt kapcsán EU önéő támogatási kérelemmel fordultunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé, aki a kérelmünket pozitív elbírálásban részesítette, így a záró kifizetési igényléshez kapcsolódóan igénybe vehető plusz önéő-támogatás maximális összege 3.285.667 Ft. Az Önéő Támogatói Okirat aláírására 2013. december 16-án került sor.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

2. számú melléklet a 4/2014.(I. 16.) számú határozathoz

Megvalósítás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése, 2. ütem KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004
2.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése ÉAOP - 3.1.3/A-11-2011-0015
3.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026
4.	Kultúrsziget - AGÓRA Nyíregyháza TIOP-1.2.1-08/2009-0008
5.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja KEOP-1.2.0/2F-2008-0005
6.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064
7.	Az érkereti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-1f-2011-0001
8.	A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja ÉAOP-5.1.1/B-09-1f-2011-0002
9.	Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn ÉAOP-2.1.1/E-12-k1-2012-0005
10.	„From Integration to inclusion” (Integrációtól az inklúzióig) CITIZENSHIP EACEA 528483 // PROJEKT REF.NR: 2012-1489/001-001
11.	A „Kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatainak emlékműve” megvalósítása és felállítása 3974/00021
12.	Modellkísérleti program Nyíregyházán TÁMOP-5.4.9-11/1 –2012-0048
13.	A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006
14.	A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával HUSKROUA/1101/068
15.	Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása ETT-13-A-0001
16.	A nyíregyházi Örökösöldi lakótelep rehabilitációja ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001
17.	A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091
18.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmasítása ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002
19.	Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052

20.	<b>Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán</b> ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004
21.	<b>Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál</b> ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077
22.	<b>A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése</b> 60/2013. (VIII. 9.) EMMI RENDELET
23.	<b>„ITTHON vagy - Magyarország szeretlek” rendezvény megtartása Nyíregyházán</b> NKA A2001N8187

1. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA- BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE</b> KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 2. ÜTEM
Projekt összköltsége:	1.599.422.751 Ft
Támogatás összege:	1.599.422.751 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. január Befejezés: 2015. június
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés 2013. január 8-án lépett hatályba. A Támogatási Szerződés 1. számú módosítása folyamatban van.
Projektmenedzser (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minőségére.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” címmel, KEOP-7.2.4.0/B/10. kódszámmal meghirdetett programra, amely pozitív elbírálásban részesült. A városnak ezzel lehetősége nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti kármentesítés előkészítésére. A 2. forduló megvalósítási szakaszára 2012. június 4-én nyújtottunk be pályázatot.</p> <p>A Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése projekt célkitűzései alapvetően rövid és hosszú távú célokra bonthatók. A célok meghatározása szoros összefüggésben áll a jogszabályi előírásokkal, kötelezésekkel. A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez.</p> <p>A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a terület általános használati feltételeinek biztosítására.</p>

	A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő – üzemeltetés, utógondozás – eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. Így az üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások enyhíthetőek vagy feloldhatóak.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban 2013. december 20-án megtörtént a nyertes ajánlattevő kiválasztása, a szerződéskötési moratórium leteltét követően pedig 2013. december 31-én aláírásra került a vállalás szerződés is. A kivitelezésre vonatkozó ütemterv készítése és ennek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítása is folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 2. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE</b> ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0015
Projekt összköltsége:	573.227.835 - Ft
Támogatás összege:	485.873.061,- Ft
Támogatási intenzitás (%):	84,76 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. szeptember 3. Befejezés: 2014. május 2.
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	2012. június 13-án került aláírásra került a Támogatási Szerződés, amely 2012. december 18-án lépett hatályba, a beruházással érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai rendezésének elhúzódása miatt. A Támogatási Szerződés 1. számú módosításának aláírása: 2013. október 30., oka a projekt megvalósításának kezdő időpontja módosult. A Támogatási Szerződés 2. számú módosítására irányuló kérelem 2013. november 12-én benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van. A Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása: 2013. december 7., oka a támogatási előlegszámitás módjának változása . A Támogatási Szerződés 4. számú módosítására irányuló kérelem 2013. december 16-án került benyújtásra, jelenleg elbírálás alatt van.
Projektmenedzser (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek eredményeként egy teljes

	<p>település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját is szem előtt tartva, a fent részletezett átfogó célokon túlmenően, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével további célunk, hogy a már meglévő települési, helyi-helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek egyrészt az országos törzhálózat részévé válhatnak, valamint alapját képezhetik egy hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai jelentőségű forgalmat szolgáló alsóbbrendű hálózatnak.</p> <p>A fent nevezett célok elérése végett Önkormányzatunk a meglévő kerékpárút hálózatának továbbfejlesztését tervezi, az alábbi utak érintésével: Korányi Frigyes u; Törzs u; Család u. – Szalag u.; Belső körút, Liszt F. u; László u; Pazonyi u; Pazonyi tér, Ferenc körút, Vasvári P. u; Rákóczi út, Vasgyár út, Petőfi út</p> <p>A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörútjának egy része, valamint Sóstóhegy és Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A projekt keretében mindösszesen 7.029 méter új kerékpárút épül.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2013. szeptember 3-án aláírásra került a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés, az építési munkák a Korányi Frigyes úton, a Petőfi téren és a Ferenc körúton is elkezdődött. Ezenkívül két szakasz már elkészült, 2013. december 20-án átadásra került a Törzs utcai szakasz, 2014. január 6-án pedig a Belső körúti kerékpárút és a hozzá tartozó kerékpártároló is.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>Az eredeti Támogatási Szerződést többször, több indokból is módosítanunk kellett az elmúlt időszakban, a Közreműködő Szervezet kérésére. A legutóbbi szerződésmódosítási kérelem a támogatási összeg növelésére irányul, melynek oka többek között a területszerzés és a kivitelezés során felmerült kb. 44 millió Ft plusz költség.</p> <p>A kivitelezés várható befejezése 2014. május, melyet azonban az időjárás befolyásolhat.</p>

### 3. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026</b>
Projekt összköltsége:	393.700.000 Ft
Támogatás összege:	393.700.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. november Befejezés: 2014. szeptember
Támogatási Szerződés	2012. május 14-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés. 2013. május 31-én 1. sz. Támogatási Szerződés módosítása

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	2013.október 14-én 2. sz. Támogatási Szerződés módosítása
Projektmenedzser (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemelt projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása.</p> <p>Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és otputok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az ún. Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők, felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei.</li> <li>2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,10km azaz, a 41,36,38, 4911, 3317 sz.) utak (V.1. melléklet)</li> <li>3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út és a 38. szú utat összekötő út fejlesztése) (V.1.melléklet)</li> <li>4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4. melléklet)</li> <li>5. Nagykörút és a kiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet)</li> <li>6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1. melléklet)</li> <li>7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata</li> <li>8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R parkoló lemez (2 melléklet)</li> </ol> <p>MÁV és VOLÁN közös felvételi épület kialakításának vizsgálata</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. 2013 áprilisában szerződésmódosítást nyújtunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata céljából. A támogatási szerződés 1 sz. módosítása 2013.május 31.-én került aláírásra.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város a feladatok megvalósítójának kiválasztására uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013. július 3. -án megküldte a „Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt”. A tanúsítvány alapján 2013. július 5.-én a 73/2013. (VII.05) Kb számú határozattal kiválasztásra került a nyílt eljárás nyertes ajánlattevője.</p> <p>2013. augusztus 05-én aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződés.</p> <p>2013. október 14-én módosításra került a Támogatási Szerződés, melynek értelmében a projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2014. szeptember 30-ra módosult. A határidő módosítást a Közreműködő Szervezet kérésére tettük meg, azon okból kifolyólag, hogy a projekt keretében elkészülő Megvalósíthatósági Tanulmány átvizsgálására a Közreműködő Szervezet szakembereinek legyen elég ideje.</p> <p>2013.december 5-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium leadta a "I/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt.</p>



Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

#### 4. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KULTÚRSZIGET-AGÓRA NYÍREGYHÁZA</b> TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008
Projekt összköltsége:	1.955.745.575 Ft
Támogatás összege:	1.684.346.103 Ft
Támogatási intenzitás (%):	86,12 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. október Befejezés: 2014. szeptember
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	2010. május 14. Támogatási Szerződés aláírása 2012. október 8. Támogatási Szerződés 1. számú módosítása aláírása 2013. június 4. Támogatási Szerződés 2. számú módosítása aláírása 2013. december 12. Támogatási Szerződés 3. számú módosítására irányuló kérelem beadása
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum épületének rekonstrukcióján túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetése, funkcióinak bővítése és átszervezése.  A projektbe – egyeztetve az Irányító Hatósággal – a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrumon kívül a Kodály Zoltán Általános Iskola egy része, a „Kölyökvár”, a Városi Galéria és a Pál Gyula Terem kerül bevonásra. A projekt fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakításával az alábbi funkciók megvalósulásával számolhatunk: közönségforgalmi terek (1757 m <sup>2</sup> ), multifunkciós tér (1170 m <sup>2</sup> ), mobiltér (659 m <sup>2</sup> ), konferencia funkció (161 m <sup>2</sup> ), kiállítási funkció (466 m <sup>2</sup> ), képzési funkció (550 m <sup>2</sup> ), közművelődési funkció (768 m <sup>2</sup> ), média funkció (431 m <sup>2</sup> ), vendéglátó funkció (228 m <sup>2</sup> ), ifjúsági szórakozás funkció (402 m <sup>2</sup> ), és egyéb kiegészítő funkciók (intézményi menedzsment, gépészeti és kiszolgáló helyiségek – 1888 m <sup>2</sup> ).
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási Szerződés 3. számú módosítására irányuló kérelem 2013. december 12-én került beadásra, oka, hogy a beruházás részeként felújításra kerülő Váci Mihály Kulturális Központ lépcsőház kialakításának módja - szakhatóságokkal történt egyeztetésekre tekintettel - az eredetileg tervezett költségvetés kiegészítését igényli. A lépcsőház és a menekülő lépcsők kialakításának módja az Országos Tűzvédelmi Szabályzat időközbeni többszöri módosulása miatt változik, ennek alapján szükségessé vált a fő és menekülő lépcsőházak áteresztő képességének és méretének jelentős mértékben történő

	<p>növelése, amelyek költségnövekedéssel járnak.</p> <p>A tervezői költségbeclés alapján nettó 123 163 000 Ft költségnövekedéssel számolhatunk. A beruházás kiviteli terv készítésére, kivitelezésére és eszközbeszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 1 448 000 000 Ft értékben 2013. december 31-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A közbeszerzés becsült értéke nettó 1 499 666 153 Ft volt, mely tartalmazta a tűzvédelmi előírások megváltozása nyomán előálló többletköltségként becsült nettó 123 163 000 Ft-ot is. A nyertes ajánlat és a becsült érték közötti különbség nettó 51 666 153 Ft.</p> <p>Mindez azt eredményezi, hogy a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés a becsültnél kisebb összegből biztosítható, a projekt költségvetésében a kivitelezési munkálatokra betervezett összeg felül nettó 71 496 847 Ft, bruttó 90 800 995 Ft-ra van szükség, melyet szerződés módosítási kérelemben igényeltünk. A kérelem elbírálása folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 5. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA</b> KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU)
Projekt összköltsége:	13.409.243.060 Ft
Támogatás összege:	10.366.033.544 Ft
Támogatási intenzitás (%):	79,70 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. április 01. Befejezés: 2014. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megkötés: 2009. január 07. Lejárat: 2017. december 09. Módosítások: 2010. július 22; 2010. október 22., 2012. március 21., 2013. április 24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, mely területeken 195 km szennyvízcsatorna és 98 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások rendszerszintű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a fentiekén túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási

	<p>beavatkozások 7 km csatornahossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul 8,1 km hosszban. A program részét képezi összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A tisztítókapacitás bővítése, mint leginkább költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósul meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Leszerződött munkák:  Mérnök, műszaki felügyelet:  Szerződéskötés: 2008.05.13.  II. sz. Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve szerint:  Szerződéskötés: 2009.09.21.  Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint:  Szerződéskötés az 5. részben: 2009.09.21.  Szerződéskötés az 1. részben: 2012.02.21.  Szerződéskötés az 2. részben: 2012.02.21.  Szerződéskötés az 3. részben: 2012.03.07.  Szerződéskötés az 4. részben: 2012.03.07.  A komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próbaüzemi eljárás lezárult. Itt a készültségi fok 100 %-os. A FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás kiadása megtörtént.  A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek a műszaki átadása 2013. év november 27.-én megtörtént.  Meglévő és új szennyvízátelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. A csatornahálózati munkákra megkötött szerződések alapján párhuzamosan folynak a szaghatás-kezelési munkák.  Jelen időpontig a 185 km csatorna kiépítésére került sor, ami teljes csatornahálózati munkák mintegy 95 %-át jelenti.  A program támogatási szerződése szerint eddig 9 Projekt Előrehaladási Jelentés került benyújtásra, melyet a KSZ el is fogadott.  39 db kifizetési kérelem benyújtásával területszerzéssel, Mérnökszervezet tevékenységével összefüggésben került sor kifizetésre, továbbá a telepek esetében a szerződésekben rögzített előlegek és a Komposztáló telep végszámlájának, míg a II. sz. Szennyvíztisztító telep építésével összefüggésben 6. részsámla teljesítésére került sor. A csatornahálózati munkák esetében az 1-4 részek előlegeinek, illetve 26 db építési részsámlának a teljesítésére került sor.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A telep építések esetében az engedélyezési eljárás, illetve az engedélyek jogerőre emelkedésének elhúzódása hátráltatta a munkák tervezett ütemben történő végrehajtását, míg a csatornahálózati munkák esetében a sikertelen közbeszerzési eljárás eredményeként nem volt mód a beruházást elindítani.  Jelenleg az egymáshoz képest időben elcsúszó részek megvalósításának összehangolása jelentős megoldandó feladat.  A csatornahálózati munkák esetében az átemelők energiaellátásának biztosítása, jogszabályváltozás, valamint a tavaszi csapadékos időjárás miatt megváltozott körülmények eredményeztek csúszást a részteljesítési, illetve végteljesítési határidők vonatkozásában.</p>

6. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE</b> ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064
Projekt összköltsége:	338.080.098 Ft
Támogatás összege:	272.720.663 Ft
Támogatási intenzitás (%):	80,66 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. 11. 01. Befejezés: 2014. 01. 29.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Halasztott hatályú támogatási szerződés megkötése megtörtént, amelynek hatályba lépése 2012. december 12-én valósult meg.
Projektmenedzser (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megvalósított fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre intenzívebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék vízhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a főgyűjtőkön, úgy mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is.</p> <p>A tervezett beavatkozások:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig;</li> <li>2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalogos átereszt és teherbejáró átereszt kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes átereszt építése;</li> <li>3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Család utcai átereszt átépítése.</li> <li>4. A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP melletti átereszt átépítése;</li> <li>5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található átereszt, a Berenát utcai átereszt átépítése.</li> </ol> <p>Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a Városi I. csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési	A nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. június 12-én aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozói szerződés. A szerződéses összeg jelentős mértékben eltér a Támogatási Szerződésben rögzített építési költségtől. A megnövekedett önerő részben támogathatóvá válása érdekében kérvényt nyújtottunk be az

időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	<p>önerő részben támogathatóvá válása érdekében kérvényt nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, amelyben kértük, hogy lehetőség szerint biztosítson forrást a megnövekedett önerőre. A kérvényünk pozitív elbírálásban részesült, így a megemelkedett támogatásra vonatkozó TSZ módosítás folyamatban van. A támogatás összege a fentebbiek okán a korábbi 237.195.203 Ft-ról 272.720.663 Ft-ra emelkedik.</p> <p>A beruházás műszaki átadása 2013. december 23-án megvalósult, így projekt fizikai zárása is megtörténhetett december 30-án. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása van folyamatban.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 7. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA</b> ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0001
Projekt összköltsége:	1.551.374.251 Ft
Támogatás összege:	1.236.864.841 Ft
Támogatási intenzitás (%):	79,73 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 10. 01. Befejezés: 2014. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. 1. sz. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. sz. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. sz. szerződésmódosítás: 2013. december 09.
Projektmenedzser (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park Kft. Karászi Noémi, Nyíregyházi Ipari Park Kft.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Fő cél: Az érkeri lakótelep épületállományának és közttereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése. Tevékenységek: - Az iparosított technológiával épült panelházak közös részei (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 65., 67., 69.). - A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey

	<p>Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervbe véve, míg a Civilház/rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges.</p> <p>- Elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Érpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is</p> <p>- A fentiekben túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás), projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg.</p> <p>A kivitelezési projektelemek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra kerültek, így a nevelési/oktatási intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhetnek. Az intézményekben végzett munkálatok 2014 februárjában fejeződnek be.</p> <p>2013. december 30-án aláírásra került a tízeletemes társasházak külső felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés, a közterület fejlesztésre vonatkozó kivitelezési szerződés december 17-én került aláírásra.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A megvalósítás (illetve annak előkészítése) során figyelemmel kell lenni arra, hogy a program 14 konzorciumi partner (társasházak képviselői, civil szervezetek, intézmények) bevonásával történik, így fel kell készülni az együttműködéssel járó esetleges nehézségekre, a sok szereplő miatt felmerülhet kommunikációs problémákra.</p>

#### 8. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA</b> ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0001
Projekt összköltsége:	489.170.056 Ft
Támogatás összege:	415.794.545 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85,0 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 10. 01. Befejezés: 2014. 12. 31.
Támogatási	A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés

Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	aláírása 2012. november 29-én történt meg. 1. szerződésmódosítás: 2013.április 05. 2. szerződésmódosítás: 2013. június 05.
Projektmenedzser (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park Kft. Karászi Noémi, Nyíregyházi Ipari Park Kft.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szociális bérlakások felújítása</li> </ul> <p>A tevékenység keretében megvalósul a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastető szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósul meg.</p> <p>A fejlesztések összesen 82 lakást érintenek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása</li> </ul> <p>A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitvaálló helyiségekben olyan szolgáltatóház kerül kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására kerülhet sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi („nép ügyvédje”) szolgáltatás.</p> <p>A tevékenység keretében megvalósul a helyiségek kialakítása, felújítása és a működtetéshez szükséges eszközök beszerzése.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének külső felújítása</li> </ul> <p>A tevékenység keretében megtörténik az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodája, a Napsugár Bölcsőde, és az Idősek Klubja külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósul meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Közterületek fejlesztése – közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése</li> </ul> <p>Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása.</p> <p>Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A fentiekén túl a projekt tartalmaz soft elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. A kivitelezési projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az út és közterület fejlesztés kivitelezési munkálatai

kifizetési kérelmek stb.):	2013. december 31-én megvalósultak. 2013 decemberében megtörtént a szociális bérlakások, Dália 1. sz. alatti óvoda és nonprofit szolgáltató helyiség felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A megvalósítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett épületeket jelenleg is lakják, ezért szükséges lesz a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. bevonása, illetve a vele való szoros, hatékony együttműködés azért, hogy a munkálatok jól ütemezhetőek legyenek.</p> <p>Az önkormányzati bérlakások felújítása kapcsán korábban nem készült földem és tetőszerkezet állékonysági vizsgálat, amelynek elvégzése nélkül kritikussá vált volna a fejlesztés megvalósítása. A kiegészítő tervezés során módosításra került a terveken tetőhéjazat, illetve a padlásburkolat, amelynek következtében a tetőszerkezet állékonysága megfelelővé válik.</p>

### 9. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN</b> ÉAOP-2.1.1/E-12-K1-2012-0005
Projekt összköltsége:	2.104.510.000 Ft
Támogatás összege:	2.104.510.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. május 02. Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 27. Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. december 27.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013. április 05. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2013. szeptember 09.
Kapcsolattartó (név):	Karászi Noémi
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítóköző Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével.</p> <p>A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet.</p>



	<p>A fejlesztés tartalmi elemei a következők:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. projektelelem – Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása;</li> <li>2. projektelelem – Pálinka Főváros kialakítása</li> <li>3. projektelelem – Múzeumfalva infrastrukturális elérésének javítása</li> <li>4. projektelelem – Egyedi gyógyászati profil kialakítása</li> <li>5. projektelelem – Állatpark fejlesztése – Andok világa</li> <li>6. projektelelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett;</li> <li>7. projektelelem - Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt megvalósulási helyszíneire kapcsolódó tulajdonviszonyok rendezése, igazolása és a piaci árakat igazoló árajánlatok bekérése az első számla alapú kifizetési kérelem benyújtásáig megtörtént.</p> <p>Az 1. számú kifizetési kérelem 2013. augusztus 26-án benyújtásra került. A kifizetési kérelem 2013. szeptember 20-án jóváhagyásra, 2013. szeptember 30-án pedig kifizetésre került.</p> <p>Értéke: bruttó 92.595.150,- Ft, mely az előkészítéshez kapcsolódó és már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A beruházással érintett idegen tulajdonban lévő ingatlanok esetében a pályázati előírások szerint az Önkormányzatnak a használat lehetőségét biztosító jogcímmel kell rendelkeznie a tulajdonossal vagy vagyonkezelővel kötött szerződés alapján.</p> <p>1. Nyíregyháza belterület 15049 hrsz – falumúzeum – Pálinkaház projekteleme: A Magyar Állam tulajdona, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelője az Önkormányzat. A tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt-től az Önkormányzatnak a tulajdonosi hozzájárulást megadását kérte. Az MNV Zrt. hivatalosan írásban arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az ingatlanra vonatkozó, korábban a MIK által kötött vagyonkezelési szerződés alapján – melybe vagyonkezelőként az Önkormányzat lépett törvényi jogutódként – az Önkormányzat az MNV Zrt. hozzájárulása nélkül végezhet beruházást, így a kivitelezés megkezdéséhez nem szükséges a tulajdonosi hozzájárulás kiadása, tekintettel az Önkormányzat bejegyzett vagyonkezelői jogára is.</p> <p>2. Nyíregyháza belterület 15008/3 hrsz - Szindbád sétány – Tó körüli sétány projekteleme: Korábban a Magyar Állam tulajdona volt, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelője pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az út tévesen országos közútként került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, de ténylegesen mindig helyi közútként funkcionált. Erre tekintettel az utat az illetékes hatóság a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelmére helyi közúttá minősítette, aminek átvezetése megtörtént a tulajdoni lapon. Az átminősítésre tekintettel a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az út térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába került, így a tulajdoni lapon már az Önkormányzat szerepel 1/1 hányadú tulajdonosként.</p> <p>3. Nyíregyháza belterület 15087/3 hrsz Gyógyfürdő projekteleme: A Sóstó Gyógyfürdők Zrt. tulajdona. A pályázati előírások szerint a használat jogcímét kell az Önkormányzatnak szerződéssel igazolnia. Erre tekintettel a Zrt-vel az Önkormányzat a fenntartási időszakra szóló ingyenes használatot biztosító szerződést kötött.</p> <p>4. Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számok szintén a projekt</p>

megvalósítását képezik. A terület tulajdonosa Nyíregyháza MJV Önkormányzata és az Esélyt az Ifjúságért Alapítvány. A terület jelenleg bérbe van adva, a bérlővel az egyeztetések megkezdődtek a bérleti szerződés megszüntetése érdekében.

A projekt megvalósításához szükséges engedélyes tervek elkészültek, az építési engedély 2013. március 7-én kiadásra került.

A nyilvánosság kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítése 2013. március hóban megkezdődött. 2013. április 10-én árajánlatot kértünk 4 cégtől, melyre az ajánlatok benyújtási határideje 2013. április 17 volt. Az ajánlattételre felkért cégek mindegyike nyújtott be ajánlatot. A legalacsonyabb összegű ajánlatot nyújtó céggel, a Város-Kép Kft.-vel a megbízási szerződés 2013. április 22. napján került megkötésre.

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumai, így az ajánlati felhívás és dokumentáció a KSZ részére, előzetes ellenőrzés céljából 2013. április 5-én megküldésre került. A 2013. május 29. napján kelt KSZ nyilatkozat (Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai ellenőrzéséről) 2013. május 30. napján postai és 2013. június 03. napján elektronikus úton megküldésre került KFF ellenőrzésre. A KFF 2013. június 21-én megküldte a jelentését, melyre a módosított dokumentumokat 2013. július 16-án feltöltöttük a rendszerbe. A KFF az eljáráshoz kapcsolódó minőségellenőrzési tanúsítványt 2013. július 19-én megküldte, így az ajánlati felhívás 2013. július 30-án közzétételre került. Az ajánlattételi határidő 2013. szeptember 12. napja volt, az első bíráló bizottsági ülésre 2013. október 01-jén sor került. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, melynek eredményeképp 2013. december 23. napján megkötöttük a vállalalkozási szerződést az I. rész (Magasépítés) és a II. rész (Mélyépítés) vonatkozásában az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Bau-Vertikál Kft. és a Mor-Ex Kft. konzorciumával. Ugyanezen a napon került benyújtásra a KSZ felé az 1-2. sz. szállítói előlegfizetési kérelem is.

A műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2013.04.05-én megkezdttük. Az eljárás eredményében döntés született, az összegezés az ajánlattevők részére 2013.04.26-án megküldésre került. A tevékenység megvalósítására vonatkozó megbízási szerződés a nyertes TLT Group Kft. ajánlattevővel 2013. május 07-én megkötésre került.

A külső projektmenedzsment szolgáltató kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2013. március hóban megkezdődött, a kiválasztásra irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívása 2013.04.05-én az ajánlattételre felkért cégeknek megküldésre került. Az eljárás eredménytelen volt, így újra kellett kezdeni az eljárást. Az (új) ajánlattételi felhívás 2013. július 11. napján újra megküldésre került 3 db (új) szervezetnek. Az ajánlattétel és az ajánlatok bontásának ideje 2013. július 19. volt. A tevékenység megvalósítására vonatkozó megbízási szerződés a nyertes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ajánlattevővel került megkötésre.

A vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing tevékenység beszerzését – melyet értéke miatt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárással kell beszerezni – 2013. december 20. napján megindítottuk, melyre az ajánlattételi határidő 2014. január 13. napja.

Előkészítés alatt áll továbbá a megvalósításhoz szükséges szakértői szolgáltatás

	<p>beszerzése is, mely közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárással kerül beszerzésre.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása hátráltatja a projekt megvalósítását.</p> <p>A fentebbiekben is ismertetett (kiviteli terv elkészítése és kivitelező kiválasztása) közbeszerzési eljárás vonatkozásában az NFÜ KFF 2013. október 14-én szabálytalansági eljárást indított az alábbi szabálytalansági gyanúra tekintettel:</p> <p>Az NFÜ KFF a minőség-ellenőrzés végeztével kiállította a tanúsítványát azzal a feltétellel, hogy az ajánlatkérő a tanúsítványban foglalt észrevételeket (az ajánlati dokumentáció „átvétele” és „megvétele” szavak közötti ellentmondás feloldását) a felhívás feladását megelőzően átvezeti. A közbeszerzés lefolytatásával megbízott cég az észrevételeket az ajánlati felhívásban átvezette, azonban adminisztrációs hiba miatt az átvezetés nem teljes körűen történt meg, ezáltal az ajánlati felhívásban egy (egyébként nem jelentős) belső ellentmondás keletkezett. Az ellentmondások feloldásának kezelésére az NFÜ KFF módosító hirdetmény közzétételét kérte. A közbeszerzési lebonyolító a korigendum közzétételének mellőzése, és az ajánlatok felbontása mellett döntött, tekintettel az alábbiakra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• az NFÜ KFF által vitatott ellentmondás semminemű érdeksérelmet nem okozott, semmilyen versenykorlátozó, esélyegyenlőségi vagy más egyéb alapvető sérelmet nem vetett és nem vethet fel;</li> <li>• Egyértelműen megállapítható, hogy a felhívás VI.3. pont 21. alpontjának látszólagos ellentmondása a körülmények, a hatályos jogszabályi rendelkezések, az AF és a Dokumentáció előírásai alapján minden kétséget kizáróan feloldható;</li> <li>• Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban is megerősítette, hogy a dokumentáció az ajánlattevők részéről ingyenesen átvehető;</li> <li>• az NFÜ KFF korigendum közzétételére vonatkozó igényének végrehajtása az eljárás legalább 1 hónapos késedelmét okozta volna, ami Sóstó jövő évi idegenforgalmi nyári szezonját gyakorlatilag teljesen tönkretette volna, a módosítás vonzataként jelentkező anyagi kárra tekintettel aránytalan terhet rótt volna Ajánlatkérőre, a projekt sikerét veszélyeztetve;</li> <li>• egy esetleges módosítás a bontás akkor már küszöbön álló időpontjára tekintettel technikailag is nehezen kivitelezhető és kockázatos cselekmény lett volna;</li> <li>• magában a vonatkozó jogszabályban (Kbt.) is megtalálható hasonló belső ellentmondás;</li> <li>• a korigendum közzétételének mellőzése nem jelentett semminemű jogorvoslati kockázatot.</li> </ul> <p>A tárgyi eljárás vonatkozásában 10 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Ebből is megállapítható, hogy a verseny széles körűen biztosítva volt, a tárgyi problémakör nem okozta az ajánlattevők eljárástól történő távolmaradását.</p> <p>Az NFÜ KFF 2013. november 22. napján tájékoztatást adott a szabálytalansági eljárás lezárásáról „Szabálytalanság nem történt” megállapítással.</p>

10. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„FROM INTEGRATION TO INCLUSION” (INTEGRÁCIÓTÓL AZ INKLÚZIÓIG) / CITIZENSHIP EACEA 528483 // PROJEKT REF.NR.: 2012-1489/001-001</b>
Projekt összköltsége:	92.000 EUR
Támogatás összege:	max. lehívható összeg 25.000 EUR
Támogatási intenzitás (%):	átalányalapú támogatás (az egyes eseményeken résztvevő helyi és nemzetközi résztvevők számától és napjától függ, meghatározott átalánydíjas tarifa szerint- az EACEA támogatási feltételeinek az értelmében)
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2012. 09. 05. Befejezés: 2014. 08. 23.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megállapodás megkötve a projektvezető Iserlohn várossal: 2012. szeptember 5.
Projektmenedzser (név, osztály):	Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a pályázatban, a vezető partner (pályázó) Iserlohn, német testvérvárosunk önkormányzata. A partnerség további résztvevői: Chorzów Város Önkormányzata (Lengyelország), Presov/Eperjes Város Önkormányzata (Szlovákia), Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti Város Önkormányzata (Románia),</p> <p>Az „INKLUZIÓ” lényege: a fogyatékkal élők bevonása a társadalom minden területén. Alapját a 27 EU tagország által aláírt fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény képezi, amelyben minden aláíró vállalta: biztosítja, hogy a fogyatékkal élő a többi polgárral azonos alapon élvezhessék jogait. A program az EU Bizottság „Aktív polgárokat Európának – Testvérvárosok hálózatának kialakítása, elnevezésű 1.2. típusú pályázat keretében valósul meg. A program 3 helyszínen, 3+1 konferenciával egybekötött találkozóval, a fogyatékkal élőket érintő 3 speciális témakörben és egy záró találkozóval kerül megrendezésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012. szeptember 5-7. Iserlohn – lakhatási körülmények, lakás feltételek,</li> <li>- 2013. május 22 – 24. Nyíregyháza – oktatás, képzés,</li> <li>- 2014. május 14 – 16. Chorzów – foglalkoztatás, munka</li> <li>- 2014. augusztus 21 -23. Iserlohn – záró, összegző találkozó</li> </ul> <p>A konferencia célcsoportja: a résztvevő városok, és azok testvérvárosainak önkormányzati képviselői, a témában érintett hivatalok és intézmények szakemberei, civil, egyházi szervezetek képviselői, és maguk az érintett fogyatékkal élők. A pályázat középpontjában az egymás közötti információcsere, azoknak az intézkedéseknek, jó példáknak a tapasztalatcseréje áll, melyek elősegítik a fogyatékkal élő emberek bekapcsolását a hétköznapi életbe, valamint hozzájárul a fogyatékkal élők jogait és ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket taglaló</p>

	hálózat kiépítéséhez.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt második nemzetközi konferenciájának a megszervezése Nyíregyházán (2013. május 22 -24. között) a tervezett létszámmal megtörtént.</p> <p>Az 50%-os előleg (12.500 EUR) át lett utalva, a támogatás végösszegének kifizetése, az átalány támogatás értelmében, a pályázat lezárását követően, 2014. év végén várható. A következő program jövő év május 14-16. között várható Chorzówban (PL). Záró dokumentumok, beszámolók elkészítése közösen a résztvevő testvérvárosokkal jövő év végén.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A projekt tág területet ölel fel, széleskörű belföldi és külföldi együttműködő partner bevonását igényli, melyekkel folyamatos, széleskörű egyeztetésekre van szükség.

### 11. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A „KOMMUNISTA DIKTATÚRA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVE” MEGVALÓSÍTÁSA ÉS FELÁLLÍTÁSA</b> 3974/00021
Projekt összköltsége:	17.214.889 Ft
Támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	17,42 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 01. 02. Befejezés: 2014. 02. 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 02. 06.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mementóként egy olyan emlékművet szeretne állíttatni, amely az emlékezés és főhajtás méltó helyeként szolgálhat.</p> <p>A talapzat hármasszögű. Az alsó rész szabálytalan ötszög, a ráépülő második szint tízszögű, a felső rész torzult ötágú csillag alakú. A függőleges éles él és hegyes szögben metsződő csúcsok támadó, agresszív formák. A talapzat függőleges lapjai korongvágott, a vízszintes lapok fényezett felületűek. A csillag szárainak metszéspontjához igazodva öt (különböző hosszúságú) durva betonvas rúd mered a magasba, az ég felé nyitott ketrecet asszociálva.</p> <p>A vasrudak közötti szűk térben előre dőlő, a háta fölé feszített, csuklójánál összetapadt karú, megrogyott térdű, kényszer tartásba kényszerített fiatal férfialak áll. A test mozdulata kiszolgáltatottságot, esendőséget, bizonytalanságot mutat. Fejét azonban nem szegi le, hanem dacosan, elszántan emeli fel. Tandem bona causa triumphat! (Végül az igaz ügy diadalmaskodik!) A kompozíció kerüli az ál, hivalkodó monumentalitást.</p>

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az emlékmű 1:1 méretű modelljének szakvéleményét a Képző és Iparművészeti Lektorátus elkészítette 2013.november 22-én Az elfogadott modell alapján az alkotást megvalósító művész az 1:1 arányú szobor végleges elkészítésén dolgozik. A szobortalapzat kialakítását akadályozó távközlési kábel kiváltása megtörtént. A szobortalapzat építőipari kivitelezése elkészült.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 12. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN TÁMOP-5.4.9-11/1 –2012-0048</b>
Projekt összköltsége:	22.397.840 Ft
Támogatás összege:	21.797.840 Ft (600 ezer Ft tartalék nem számolható el)
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013.06.01. Befejezés: 2014.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013.05.27.
Projektmenedzser (név, osztály):	Orosi Gábor Bence, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és fenntartását tervezzük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás kidolgozását tervezzük megvalósítani.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt megvalósítása megkezdődött. Előlegigénylés és folyósítás történt. Kifizetési kérelem benyújtására még nem került sor.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

13. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN</b> ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006
Projekt összköltsége:	435.131.500 Ft
Támogatás összege:	435.131.500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 09. 02. Befejezés: 2014. 09. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013. május 17.
Projektmenedzser (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt komplex felújítást irányoz elő, ennek megfelelően kiemelten kezeli a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat is. A hőtechnikai problémák kezelése kapcsán sor kerül a meglévő fa és fém homlokzati nyílászárók cseréjére, a homlokzati panel felületek külső hőszigetelésére (kőzetgyapot alkalmazásával), és a lapostető újraszigetelésére. A felújított lapostetőre napelemek telepítését tervezzük, melyek biztosítani tudják az iskola működtetésének folyamatos villamos energia ellátását. Az iskolaépületen belül szükséges a belső fa anyagú ajtók és a tantermek padlóburkolatának cseréje, az aulában, folyosókon, mosdókban található hideg burkolatok felújítása, illetve a belső szennyvízvezetékek és a folyosókon lévő beépített szekrények újra cserélése.</p> <p>Szintén kiemelt feladat az épület komplex akadálymentesítése, melynek során - többek között - új személyfelvonó is beépítésre kerül. A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében sor kerül az iskola tornaterme padlóburkolatának cseréjére, melynek során sportpadló kerül beépítésre, illetve a jelenlegi légfűtési rendszer radiátoros fűtésre való kiváltására.</p> <p>Az iskola udvarán lévő, jelenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai kor igényeinek megfelelő rekortán burkolat kerül beépítésre. A jelenleg is fennálló eszköz-elhelyezési problémák kezelésére a tornaterem mellett egy fűtéssel nem rendelkező, zárható raktárépület kialakítását is tervezzük. A felújítási, építési feladatokon túl indokolt eszközök beszerzése is, melynek során a tanulók testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását kívánjuk megvalósítani a projekt keretében.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	A pályázat 2012. november 15-én benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet 2012. november 22-én hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot, amelyet 2012. december 18-án megküldtünk részükre. 2013. március 8-án érkezett meg hivatalunkba a támogató levél. 2013. május 17-én lépett hatályba a Támogatási

kifizetési kérelmek stb.)	<p>Szerződés.</p> <p>Az iskola felújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészült. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumai a KSZ részére - előzetes ellenőrzés céljából - 2013. augusztus 29-én megküldésre kerültek. A 2013. szeptember 26-án kelt KSZ nyilatkozat (Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai ellenőrzéséről) a közbeszerzési dokumentációval együtt 2013. október 1-én elektronikus úton megküldésre került KFF minőségellenőrzésre. A KFF 2013. október 4-én megküldte a minőségellenőrzési jelentését. A hiánypótlásnak megfelelően módosított dokumentumokat 2013. október 15-én feltöltöttük a rendszerbe a KFF minőségellenőrzési tanúsítvány kiállításához. Az NFÜ KFF 2013. október 22-én állította ki a minőségellenőrzési tanúsítványt, amelyben támogatja a közbeszerzési eljárás megindítását.</p> <p>Az ajánlati felhívás 2013. november 8-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlattételi határidőig (2013. november 26.) 4 gazdasági szereplő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok elbírálása folyamatban van, a kivitelezővel a szerződéskötés 2014. januárban várható.</p> <p>A műszaki ellenőri tevékenység ellátását végző gazdasági szereplő kiválasztása folyamatban van.</p> <p>A projekt során eddig elvégzett tevékenységekre vonatkozóan 2013. december 10-én nyújtottuk be az 1. számú kifizetés igénylést és az 1. számú időszakos beszámolót.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 14. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL</b> HUSKROUA/1101/068
Projekt összköltsége:	Összes partnert illetően: 260.190 € (kb. 80.854 e Ft), ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége 89.880 € (kb. 27.930 e Ft)
Támogatás összege:	Nyíregyháza esetében: 85.386 € (kb. 26.533 e Ft)
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2013. október 18. Befejezés: 2014. december 17.
Támogatási Szerződés megkötésének,	A Támogatási Szerződés megkötése: 2013. október 17.



módosításainak dátumai:	
Projektben nevesített menedzser (név, osztály):	Szabó Tamás projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) víziközmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magába, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történik meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következik, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinál a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrainai szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztosítását - társult partnerként – a Nyírségvíz Zrt. végzi.</p> <p>A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jelenlegi helyzet analízise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson;</li> <li>2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán;</li> <li>3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson és Ungváron. Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival.</li> </ol>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2013. április 16-án érkezett a támogató levél. A közbeszerzési eljárások és az állami szektorban dolgozók részére történő bérkifizetést illető ukrán és EU jogi szabályozása közötti ellentmondás miatt a Kárpátaljai Fejlesztési Ügynökség mint Projekt Partner átvállalta az egykori Projekt Partnerek (Munkács Város és Ungvár Város) kötelezettségeit és költségeit. Ily módon a projekt végrehajtásáért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Kedvezményezett és a Kárpátaljai Fejlesztési Ügynökség felel. A változtatások miatt Munkács és Ungvár Város társult tagokká váltak (Associate).</p> <p>A projektben résztvevő partnerek között 2013. szeptember 18-án került aláírásra a Partnerségi Megállapodás. A Támogatási Szerződést 2013. október 17-én írta alá Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata.</p> <p>A projekt hivatalos nyitókonferenciája 2013. december 12-én Nyíregyházán valósult meg. A projektben partnerként résztvevő Kárpátaljai Fejlesztési Ügynökség jelenleg a munkácsi és ungvári víziközmű-hálózat felmérését végzi a Nyírségvíz Zrt. szakmai segítségével. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről folyamatban van a két ukrán városra készítendő fejlesztési tanulmány készítőjének kiválasztása.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

15. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA</b> ETT-13-A-0001
Projekt összköltsége:	1.500.000 Ft
Támogatás összege:	1.500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013.04.03. Befejezés: 2014.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 07. 23.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km<sup>2</sup> -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> <li>- Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> </ul> <p>Megfigyelő tagként Beregszász/ Беґероґо Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>Jelen pályázat célja, hogy olyan – magyarországi székhellyel rendelkező – Európai Területi Társulás (továbbiakban ETT) jöjjön létre Nyíregyháza és Szatmárnémeti város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a két érintett ország (Magyarország és Románia) határ menti településeinek együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térségükben, így céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadására/megosztására, illetve bizonyos források közösen történő lehívására, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás erősítésére.</p> <p>A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és</p>

	külső határainak átjárhatósága mellett.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17-én és 2012. június 5-én is benyújtott már pályázatot ETT alapításra. A csoportosulás tagjai lettek volna: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Beregszász/ Beregovo Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Muncipium (Primăria Municipiului Satu Mare).</p> <p>Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 2012. január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII-3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város Önkormányzata egy 2012. február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/16-619-196 ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. Szatmárnémeti Városa is elindította jóváhagyási folyamatot, amely azonban nem járt sikerrel a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál. A minisztérium nehezményezte, hogy Magyarország és Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi Megállapodás nemzetközi egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és Ukrajna között nincsen.</p> <p>A pályázat lemondásra került, mivel Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre megszabott határidőre, önhibáján kívül nem tudta megalapítani az Európai Határvárosok ETT-t.</p> <p>A 2011-ben fennálló probléma sajnos 2012-ben sem oldódott meg, így ismételten szükségessé vált a pályázat visszamondása, hogy 2013. április 8-ig új pályázatot nyújthassunk be, amelyben Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata nem szerepel alapító tagként.</p> <p>A pályázat 2013. 04. 08-án került beadásra.</p> <p>2013. 07. 13-án megkötésre került a támogatási szerződés.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Kockázatot jelent a romániai bejegyzés megszerzhetősége.

#### 16. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA</b> ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001
Projekt összköltsége:	249.054.116 Ft
Támogatás összege:	249.054.116 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 11. 30.
Támogatási Szerződés	Támogatási Szerződés 2013. szeptember 09-én megkötésre került.

megkötésének, módosításainak dátumai:	
Projektmenedzser (név, osztály):	<p>Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra</p> <p>Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park</p> <p>Karászi Noémi, Nyíregyházi Ipari Park Kft.</p>
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése: Az Örökösöld lakótelepen a megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével.</p> <p>A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az Örökösöld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Ennek során az a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a megújuló energia előnyeit. Mindezek a - teljes egészében energetikai - korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli tájolással, 235-250 WP polykristályos napelemes modulok kerülnek elhelyezésre úgy, hogy a rendszer névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz.</li> <li>A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelek számának megfelelően 8-9 KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként vesznek részt a pályázatban.</li> <li>- A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése.</li> <li>A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündéerkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündéerkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye) felújítása szolgálja. A tevékenység során a Margaréta Tagintézmény külső hőszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócseréje és a gázrendszer átalakítása van tervbe véve.</li> <li>- Az Örökösöld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek részleges rehabilitációjával.</li> </ul> <p>A tervezett fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok kialakítása, járda felújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése.</p> <p>A fentiekben túl a projekt tartalmaz soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül bevonni tervezett konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig közvetett módon, programalap felhasználásával kívánunk megvalósítani.</p> <p>Ezen felül tervezzük tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalék beállítását az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	Az építőipari kivitelezési munkálatok 2013.december 6-ra elkészültek.

időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

### 17. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰSÍTÉSE TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091</b>
Projekt összköltsége:	73.520.698 Ft
Támogatás összege:	73.157.600 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,51 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013.07.01. Befejezés: 2014.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése 2013. augusztus 15-én megtörtént. 1. szerződés módosítás: 2013. november 08.
Projektmenedzser (név, osztály):	Horváth István, Vagyongazdálkodási Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése, modernizálása, az életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése. A pályázat eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk, étkező, konyha, nappali, ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói és nevelői iroda kerül kialakításra. Közvetett célunk a megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé és színvonalasabbá tétele. A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúly helyezhető a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre (amely az egyéni gondozási tervben megfogalmazott feladatok megvalósulását segíti).
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Aláírással került 2013 novemberében a kivitelezési szerződés, ezt követően megtörtént a munkaterület átadása. A közbeszerzési eljárás során kapott ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló összeget, így a többletköltség elszámolhatóságát, támogatási összeg megemelését kértük a 2013. december 30-án benyújtott szerződés módosítási kérelmünkben. A jelenleg elszámolható összköltség 73.520.698 Ft, a kérelmezett elszámolható költség 84.548.803 Ft. A kérelem elfogadásával 630.500 Ft-ra csökkenne a projekt nem elszámolható költsége.
Megvalósítást hátráltató	Nem releváns.

problémák, nehézségek:	
---------------------------	--

**18. sz. projekt adatlap**

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, TÁRSADALMASÍTÁSA</b> ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002
Projekt összköltsége:	40.000.000 Ft
Támogatás összege:	40.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 09. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013.06.07.
Projektmenedzser (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapidokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitikát alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapvetően fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlesztés érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését.</p> <p>A projekt célja, hogy megvalósítása során olyan dokumentumok szülessenek, amelyek érdemben hozzájárulnak a 2014-2020-as programozási időszak előírásainak megfelelő, stratégiai tervezés érvényesüléséhez, a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és megvalósításához.</p> <p>A fent leírtaknak megfelelően a projekt keretében sor kerül a fenntartható városfejlesztéshez szükséges stratégiai dokumentumok kidolgozására és társadalmisítására az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A városfejlesztési koncepcionális és stratégiai dokumentumok szakmai tartalmának kialakításához, felülvizsgálatához, átdolgozásához kapcsolódó szakértői közreműködés (1 db Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata; 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása),</li> <li>2. Az ITS átdolgozási folyamata során készülő, illetve a stratégiában felvázolt, megvalósítani tervezett projekteket megalapozó valamint</li> </ol>

	<p>háttér tanulmányok elkészítése (1 db Projekt portfólió kidolgozása), A partnerségi együttműködés megvalósítása (6 db rendezvény szervezése és lebonyolítása).</p>
Projekt jelenlegi állása	<p>A Támogatási Szerződés aláírását követően hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében kiválasztásra került az a vállalkozó, aki a fent nevezett tanulmányok elkészítését és a rendezvények lebonyolítását vállalta. A vállalkozói szerződés 2013. augusztus 5-én került aláírásra, melyet követően megtörtént a projekt időbeli ütemezése, majd pedig elkezdődött a tanulmányokhoz szükséges háttéranyag összegyűjtése.</p> <p>A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezés elkezdődött, melyről a 2013. augusztusi Közgyűlésen is tájékoztatást adtunk.</p> <p>Lezajlott az első mentori látogatás is, jóváhagyásukkal Partnerségi Szabályzat és Partnerségi terv készült, melynek Irányító Hatóság általi jóváhagyása is megtörtént.</p> <p>A szállítói előleg és a támogatási előleg is megérkezett mind a vállalkozó, mind pedig az önkormányzat részére a Partnerségi Terv jóváhagyását követően.</p> <p>2013 októberében előzetes tájékoztatást adtunk a településfejlesztési koncepció készítéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § szerint az egyeztetési eljárásban résztvevő valamennyi szervezetnek. A szervezetektől visszaérkezett javaslatok, vélemények és adatok összegzésre kerültek, melyeket szem előtt fogunk tartani a koncepció készítésénél.</p> <p>Elindult és zajlik a településfejlesztési koncepció és stratégia megalapozó vizsgálatának kidolgozása (a koncepció kidolgozásának várható elkészülése 2014. február, az integrált településfejlesztési stratégia várható elkészülése 2014. május)</p> <p>Elkészült a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó fejlesztési részdokumentum - I. fázisa, melyet a Nemzeti Tervezési Hivatalnak is eljuttattunk 2013. november 21-én.</p> <p>2013. december 13-ra az ágazati operatív programokhoz (GINOP, EFOP, IKOP, KEHOP, VP) kapcsolódó projektcsomagok is elkészültek, melyek nem csak az imént említett hivatalnak, de az összes érintett minisztériumnak is megküldésre kerültek.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 19. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052</b>
Projekt összköltsége:	438.614.920 Ft

Támogatás összege:	394.753.428 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014.01.01. Befejezés: 2014.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 10. 11.
Projektmenedzser (név, osztály):	Farkas László, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út- és járdaburkolatok felújítása történik meg. A geometriai kialakítás a Garibaldi utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany János utcán a meglévő két forgalmi sávossal kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv kialakítása történik.</p> <p>A Csaló közben felújításra kerül - a Sóstói út, Ószőlő utca közötti szakaszon - a meglévő elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút. Az Ószőlő utca és a Csaló köz csomópontjában mind az Ószőlő, mind pedig a Csaló közti ágot keresztezve gyalog-kerékpáros átvezetés létesül. A fentiekben túl felújításra kerül a két meglévő autóbusszöböl és 12 állásos parkoló is.</p> <p>A projekt további részét képezi az Arany János és Szarvas utca csomópontjának körforgalmúra történő átépítése, amely a térség közlekedésbiztonságának jelentős javítását célozza meg. Forgalmi rendje jelenleg jelzőtáblákkal szabályozott, a meglévő burkolatok állaga leromlott, a csomópont kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A gyalogosok biztonságos áthaladása csak két ágon biztosított, a tervezett fejlesztés pedig mind a négy csomóponton biztosítja a gyalogos átkelést. Minden fejlesztési szakaszon a gyalogos közlekedést érintő legfontosabb célok közé tartozik az akadálymentes közlekedés biztosítása. A körforgalmú csomópont minden ágán 3 m szélességű gyalogátkelőhely kerül kijelölésre. A NY-i és D-i ágakon a gyalogos átvezetés mellett a tervezett gyalog-kerékpárút is átvezetésre kerül. Az Arany János utca két oldalán 31 db parkolóállást alakítunk ki. Ezen felül 14 db parkolóhely épül a Szarvas utcán. Az Arany János utcán 2 db buszmegállóhely a felújítást követően a leállósávon kerül elhelyezésre, illetve a Szarvas utcai meglévő 2 db autóbussz megállóhely új építésű öbölben kerül elhelyezésre.</p> <p>A kiépítendő kerékpárút a Szarvas utca mentén jelenleg a Kereszt utcáig meglévő gyalog-kerékpárút folytatásaként szolgál majd a Vécsey közig, ezzel az Érkert is bekapcsolódik a város kerékpáros közlekedésébe. A Kereszt utca és a Kígyó utca közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a K-i oldalon kerül kialakításra. A Vécsey utca - Vécsey köz közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a NY-i oldalon halad.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat 2012. januárban került benyújtásra, 2012. májusban elbírálták, tartaléklistára került. A döntés ellen fellebbezést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez. 2013. szeptember 12-én érkezett értesítés a támogatói döntésről. A Támogatási Szerződés 2013. október 18-án lépett hatályba.</p> <p>A kiviteli terv közbeszerzése során három gazdasági szereplőt kértünk fel</p>



	<p>ajánlattételre, az ajánlattételi felhívás 2013. október 8-án lett megküldve részükre. 2013. november 20-án megkötésre került a szerződés a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje 2014. január közepe, amely után megindítjuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzését, majd pedig a kivitelező kiválasztását.</p> <p>Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a műszaki ellenőri tevékenység ellátását végző gazdasági szereplő is.</p> <p>A kivitelezés reményeink szerint 2014 késő tavaszán megkezdődhet.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

#### 20. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004
Projekt tervezett összköltsége:	59.993.500-, Ft.
Igényelt támogatás összege:	59.993.500-, Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 05. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.
Projektmenedzser (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A beruházással az önkormányzat célja, az orvosi rendelők felújítása, átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése. A projekt végrehajtásával az orvosi rendelők megfelelnek a kor jelenlegi előírásainak, és egyaránt biztosítanak mind az egészséges emberek, mind a sérült emberek számára az egészségügyi közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférését.</p> <p>A fejleszteni kívánt rendelők jelenlegi alap infrastrukturális ellátottsága elavult. Az orvosi rendelők statikailag elfogadható állapotban van, azonban a jelenlegi műszaki, építészeti megoldások és eszközpark nem megfelelő. Mindezen elavult, energiapazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő infrastruktúra megköveteli a fejlesztést.</p> <p><u>A Vay Ádám körút 5. és 7. szám alatti ingatlanon lévő 3 rendelőben az alábbiak valósulnának meg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A homlokzati nyílászárók, üvegfalak cseréje</li> <li>2. Pihenők és rámpa kialakítása a rendelők bejáratáig</li> </ol>

	<p>3. Akadálymentes WC kialakítása  4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje  5. Hidegburkolat csere  6. Az összes helyiség tisztasági festése  7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése.</p> <p><u>Az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatt a beruházással 6 rendelő és egyéb helyiségei újulnának meg:</u></p> <p>1. A még nem hőszigetelt homlokzati nyílászárók cseréje  2. Közterületi akadálymentesítés megoldása  3. Akadálymentes WC kialakítása  4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje  5. Hidegburkolat csere  6. Az összes helyiség tisztasági festése  7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése  8. Tetőtéri összefolyó javítása beázás miatt.</p> <p>A fentiekén kívül az Ungvár sétány 37. szám alatt ingatlan lapos tetőszerkezetére napelemek kerülnek telepítésre.</p> <p>A beruházás hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a környezetkímélő technológia alkalmazása (megújuló energia) révén.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Tartaléklistára került, 2013 júniusában fellebbezést nyújtottunk be. 2014. január 2-án érkezett meg a támogató döntésről szóló értesítés.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

#### 21. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZERVEZETFEJLESZTÉS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077	NYÍREGYHÁZA	MEGYEI	JOGÚ	VÁROS
Projekt tervezett összköltsége:	30.999.999 Ft.				
Igényelt támogatás összege:	30.999.999 Ft.				
Támogatási intenzitás (%):	100 %				
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. szeptember Befejezés: 2014. szeptember				
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2013.11.21				

Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsmnt Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata.</b></li> <li>– Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a <b>támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata</b>, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.</li> <li>– A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a <b>költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása</b> és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása.</li> <li>– Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos <b>feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.</b></li> <li>– A lakosság körében <b>átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.</b></li> <li>– Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a <b>polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának</b>, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének <b>felülvizsgálata</b>, átszervezése.</li> <li>– A kidolgozott <b>hatékonyságnövelő intézkedések</b> megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő <b>nyomon követése</b>, szakértői támogatás biztosítása.</li> </ul> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt választható tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A <b>települési közszolgáltatások összehangolása</b> az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.</li> <li>– Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató <b>intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer</b> alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése.</li> <li>– Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett <b>szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata</b>, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat</li> </ul>

	átszervezése, optimalizálása.
Projekt jelenlegi állása:	A támogatási szerződés aláírásra került 2013.11.21-én. Jelenleg a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése folyik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 22. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE</b> 60/2013. (VIII. 9.) EMMI RENDELET
Projekt összköltsége:	16 764 000 Ft
Támogatás összege:	10 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	60 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2014.01.02.- 2014.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	A Támogatási Szerződés 2013. december 6-án aláírásra került.
Projektmenedzser (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A megye egyetlen „art” moziját, a Krúdy Gyula Art Mozit üzemelteti a Váci Mihály Kulturális Központ, amely az egyetlen hely a megyében, ahol az érdeklődők „art” minőségű filmeket láthatnak. A Krúdy Gyula Art mozi az ország egyik legrégebbi art mozija, 2002-ben az art moziknak kiírt felújítási pályázat során bővítésre, felújításra került sor. Fennmaradásához elengedhetetlen a digitális korszerűsítés, a mozi a korszerűsítés nélkül már biztosan nem üzemelne rövid időn belül, mert a 35 mm-es filmek forgalmazása mára gyakorlatilag megszűnt. A digitalizálás nyeresége:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bővülő filmkínálat,</li> <li>- kapcsolat több forgalmazóval,</li> <li>- csökkenő várakozási idő; hetekkel hamarabb kaphatunk premierfilmeket,</li> <li>- fényesebb, kontrasztosabb vetített kép,</li> <li>- ezek miatt várható nézőszám-növekedés és nagyobb bevétel,</li> <li>- jelentősen csökkenő szállítási költség, (kb. harmada a korábbinak),</li> <li>- ugyanazt a képminőséget elérhetőbb áron kaphatják meg az érdeklődők.</li> </ul> <p>A beszerezni kívánt eszközök leírása: 1 db legalább 2048 x 1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú DCI kompatibilis projektor és az ahhoz szükséges szerver beszerzése, a beszerzett eszközök üzembe helyezése. A beépítés során a gépház átalakítást nem igényel, a jelenleg meglévő</p>

	berendezések párhuzamosan használhatók maradnak, a megfelelő Dolby Digital hangrendszer ki van építve.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság a 161/2013. (IX.26.) számú határozatával jóváhagyta a pályázat benyújtását, így az 2013. szeptember 30-án beadásra került a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 2013. november 6-án pályázatunk támogató 10 millió Ft támogatásban részesült, amelynek következtében a támogatási intenzitás 60 % lett. A szükséges önerőt a Közgyűlés 262/2013. (XI.28.) számú határozatával biztosította. Jelenleg zajlik a közbeszerzési eljárás előkészítése.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

### 23. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„ITTHON VAGY - MAGYARORSZÁG SZERETLEK” RENDEZVÉNY MEGTARTÁSA NYÍREGYHÁZÁN NKA A2001N8187</b>
Projekt tervezett összköltsége:	2.603.900 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	57,6 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet - Befejezés: 2013. szeptember 29.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Értesítő levél érkezett a pályázat támogatásáról 2013.12.04-én
Projektmenedzser (név, osztály):	Nincs még kiválasztva.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” rendezvény megtartása Nyíregyháza központi főterén 2013. szeptember 29-én.
Projekt jelenlegi állása:	A pályázat 2013. október 14-én került benyújtásra. Értesítő levél érkezett a pályázat támogatásáról 2013.12.04-én.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

3. számú melléklet a 4/2014. (I. 16.) számú határozathoz

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	<b>„Egészség lépésről lépésre” – Az egészség-műveltség fejlesztése egészségkézségek megerősítése az óvodai szintér szereplői között</b> TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402
2.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodafejlesztési programja</b> TÁMOP-3.1.11-12/2
3.	<b>Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában</b> ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096
4.	<b>Önkormányzati fejlesztések 2013 – Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása</b> 8/2013 (III.29.) BM rendelet
5.	<b>Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése</b> KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
6.	<b>Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése</b> KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364

1. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE” AZ EGÉSZSÉG-MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGGÉSZSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ÓVODAI SZÍNTÉR SZEREPLŐI KÖZÖTT TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402
Projekt tervezett összköltsége:	9.913.600 Ft
Igényelt támogatás összege:	9.913.600 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. szeptember Befejezés: 2014. szeptember
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.
Projektmenedzser (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az egészségnek egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia. A pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza meg, egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki egyensúly megteremtése, az életkészségek (kommunikáció, empátia, önérvényesítés, kreatív problémamegoldás, agressziómentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok kialakítása). A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok újszerű elemet tartalmazva a korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoportja az ide járó óvodás korosztály, szülei, óvónők és a színtér egyéb fontos szereplői.</p> <p><b>A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérmű Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.).</b> Az intézmény már a kezdetektől kiemelten kezeli az egészség életmódra nevelést 250 gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az életkészségek, egészségmagatartás megalapozására pont az óvodai korszak a legideálisabb.</p> <p>A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre, benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékos-interaktív ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás megszerettetése, a mozgásigény felkeltése, új mozgásformák megismerése.</p> <p>A lelki egészség fejlesztését, a mindennapi helyzetekkel való sikeres megküzdésre beszélgető körök alakulnak. Óvónők és szülők csoportfoglalkozásai segítik a kihívások hatékony kezelését, krízisek felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szülői-nevelői készségek erősítését. Hozzájárulnak a gyerekprogramokkal együtt az aktualitások feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös megoldásokhoz, a csoport kohézió és támogatás erősítéséhez.</p> <p>A program során fő cél az óvodás korúak egészségkészségeinek fejlesztése,</p>

	mege erősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Tartaléklistára került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

## 2. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TÁMOP-3.1.11-12/2
Projekt tervezett összköltsége:	99.999.326 Ft
Igényelt támogatás összege:	99.999.326 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. október 1. Befejezés: 2013. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szikszainé Kiss Edit igazgató, Eszterlanc Északi Óvoda
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy tagintézményét vonja be a fejlesztésbe az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az Eszterlanc Északi Óvoda, mint székhelyintézmény mellett annak Napsugár Tagintézménye került be 25 óvodapedagógus részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). Fentiekén túl foci pályája kialakítása, mászópiramis, kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása van tervezve.</li> <li>2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri Telephelye kapcsolódik be a programba, összesen 27 fő óvodapedagógus bevonásával (tehetség gondozás, pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). E két intézmény vonatkozásában udvari játékok beszerzése került be a projekttervbe.</li> <li>3. A Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita Tagintézménye szerepel a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai</li> </ol>



	<p>módszerek, testnevelés/sport, környezettudatosságra nevelés témakörökben). Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési projektjei az alábbiak: műfüves pálya kialakítása, ütéscsillapító gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat, térkő burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló telepítése.</p> <p>4. A Tündéerkert Keleti Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs Tagintézménye kapcsolódik be a programba 25 fő óvodapedagógus bevonásával. Ezen felül a két intézmény vonatkozásában füvesítés, díszburkolat, ütéscsillapító gumilapok és többfunkciós udvari mászókészlet szerepel.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Tartaléklistára került, 2013 januárjában fellebbezést nyújtottunk be.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

### 3. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NYÍREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN</b> ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096
Projekt tervezett összköltsége:	157.470.488 Ft
Igényelt támogatás összege:	157.470.488 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. április 01. Befejezés: 2014. március 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.
Projektmenedzser (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az ÉAOP-2.1.1/A.I.-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó projekt célja nem más, mint hogy a helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása megtörténjen. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre, mely egyrészt a nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészt pedig zártkörű konferenciák, rendezvények helyszínéül funkcionálna.</p> <p>A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság</p>

	<p>és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben. Alapvető cél, hogy a villa tükrözze a múlt századi polgári élet mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, igényes kialakításával, így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül képes közvetíteni a mai kor embere számára. Fontos, hogy a kialakított kiállítói terek üzenete és érzelmi tartalma tükrözze a Bencs életüzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való haladás fontosságát.</p> <p>A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi kávézónak és alkotóműhelynek ad helyet, valamint a villa parkjának bevonásával pedig egy tematikus útvonal is kialakításra kerül.</p> <p>Az átalakítással érintett területek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet szervezni.</li> <li>- Korhűen berendezett történelmi kávéház.</li> <li>- Fogadótér kialakítása.</li> <li>- Korhűen berendezett két emlékszoba (társalgó, női és férfi hálószoba, fürdőszoba).</li> <li>- A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiállító könyvtárszoba, kutatószoba és pihenőszoba kialakítása.</li> <li>- A padlástérben egy loft-műterem kialakítása valósulna meg.</li> <li>- A ház aktív működéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálást biztosító szervizkonyha és háttérfunkcióinak megteremtése.</li> <li>- Teljes körű akadálymentesítés.</li> <li>- Teraszok felújítása.</li> <li>- Történelmi emlékmű létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény rekonstrukciója.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Tartaléklistára került. 2013 decemberében újabb fellebbezést nyújtottunk be a döntés ellen.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

#### 4. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 2013 – KÖZBIZTONSÁG NÖVELÉSÉ SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA</b> 8/2013 (III.29.) BM rendelet
Projekt tervezett összköltsége:	12.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	9.600.000 Ft

Támogatási intenzitás (%):	80 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2014. május Befejezés: 2014. június
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez nem kapcsolódik támogatási szerződés.
Projektben nevesített menedzser (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza – mint a régió egyik vonzó turisztikai célpontja – kiemelten fontosnak tartja a minőségi közbiztonság megteremtését nem csupán a város lakói, hanem az ide látogatók biztonsága érdekében is.</p> <p>Ebből kifolyólag a meglévő rendszeren kívül további térfigyelő kamerák létesítésére van szükség Nyíregyháza városában. Fontos, hogy az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább veszélyeztető közterületi bűnözés visszaszorítására az önkormányzat folytassa a jelenlegi köztérfigyelő rendszer kiépítését. A térfigyelő kamerarendszer egyrészt visszatartó hatással bír, másfelől lehetővé teszi az arra hivatott erők hatékony és célirányos beavatkozását. A kamerák elhelyezésénél a város bűnözési térképe szolgált kiindulási pontként, emellett figyelembe vettük a rendőrség szakértői véleményét, és a lakossági igényeket is.</p> <p>Minden városban jelentős a lakótelepek bűnügyi veszélyeztetettsége, így Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében az Örökösöld lakótelepen kíván térfigyelő kamerákat elhelyezni. Célunk a lakótelepi bűnözés visszaszorítása, a lehetséges elkövetők elrettentése a bűncselekményektől. Úgy véljük a lakótelepi kamerarendszer kiépítésével a városrész bűnözési statisztikájának javulása várható, amely maga után vonja egy élhetőbb környezet létrejöttét és Örökösöld lakóinak életminőségjavulását.</p> <p>A város a meglévő kamerarendszert az alábbi módon kívánja kibővíteni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Fazekas János tér 7. 2 db fix és 1 db forgó kamera elhelyezése. A kamerák által megfigyelt terület: a Móra Ferenc Általános Iskola előtti tér, szakrendelő, posta, gyógyszertár, hipermarket területe és parkolója, a Fazekas János téren lévő két tízemeletes házsor közötti zöldterület.</li> <li>2. Térfigyelő kamera elhelyezése: Fazekas János tér 24., illetve Nyírtávhő Kft. hőközpontja. 1 db fix és 1 db forgó kamera elhelyezése. A kamerák által megfigyelt terület: Törzs utca-Semmelweis utca kereszteződése, Kikelet Óvoda és parkolója, a társasház előtti terület, nemrégiben épült új lakópark.</li> <li>3. Térfigyelő kamera elhelyezése: Lobogó utca 1 db fix kamera elhelyezése. A kamerák által megfigyelt terület: A Törzs utcán lévő buszpályaudvar, a társasházhoz tartozó garázssor területe.</li> <li>4. Térfigyelő kamera elhelyezése: Fazekas János tér 15. 2 db fix és 1 db forgó kamera elhelyezése. A kamerák által megfigyelt</li> </ol>

	<p>terület: Törzs utca, garázssor, buszpályaudvar.</p> <p>5. Térfigyelő kamera elhelyezése: Bocskai utca – Nagyvárad utca – Család utca – Orosi utca kereszteződése.</p> <p>1 db fix és 1 db forgó kamera elhelyezése. A kamerák által megfigyelt terület: Az említett kereszteződés, Nyír Pláza parkoló, Jósa András Kórház hátsó bejárata.</p> <p>6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Tevékenység-irányítási központ bővítése.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2013. május 2-án került benyújtásra. A 2013. december 17-én kapott értesítés szerint a 2013. évben rendelkezésre álló támogatás alapján szolgáló előirányzat csupán a beérkezett igények töredékének kielégítésére volt elegendő, így a pályázat támogatásban nem részesült. A továbbiakban nem szerepeltetjük a listában.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

#### 5. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK – FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE</b> KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
Projekt tervezett összköltsége:	1.020.595.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	969.565.250 Ft
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. szeptember Befejezés: 2015. június
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye.
Projektmenedzser (név, osztály):	Nincs még kiválasztva.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat tárgyát képező fejlesztés révén Nyíregyháza város családi házas övezeteiben 22.000 háztartásban a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére a zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre kerül a fenti hulladékok gyűjtésére használandó 240 l-es gyűjtőedényzet (22.000 db). Gépek beszerzése: 6 db tolólapos, 4 db forgódobos tömörítő felépítménnyel rendelkező hulladékszallító gépjármű, 2 db konténer szállító, 1 db multiliftes, továbbá 1 db darus-platós gyűjtőjármű, 1 db homlokrakodó és 1 db villás és bála fogó adapterrel ellátott targonca. A pályázat céljai között szerepel RFID chip rendszer bevezetése és a gépjárművek optimalizáló rendszerrel való ellátása. A program fontos eleme a megelőzés, erre a célra a teljes pályázati költségvetés 5 %-a fordítódik.

Projekt jelenlegi állása:	A pályázat 2013. június 22-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

#### 6. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE</b> KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
Projekt tervezett összköltsége:	586.432.569 Ft
Igényelt támogatás összege:	498.467.684 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2014.01.01 Befejezés: 2014.12.31
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns
Projektben nevesített menedzser (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 közintézmény épületenergetikai korszerűsítését kívánja elvégezni az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Eszterlác Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény Eszterlác Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</li> <li>- <b>Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</li> <li>- <b>Eszterlác Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephely (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</li> <li>- <b>Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, részleges földem hőszigetelés, copolit csere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</li> <li>- <b>Városi Rendelő Intézet (KIS SZTK) (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés, kazáncsere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye (4400 Nyíregyháza, Rozsrétkor 17.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés;</li> <li>- <b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapos tetőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest belső tisztítás + csövezés;</li> <li>- <b>Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés</li> <li>- <b>Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés</li> </ul> <p>A beruházások elsődleges célja az energia megtakarítás.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázat 2013. február 13-án került benyújtásra a Nemzeti Környezetvédelmi és Energetikai Központ Nonprofit Kft. részére. A formai elbírálás megtörtént, a hiánypótlást Önkormányzatunk a megadott határidőig teljesítette. A pályázat szakmai bírálata még 2013. október 31-én megtörtént az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint, azonban a döntés eredményéről Önkormányzatunkhoz hivatalos állásfoglalás a mai napig nem érkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A hosszú bírálati szakasz miatt a projektet a tervezettek szerint nem tudjuk időben megkezdeni, ezen okból kifolyólag mind a megvalósítás, mind pedig a projekt zárása el fog tolódni.</p>