

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK**

85/2021. (VI.3.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Polgármester

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóvá hagyja.**

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Gazdasági Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos



**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**



**Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző**

Erről értesül:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 85/2021.(VI.3.) számú határozathoz:



POLGÁRMESTERI KABINET

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	BELSŐ KÖRÚT – LÁSZLÓ UTCA KERESZTEZŐDÉSBE JELZŐLÁMPÁS SZABÁLYOZÁS BEVEZETÉSE TOP - 6.4.1. - 16-NY1-2021-00003
2.	A HATÁRMENTI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ RÉGIÓS SZINTŰ AKCIÓTERV KIDOLGOZÁSA – KKVAT FMP-E/2001-4.1/022
3.	CROSSBORDAIR HUNGARY-SLOVAKIA-ROMANIA-UKRAINE ENI CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME"
4.	TURIZMUSFEJLESZTÉS KERETÉBEN MESEKERT MEGVALÓSÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.1.4-16-00009
5.	JÓSA ANDRÁS MÚZEUM TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-00006
6.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – KORÁNYI KÖZ- EPERJES UTCA – KORÁNYI FRIGYES UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBELSŐBEN TALÁLHATÓ JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA
7.	INDIAI NAGYMACSKA KIFUTÓ ÉPÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN
8.	NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2021
9.	TÉR-ZENE EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ÁLTAL KIÍRT ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÖBBLET-TÁMOGATÁSA 2021. ÉVI TEMATIKUS EGYEDI TÁMOGATÁSI RENDSZERE
10.	TUZSON JÁNOS BOTANIKUS KERT FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16
11.	CULTD2 KULTURÁLIS CSEREPROGRAM FOLYTATÁSA NYÍREGYHÁZA ÉS NAGYKAPOS KÖZÖTT A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KULTURÁLIS PARTNERSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉS A KÖZÖS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉ ÉRDEKÉBEN

1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	BELSŐ KÖRÚT – LÁSZLÓ UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN JELZŐLÁMPÁS SZABÁLYOZÁS BEVEZETÉSE TOP - 6.4.1. - 16-NY1-2021-00003
Projekt összköltsége:	130 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	130 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021. 05. 01. – 2022. 09. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt átfogó célja Nyíregyházán a Belső körút - László utca csomópontban közlekedésbiztonsági probléma kezelése és ezáltal a közlekedésbiztonság javítása. A Belső körút- László utca a 4. számú főút projekttel érintett László utcai szakasza Nyíregyháza tágabb értelemben vett belső városmagját határoló 2x2 sávós geometriával kialakított, összehangolt jelzőlámpás forgalomszabályozású nagykörútja. A Nagykörút és Belső körút csomópontja jelenleg jelzőtáblás szabályozású szintbeni keresztezés. A csomópont a jelentős Nagykörúti forgalom és a védett áthaladást elősegítő szabályozás hiánya miatt közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes, gyalogos átvezetések a csomópont területén jelenleg nincsenek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A csomópont kialakításának első lépése a mellékirányból (Belső körút) mozgás engedésével, illetve a Nagykörúton a balra nagyíves kanyarodó mozgások tiltásával valósítható meg, a Nagykörúti összehangolt rendszerhez igazított jelzőlámpás forgalomszabályozás mellett. • Kialakításra kerül két új, a gyalogos áthaladást lehetővé tevő átkelőhely a tervezett csomópont Belső körút nyugati ágán, valamint a László utca déli szakaszán, ahol a jelzőlámpás szabályozás eredményeképpen a gyalogosok, illetve kerékpárosok is biztonságosan kelhetnek át a túloldalra.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<ul style="list-style-type: none"> • Tekintettel arra, hogy a beruházás során állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tervezzük tevékenység megvalósítását, így a Magyar Közút Nrt-vel kötendő a Konzorciumi Megállapodás előkészítése és egyeztetése folyamatban van. A Konzorciumi Megállapodásban a költségek a lehatárolási terv szerint megbontásra kerülnek a Partnerek között.

	<ul style="list-style-type: none">• Tekintettel arra, hogy az elektromos oszlopok miatt a tervek átdolgozásra kerülnek, szükséges a meglévő építési engedély módosítása. <p>A TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, "Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem" című pályázat beadásakor a projekt műszaki tartalmát képezte többek között a Belső körút - László utca csomópontjában jelzőlámpás csomópont kialakítása, a beruházás terve 2019-ben elkészült.</p> <p>2021-ben az a döntés született, hogy az említett projektem jelen pályázat keretében kerüljön megvalósításra.</p> <p>A pályázat 2021. február 12-én került benyújtásra, 2021. április 12-én megküldtük a válaszokat a tisztázó kérdésekre.</p>
--	---

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A HATÁRMENTI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ RÉGIÓS SZINTŰ AKCIÓTERV KIDOLGOZÁSA – KKVAT FMP-E/2001-4.1/022
Projekt összköltsége:	Teljes költségvetés: 32 235,11 EUR
Igényelt támogatás összege:	27 399,84 EUR + 4835 EUR önerő
Támogatási intenzitás (%):	85 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	várhatóan 2021. 06. 01.. – 2021. 12. 31.
Támogatási Szerződés megtötésének dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsmnt Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Vezető partner: Nyíregyháza MJVÖ</p> <p>Partner: Rozsnyói Regionális Tanácsadó és Információs Központ</p> <p>A projekt átfogó célja a határtérségben élők közötti gazdasági-szociális kohézió erősítése a közös szakmai kutatómunka, vállalkozásfejlesztési stratégia kidolgozása által.</p> <p>Az alábbi projektelemek megvalósítását tervezzük:</p> <ol style="list-style-type: none"> Közös workshopok az akcióterv kidolgozásában résztvevő szakemberek, szervezetek részvételével. Az 1. workshop Rozsnyóban kerül megrendezésre a projekt nyitó eseményének keretében, amelyeken olyan témákat járunk körbe, amelyek szükségesek a kidolgozandó dokumentumok és a további szakmai rendezvények megalapozásához. Majd további 3 db online tematikus workshopot tervezünk, ahol lehetőség van egyrészt a projekt szakmai előrehaladásának nyomon követésére, továbbá a partnerek a szakmai munka elvégzése érdekében további szakembereket, gyakorlati példaként gazdasági szereplőket tudnak bevonni. Közös akcióterv szlovák és magyar nyelven: A határmenti kis- és középvállalkozások hazai, illetve határon átnyúló, nemzetközi piacon történő versenyképességének fejlesztése érdekében jó gyakorlatok felkutatása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása, saját gyakorlat kialakítására irányuló módszerek kidolgozása, lehetséges kétoldalú nemzetközi kapcsolatok kialakításának irányai. <i>A közösen kidolgozott dokumentum, illetve a közös szakmai munka hozzájárul többet között a határon átnyúló, kétoldalú együttműködés erősítéséhez, a határon</i>

	<p><i>átnyúló tapasztalatcseréhez, illetve egy tartós intézményközi partnerség kialakításához.</i></p> <p>3. A partnerek által kidolgozott stratégia egy szakmai konferencia keretében kerül bemutatásra. A <i>határmenti régióban működő szlovák/magyar szakemberek, vállalkozások számára egy olyan szakmai platform biztosítása, ahol lehetőséget kapnak bemutatkozásra, kapcsolatépítésre az érintett városokban és az egész szlovák-magyar határtérségben.</i></p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2021. február 15-én benyújtásra került a pályázat. 2021. 03. 23-án megérkezett az értesítő levél, a benyújtott pályázat teljesítette az adminisztratív értékelés valamennyi feltételét. A továbbiakban a pályázat minőségi értékelésére kerül sor.</p> <p>A minőségi értékelés eredménye 2021 májusban kerül nyilvánosságra.</p>

3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CROSSBORDAIR Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme"
Projekt összköltsége:	412 841,35 EUR,
Igényelt támogatás összege:	371557,215 EUR Önerő : 260 043,70 EUR (ETT)
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	18 hónap A Támogatási szerződés aláírását követően, várhatóan 2021. június-július
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsmet Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Vezető Partner: Európai Határvárosok ETT Partner: <ul style="list-style-type: none"> • Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) • Ungvár Városi Tanács, Ukrajna • Alapítvány a határokon átnyúló együttműködés és speciális gazdasági övezetek fejlesztésére, Ungvár, Ukrajna <p>A pályázat átfogó célja a levegő minőségének javítása 3 határmenti városban, közvetetten pedig a régióban.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levegőminőségi beavatkozások feltételeinek megteremtése (Levegőminőségi helyzetelemzés és akcióterv kidolgozása, levegőkommandó működtetése, levegőminőségi iroda felállítása - Mérés (Mérőeszköz fejlesztés, szoftverfejlesztés) - Levegőminőség javításával, légszennyezés csökkentésével kapcsolatos beavatkozások (Tudatosítás, Fásítási program, Gyalogosbarát fejlesztések megalapozása)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2021. 01. 18-án érkezett meg a Monitoring Bizottság tájékoztató levele a pozitív pályázati elbírálásról. A döntés alapján a megpályázott támogatási összeg 15%-os csökkentése vált szükségessé, így a projekt összköltsége 412 841,35 EUR. 2021. április 21-én megküldtük a hiánypótlást, jelenleg döntésre várunk.

4. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TURIZMUSFEJLESZTÉS KERETÉBEN MESEKERT MEGVALÓSÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.1.4-16
Projekt összköltsége:	3.000.000.000 Ft
Támogatás összege:	3.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2021. június 1. Befejezés: 2022. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	-
Kapcsolattartó	Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Sóstói Múzeumfalú részeként, a Nyíregyháza város turisztikai attrakcióinak sorát kívánjuk bővíteni a „Mesekert” szabadidős élménypark kialakításával, ahol a kisgyerekek és családjaik juthatnak majd eredeti és egyedülálló élményekhez. A Mesekert élménypark kifejezetten a magyar mese és animációs filmekre épülő interaktív hatalmas „játsház”, ahol az egyes mesék miliójében a gyerekek feloldódhatnak a jól ismert mesék világában. Az élménypark célja, hogy aki belép ebbe a világba, az maga mögött hagyja a mindennapok gondjait, elfeledje a stresszt és önfeledten merüljön el a fantáziavilágban.</p> <p>A Mesekert ötlettel egy olyan élményparkot kívánunk kialakítani, amely minden területen élményt nyújt a látogatóknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, legyen szó, játékról, izgalomról vagy akár gasztronómiai élményről, vagy csupán csak egy nagy sétáról a mese világában.</p> <p>A minőségi és biztonsági előírások legmagasabb szintű betartása mellett kerül megvalósításra a park.</p> <p>A beruházás a Sóstói Múzeumfalúval közvetlenül szomszédos, önkormányzati tulajdonú, 2,66 hektár nagyságú területen valósul meg. A beruházás eredményeként a Múzeumfaluban már meglévő kulturális kínálat új attrakciókkal bővül, a szolgáltatások, múzeumi programok színvonala nő,</p>

	<p>miáltal a látogatók száma emelkedik és új célcsoportok, elsősorban a fiatal felnőttek elérésére is lehetőség nyílik.</p> <p>A projektötlet a falvak, települések határában korábban rendszeresen megjelenő mutatványosokra épül, a Múzeumfaluvál szomszédos területen berendezett népmesei tematikájú Mese kert a faluszéli vurstlik hangulatát idézi meg, jelentős számú látogatót vonzva a Múzeumfaluba is.</p> <p>A Mese kert projekt a kiállítási témákon és tárgyakon, eszközökön (népmese, a régi korok vurstlijainak megidézése), a családok és gyerekcsoportok részére meghirdetett, a mesékhez kötődő múzeumpedagógiai foglalkozásokon, továbbá a közművelődési programokon (népmesei vonatkozású rendezvények, játszóházak) keresztül kapcsolódik be a Sóstói Múzeumfaluvál alaptevékenységébe.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban.</p> <p>A Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfaluvál fejlesztésének előkészítése érdekében - későbbi Mese kert fejlesztés- történő támogatás biztosításáról szóló 1293/2019. (V. 17.) Korm. határozata a beruházás előkészítéséhez 105 516 400 forint összegű költségvetési támogatást biztosított az Önkormányzat részére. A támogatás tartalmazta a projekt-előkészítés költségeit, melyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége (megvalósíthatósági tanulmány és annak átdolgozása, engedélyes és kiviteli terv elkészítése, átdolgozása, hatósági díjak, tervfelülvizsgálat, régészeti feltárás stb.) – Előkészítő projektmenedzsment-költség (bér és járulék) – Közbeszerzési eljárás lefolytatása <p>A TOP pályázat a Mese kert megvalósítására került benyújtásra. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, ezt követően 2021. március 18-án elindult a feltételes közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására vonatkozóan (1. kör). 2021. május végén elindult a 2. kör kivitelező kiválasztására irányuló, valamint a II. negyedévben az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is. A kivitelezési munkálatok a megvalósításra tervezett forrás (támogatási szerződés) rendelkezésre állását követően még 2021-2022 év folyamán megvalósulhatnak.</p>

5. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÓSA ANDRÁS MÚZEUM TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16
Projekt összköltsége:	2.800.000.000,- Ft
Igényelt támogatás összege:	2.800.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Tervezett kezdet: 2021.08.01. Tervezett befejezés: 2022.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében a Jósa András Múzeum, mint a térség egyik legjelentősebb múzeumának turisztikai célú fejlesztésére kerül sor. Új attrakciókkal bővül, a szolgáltatások, múzeumi programok színvonala nő, miáltal a látogatók száma emelkedik és új célcsoportok elérésére nyílik lehetőség. A beruházás során sor kerül a kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építészeti beavatkozásokra, a patinás, helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciójára, energiahatékonysági intézkedések megvalósítására, akadálymentesítésre, a turistafogadás feltételeinek fejlesztésére, a kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, fejlesztésére, a turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzésre és környezetrendezésre.</p> <p>A meglévő kulturális kínálat modernizálása mellett olyan új programelemekkel történő bővítése tervezett (múzeumi minimozi, miniszínpad, múzeumi manufaktúra kuckó, szabadulószoba, „Az én Nyíregyházám” terepasztal, Jósa család/Krúdy Gyula asztala, „A hozzám színben is illő kiállítás” - Varázs/tükör/kép, Greenbox fotósarok, Múzeumi pénzverde, „Régészeti mini-kutatóbázis – Gyermekek és felnőtt megőrző”, Régészeti kutatóbázis létrehozása látványraktárakkal, kiadványtár, várostörténeti látványtár), melyek mind hozzájárulnak a múzeumban eltöltött idő növeléséhez.</p> <p>A meglévő és új kiállításokhoz, élményterekhez kapcsolódóan megvalósításra kerülnek élményelemeket jelentő technikai fejlesztések.</p> <p>, helyt adhat különböző kulturális programoknak, esteknek, filmvetítéseknek.</p>

	A projekt keretében sor kerül továbbá komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozására is.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtása 2021.04.30. napján megtörtént. A támogatási kérelemhez hiánypótlás érkezett, amely 2021.május 25-én teljesítésre került. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ex ante ellenőrzését követően az eljárás megindítása várhatóan 2021 szeptemberében megtörténik.

6. adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – KORÁNYI KÖZ- EPERJES UTCA – KORÁNYI FRIGYES UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBELSŐBEN TALÁLHATÓ JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA
Projekt összköltsége:	47 479 966 Ft
Igényelt támogatás összege:	23 739 983 Ft
Támogatási intenzitás (%):	50 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021. július -2022. december
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Nyíregyháza Korányi köz – Eperjes utca – Korányi Frigyes utca által határolt tömbbelsőben található járdák az 1970-es években épültek, melyek minősége jelentősen leromlott. Komplex felújítás a megépítés óta nem volt, a szükséges helyeken lokális kátyúzással történik a hibák kijavítása. A teljes fejlesztésre tervezett, jelenleg öntött aszfalt felületű 659 fm hosszúságú járdaszakasz állapotára jellemző a leromlott műszaki állapot. A felületen jelentős méretű repedések jelentkeztek. A projekt keretében a meglévő járdaburkolatok és szegélyek teljes szélességben elbontásra kerülnek, és a meglévővel megegyező geometriával új aszfalt burkolatú járda kerül megépítésre 659 m hosszúságban, 2160 m ² -en.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2021. március 11. napján került benyújtásra, melyre 2021. március 25. -én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2021. április 01. napján teljesítésre került. Jelenleg a Támogatói döntést várjuk.

7. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	INDIAI NAGYMACSKA KIFUTÓ ÉPÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006
Projekt összköltsége:	104 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	104 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Tervezett kezdet: 2021.06.01. Tervezett befejezés: 2022.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Vajda Mariann, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><u>A pályázat előzménye:</u></p> <p>Egy korábbi TOP-6.1.4-es pályázati felhívás keretében benyújtott projekt, az <u>Indiaház és madárröpdé építése</u> című projekt keretében valósult volna meg ezen projekteleme, mely a fedezet hiánya miatt elhagyásra került.</p> <p>Az újra megnyitott TOP-6.1.4-16-os pályázati felhívás keretében így benyújtásra került ezen projekteleme megvalósítását célzó pályázat.</p> <p>A projekt célja: Az indiai kontinensre jellemző nagymacskafélék bemutatására kialakításra kerül egy külső kifutó, valamint állatbox, a meglévő nagymacska kifutóval egy közös egységet képezve. Az ázsiai földrész nagymacskáit reprezentáló kifutórendszerében bemutatásra kerülnek azon tigrisek és párducok, melyek egyedei az Európai Fajmegőrzési program keretében élnek Nyíregyházán. A Nyíregyházi Állatpark nagy hangsúlyt fektet a fajmegőrzésre és a veszélyeztetett macskafélék tartására, tenyésztésére. Sajnos az említett macskafélék természetes elterjedési területe rohamosan csökken, ezért is fontos, hogy a Nyíregyházi Állatpark az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének teljes jogú tagjaként védje és tenyessze a csíkos és foltos nagymacskákat.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2021.04.08.-án, így annak elbírálása van folyamatban. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak, így megindult a feltételes közbeszerzési eljárás is a kivitelező kiválasztására.

8. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2021
Projekt összköltsége:	bruttó 2.880.360.-Ft.
Támogatás összege:	bruttó 2.880.360.-Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021. augusztus 01- 2022. április 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Jelen pályázat keretében a NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK című kiadvány angol nyelven történő kiadására pályázunk.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat.</p> <p>A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra.</p> <p>2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet 2020-2021 évben újabb 14 nemzeti értékkel bővítettük. A bővítést az eredeti gyűrés mappá formátum is elősegítette. A kiadvány megjelenését mind és fejlesztését az</p>

	<p>Agrárminisztérium támogatásával tudtuk megvalósítani (HUNG-2020, HUNG-2015).</p> <p>A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, B5 méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány mint egy kézbe vehető idegenvezető, a városunkban érkező látogatók számára bemutatja Nyíregyháza értékeit.</p> <p>A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét.</p> <p>Az értékeink bemutatásakor igény merült fel, hogy a városunkba látogató külföldi turisták számára is ezen kiadvány nyújtana lehetőséget az egyes értékek, látnivalók részletes megismeréséhez.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázat benyújtásra került 2021. március 1-én jelenleg elbírálás alatt van.</p>

9. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszere Tér-Zene
Projekt összköltsége:	7.500.000,-Ft,
Támogatás összege:	7.500.000,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021. július 1. – 2022. június 30
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás – Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében a megvalósítási időszakban 2021. július 1. – 2022. június 30. között egy 30 alkalmas zenei élményt nyújtó előadás megvalósítására pályázunk a város nagy forgalmú terein. A programsorozat keretében a változatos előadókkal és változatos zenei élménnyel célunk a lakosság széles rétegének megszólítása. A város több nagy kiterjedésű megújított térrel és parkkal rendelkezik, amelyek alkalmasak arra, hogy ezen kulturális élménynek helyet és teret adjanak. A „Tér-Zene Nyíregyházán” című kulturális programsorozat céljai között szerepelt, hogy találkozási pontot teremtsen az előadó művészek és a közönségük között. További célja, hogy létrehozzunk város kiemelt jelentőséggel bíró idegenforgalmi területein egy olyan nyári programsorozatot, ami a turisták és a városlakók által ingyenesen látogatható, rendszeres és kiemelkedő színvonalú. A kulturális programsorozat helyszíne Nyíregyháza Megyei Jogú Város főtere a Kossuth tér és város kulturális negyedében elhelyezkedő Bessenyei és Benczúr tér.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2021. április 8.-án, jelenleg elbírálás alatt van.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TUZSON JÁNOS BOTANIKUS KERT FEJELSZTÉSE TOP-6.1.4-16
Projekt összköltsége:	1 016 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 016 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	2021. 05. 01. – 2022. 09. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektvezető (név, osztály):	Kazsukné Liskai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Tuzson János botanikus kert pályázat fizikai és tartalmi megújulása valósul meg elsősorban a turisztikai hasznosítás érdekében. A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására, egy XXI. századi infrastruktúrával és látványos elemekkel gazdagított turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja az ide látogatókat és a város lakóit egyaránt. A Tuzson János Botanikus Kert Növényház több ütemben épített épületegyüttesének műszaki állapota erőteljesen amortizálódott, ami gazdaságtalan üzemeltetését eredményez, a növényállomány kiegyensúlyozott életkörülményinek fenntartását nagymértékben akadályozzák, így a rendkívül értékes és szépen gondozott növényállomány védelmét alacsony határfokon képes csak biztosítani az épületegyüttes. A felújítást követően a megújult Növényház és tematikus botanikus kert gazdaságosan tudja biztosítani a növénygyűjtemény megmaradásához szükséges életkörülményeket.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási kérelem benyújtása 2021. április 30-án megtörtént. A hiánypótlást követően, a támogatási kérelem tartalmi értékelése megkezdődött. A botanikus kert fejlesztésével kapcsolatos tájépitési szerződés 2021. március 5-én, a botanikus kert tervezési feladatainak ellátása tárgyú vállalkozási szerződés 2021.május 20-án aláírásra került.

11. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CULTD2 Kulturális csereprogram folytatása Nyíregyháza és Nagykapos között a határon átnyúló kulturális partnerségek fejlesztése és a közös kulturális értékek megőrzése érdekében
Projekt összköltsége:	46.502,11 EURO, Európai Határvárosok ETT: 22.793,00 EURO
Támogatás összege:	39.526,80 Euro, Európai Határvárosok ETT: 19.374,05 EURO
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021.05.01 – 2021.12.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás – Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap keretén belül megvalósuló együttműködési program. A Vezető kedvezményezett: Nagykapos. A Kisprojekt partner: Európai Határvárosok ETT</p> <p>A CultD2 projektet a nyíregyházi székhelyű Európai Határvárosok ETT és Nagykapos szoros partnerségben valósítja meg, ahogy azt a korábbiakban is tette a CultDialogue projekt keretében.</p> <p>Átfogó cél: a határtérségben élők közötti szociális kohézió erősítése a közös kulturális értékek közvetítése által.</p> <p>Specifikus célok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kulturális szervezetek kapacitásának, együttműködésének erősítése 2. A határon átnyúló kulturális együttműködések fejlesztését szolgáló módszertan kialakítása 3. A tirpák/SK/HU értékek megőrzése a helyi identitás erősítése és a nemzetiségek közötti megértés céljából <p>Az eredmények a korábbi közös tapasztalatai alapján egyértelműen igazolják a határon átnyúló jelleget:</p> <p>- Széleskörű szakmai együttműködésben (közös kulturális workshopok) megvalósul egy intenzív kulturális tapasztalatcsere.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - A partnerek hagyományos rendezvényeik keretében megszervezett kulturális csereprogramok lehetőséget biztosítanak a kulturális párbeszéd elmélyítésére az érintett szakemberek között. - A közös alkotófolyamat eredményeként kidolgozunk közös kulturális szolgáltatási protokollokat és 1 akciótervet.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2021. február 1-én.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

2. számú melléklet a 85/2021.(VI.3.) számú határozathoz:



POLGÁRMESTERI KABINET

Lezárás alatt lévő projektek

Lezárás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	URBACT III - TECHTOWN TECHTOWN 186
2.	ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027
3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM
5.	„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT” TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ 2020. ÉVI PÁLYÁZAT
6.	WIFI4EU INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA
7.	BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
8.	KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
9.	„ÉRTÉKÜNK A CSALÁD, ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉG!” CSP-CSBM-19-0070
10.	ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (BABAHÁZ BÖLCSŐDE KONYHAFELÚJÍTÁS)
11.	TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/26/7/2017

1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„URBACT III - TECHTOWN” TechTown 186
Projekt tervezett összköltsége:	50 997,5 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €
Igényelt támogatás összege:	43 347,875 €
Támogatási intenzitás (%):	85 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. május 3. Befejezése: 2018. május 3.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. május 3.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTIII (2014-2020) pályázati felhívásra „TechTown” néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.</p> <p>A pályázat célja: A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen – akár klaszterek formájában -, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.</p> <p>A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését.</p> <p>Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek</p>

	<p>legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb megértésére fókuszál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a digitális gazdaság jobb megértése - digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése - kapcsolatépítési terek kialakítása - megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket - önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése <p>A pályázat konzorciuma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) – Vezető Partner 2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország) 3. Cesis Önkormányzata (Lettország) 4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 5. Gävle Önkormányzata (Svédország) 6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország) 7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság) 8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország) 9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország) 10. Limerick Önkormányzata (Írország) 11. Loop City – Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A TechTown projekt I. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ért, március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők képviselték városunkat. A találkozókön a digitális gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A projekt során 5 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság - 2017. június: Gävle, Svédország - 2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország - 2017. november: Koppenhága, Dánia - 2018. március: Brüsszel, Belgium <p>A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zoltán a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.</p> <p>Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató Csoport tagjaival közösen végeztet. A projekt során összesen 4 db Helyi Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került sor. A projektzáró rendezvényére 2018. március 20-22. között került sor Brüsszelben (Belgium).</p>

Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Az akcióterv véglegesítése megtörtént. A projektzáró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került az első szintű ellenőrző hatóság felé, amely azt elfogadta és kiállította a szükséges hitelesítési nyilatkozatot.

A projektzáró elszámolása a vezető partner felé elküldésre került, aki a projekt szintű záró jelentést benyújtotta az Irányító Hatóság felé.

2. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027
Projekt tervezett összköltsége:	58 960 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €
Igényelt támogatás összege:	17 400 €
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2019. február 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group – Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával. A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ szemszögéből, vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat. A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális világhoz való csatlakozásuk akadályait. Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés megoldására helyi szinten. A pályázat konzorciuma: <ol style="list-style-type: none"> 1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner) 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. A partnercsere, eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vett részt partnerként a megvalósításban.</p> <p>A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.</p> <p>A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor Middelburgban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vettek részt.</p> <p>A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor Nyíregyházán.</p> <p>A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres Vedras (Portugália) városában.</p> <p>A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor Middelburg (Hollandia) városában.</p> <p>A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között került sor Nyíregyházán.</p> <p>A projektben kérdőíves felmérésre került sor valamennyi partnerszervezetnél, valamint folyamatosak a voltak szakmai egyeztetések. A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámolót a vezető partner megküldte az Irányító Hatóság részére, jelenleg annak elfogadására vagy hiánypótlására várunk.</p>
--	--

3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
Projekt összköltsége:	6 287 630 Ft
Támogatás összege:	6 287 630 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. május 07. Befejezés: 2019. június 30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, dátumai:	2017.május 03.
Projektvezető:	Dr. Kása Brigitta aljegyző
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A 257/2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt, az iktatott ügyek száma meghaladta a 200.000-et. Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói autentikációhoz szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. Összesen 252 db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az önkormányzat saját forrásból szerzi be. - Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ, Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni külső erőforrást is. - Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet módosítása.

	<ul style="list-style-type: none"> - A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert. - Belső erőforrások segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek. - Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik azok élesítése. - Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik projekt keretében megtörtént. <p>Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem keletkezik.</p> <p>A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június 30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.: kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását, legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május 3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Unió Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.</p> <p>A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május 12-én megkaptuk.</p> <p>A projekt keretében elvégzett szakmai tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása - A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása - Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja - Tesztelés és élesítés <p>A projekt keretében összesen 48 db kártyaolvasó eszköz került beszerzésre. 2019-ben a projekt keretében beszerzésre került 1 db multifunkcionális nyomtató és 2 darab switch eszköz. A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.06.30. volt. A projekt záró pénzügyi elszámolásának benyújtása 2019.08.29-én megtörtént. Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.</p>

4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt tervezett összköltsége:	4 289 982 000 Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek értéke adja)
Igényelt támogatás összege (tervezett):	3 999 982 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%) (tervezett)	93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2019. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére) Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28. Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint
Kapcsolattartó (név, osztály):	Váriné Hok Ágnes, Gazdasági Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.</p> <p>A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonális megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének erősítését.</p> <p>A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének</p>

	<p>javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparüzési adóbevételek növelése.</p> <p>A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.</p> <p>A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett”.</p> <p>A finanszírozást illetően a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban maximalizálta a támogatást.</p> <p>Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen 2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezett az Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.</p> <p>A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők voltak. A kivitelezési szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a kivitelezői szerződés, és a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a munkát, azonban olyan előre nem látható és egyéb körülmények jelentkeztek a projekt megvalósítása során, amely a kivitelezés hosszabbítását vont maga után. Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is lezajlottak. Az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen megvalósult, kiválasztásra került az üzemeltető a Hunguest Hotel Zrt. Az eszközbeszerzési tenderek is lezárult, az eszközök beszerzése megtörtént. A Hunguest Hotel Sóstó október végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Mindezekre tekintettel a támogatási szerződés határidejét 2019. november 30. napjára módosítottuk. A projekt záró elszámolása 2020.05.28-án benyújtásra került. A projekt záró elszámolásához kapcsolódó hiánypótlás 2020.11.27-én benyújtásra került a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. felé. Jelenleg az elszámolás/hiánypótlás elszámolására várunk.</p>

5. adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT” TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2020. ÉVI PÁLYÁZAT
Projekt összköltsége:	28 298 342 Ft
Támogatás összege:	28 310 650 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020. december 17 - 2020. március 31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2020. december 17.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében a Nyíregyháza, „Sirályrét” önkormányzati tulajdonú terület hulladék mentesítése teljeskörűen megtörtént. A hulladékok felszedésével és elszállításával, valamint kezelésével megbízott Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a természetvédelmi területen folytatott munkavégzés előírásainak megfelelően, határidőben elvégezte a terület hulladékmentesítését.</p> <p>A projekt során mintegy 715 m³, jellemzően építési- és bontási hulladék került összegyűjtésre és a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központba beszállításra. A hulladék-közszolgáltató társaság telephelyén a hulladékok szakszerű kezelése megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen valósult meg.</p> <p>Munkavégzés időintervalluma: 2021. február 15. napjától 2021. február 26. napjáig.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt megvalósult, a pénzügyi elszámolás 2021.03.31-én benyújtásra került, melynek elfogadását várjuk.

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	WIFI4EU INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA
Projekt tervezett összköltsége:	Bruttó 15.000 EUR
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 15.000 EUR
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019. szeptember 26. – 2021. szeptember 26.
Támogatási megállapodás megkötésének dátuma:	2019. szeptember 26.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja: az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezésére. Ezt hivatott előmozdítani a WiFi4EU kezdeményezés.</p> <p>A projekt főbb tevékenységei: A WiFi4EU-utalvány fedezi a berendezések és a hotspotok telepítésének költségeit. Az utalványban részesülő önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy az adott közterületen ingyenes és jó minőségű wifi-kapcsolat biztosítása céljából legalább 3 évig fizetik az internet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), valamint a berendezések rendeltetésszerű üzemét biztosító karbantartás költségeit. A településeknek adott WiFi4EU-utalvány értéke 15 ezer euró (kb. 4,8 millió forint).</p> <p>A kedvezményezett az utalvány helyi piaci értékét tükröző mennyiségben telepít hozzáférési pontokat (AP).</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A projekt Támogatási Megállapodása 2019.09.26-án ellenjegyzésre került az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) által. A projekt megvalósítására 18+6 hónap áll rendelkezésre, a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel.</p> <p>A nyertes WiFi telepítő vállalkozás az Önkormányzati beszerzési eljárás lefolytatását követően a Giganet Internet Szolgáltató Kft. lett. A pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzése megtörtént, a hálózat telepítése befejeződött 2020.11.27-én. Az ingyenes Wifi hálózat rendelkezésre áll és elérhető a nyíregyháziak és az ide látogatók számára az alábbi helyszíneken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Váci Mihály Művelődési Központ és a Szabadság tér, 2. Szabolcs irodaház és Dózsa György utca, 3. Piaccsarnok, Búza tér, 4. Polgármesteri hivatal belső ügyfélterei, és a Kossuth tér területe, 5. Nyíregyháza, Sétálóutca, 6. Nyíregyházi Jégpálya területe,

	7. Bernstein Béla tér (Vasvári Pál utca és Kossuth Lajos utca között). A Wifi hálózat működésének távellenőrzése sikeresen lezajlott 2021.02.24-én.
--	---

7. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	bruttó 240.072.940 Ft
Támogatás összege:	bruttó 240.072.940 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. november 01. Befejezés: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2017. október 31.
Kapcsolattartó(k) (név, osztály):	Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde - 9.sz. Micimackó Bölcsőde - 5.sz. Őzike Bölcsőde - 6.sz. Napsugár Bölcsőde <p>Az intézmények közül a 16.sz. Aprajafalva Bölcsődében (Nyh. Fazekas J. tér 13.) komplett felújítás valósult meg, amelynek során energetikai korszerűsítés (homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás (csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.) valósult meg.</p> <p>A 9.sz. Micimackó Bölcsődében (Nyh. Stadion u.8/A) és az 5.sz. Őzike Bölcsődében (Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra került sor (csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.), mert az épületek korábban már energetikailag korszerűsítésre kerültek. Az intézmények a felújítás során akadálymentessé váltak.</p> <p>A projekt keretében eszközbeszerzés is megvalósult, amelybe a felújított 3 intézményen kívül a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került bevonásra. Az eszközbeszerzés keretében konyhai eszközökkel, bölcsődei beltéri és kültéri játékokkal, valamint a bölcsődei munkát segítő eszközökkel, berendezésekkel bővültek a bölcsődék.</p>

	<p>A felújítások bruttó 196 millió Ft, az eszközbeszerzés bruttó 24,5 millió Ft-értékben valósult meg.</p> <p>A projekt összesen 240.072.940 Ft-ból valósult meg, amelyből bruttó 237.925.000 Ft volt az eredetileg megítélt támogatás összege és 2.147.940 Ft Önkormányzati Önerő.</p> <p>Az Önerő, támogatásból való finanszírozása végett plusz forrás iránti igény került benyújtásra, mely 2020.04.09-én jóváhagyásra került, így a projekt teljes költsége támogatásra került.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt 2018.12.31-én fizikailag befejeződött és benyújtásra került a záró beszámoló. A projektben 6. mérföldkő volt tervezve, amelyből az 1-4 mérföldkövek szakmai beszámolója jóváhagyásra került, az 5. és 6. mérföldkövek beszámolójának ellenőrzése folyamatban van.</p> <p>A projekt pénzügyi elszámolásához 6. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyek során az eredeti támogatási összeg 100%-a kifizetésre került, azaz 237.925.000 Ft. A plusz forrás jóváhagyást követően még fennálló 2.147.940 Ft támogatási összeg lehívása is megtörtént előleg formájában, amelyhez kapcsolódó elszámolás 2019.03.29-én benyújtásra került, és jelenleg hiánypótlás alatt van.</p>

8. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	50.000.000 Ft
Támogatás összege:	50.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. október 01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2020. április 07.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők: <ol style="list-style-type: none"> 1. Közösségfejlesztési programok 2. Folyamatos szociális munka biztosítása 3. Gyermekek felzárkózását segítő programok 4. Egészségügyi programok:
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt fizikai befejezése megtörtént 2020. április 07-én. A záró elszámolás hiánypótlása folyamatban van. A pályázatban tervezett programelemek megvalósultak, a szociális munka folyamatosan biztosított volt. Az akcióterületen kihelyezett irodakonténerben a célcsoport számára különböző foglalkozásokat tartottak szerződött szakemberek, pl.: - Egészségügyi szemléletformáló programsorozat – ápoló, védőnő és házi orvos szakember bevonásával, - Egészségügyi tanácsadás keretében havonta egy alkalommal gyermekorvos tart tanácsadás, - Külső helyszíneken: Kirándulások, melyeken 10 alkalommal vettek részt az akcióterületen élő gyermekek, - Családi napok három alkalommal a célcsoport bevonásával - Szociális munkások számára szupervízió biztosítása 2 havonta egy alkalommal.

A projekt megvalósulását során a konzorciumi partner által az alábbi tevékenységek valósultak meg a célcsoport bevonásával:

- ifjúsági foglalkozások,
- meséd program,
- közösségi akciók,
- szomszédsági megbeszélések

A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos volt.

9. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„ÉRTÉKÜNK A CSALÁD, ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉG!” CSP-CSBM-19-0070
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2019. augusztus 01. Befejezés: 2020. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2019. október 01.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az eredetileg tavaszi, kora nyári időszakra tervezett programjaink megvalósítása a lakosság egészségmegóvása érdekében bevezetett járványügyi intézkedések betartása érdekében veszélybe kerültek. A kialakult helyzetben megváltoztak a szükségletek, a szülők leterheltebbé váltak a gyermeknevelési- és a tanulássegítő teendők megnövekedésével. Bevezetésre került a munkahelyi gyermekfelügyelet, amelyet egész nyáron működtetni kívánunk, valamint igény jelentkezett a szünidei családbarát táborok megrendezésére. Ezekkel az intézkedésekkel a teljes nyári időszakot lefedjük. A gyermekfelügyelet szolgáltatásban eszköz- ill. alapanyag szükséglet van, a táborokban pedig étkezés biztosítása és programok szervezése szerepel a céljaink között. A módosított programok illeszkednek az eredeti célokhoz. Kezdeményeztük a projektterv módosítását, amelyet a Támogatáskezelő 2020.06.02-án jóváhagyott.</p> <p>Módosított programok:</p> <p>A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomag valósult meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése 2. Családbarát táborok szervezése 3. „Ne csak a mának élj” – fenntarthatósági akció 4. Reprezentációs eszközök készítése <p>1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése</p> <p>A gyermekfelügyelet során, a jogszabályi előírásoknak megfelelően naponta egy helyiségben maximum 5 gyereket fogadtunk. A munkanapokon biztosított szolgáltatás alatt a gyermekek az aktuális tanulási feladataik mellett kézműves foglalkozásokkal, készségfejlesztő és x-box játékokkal töltötték.</p> <p>A program időtartama: 2020.06.02-2020.08.31.</p> <p>2. Családbarát táborok szervezése</p>

	<p>A hivatalunk munkavállalóira vonatkozó statisztikai adatok alapján indokolt, hogy a 14 év alatti gyermekeket nevelő családok számára az iskolai szünetekben napközis szabadidős programokat szervezzünk. Célunk, hogy a programsorozattal elősegítsük az önkormányzati munkavállalók tehermentesítését, és csökkentsük a szülői frusztrációt a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban.</p> <p>A nagyszámú érdeklődés miatt, illetve a járványügyi megelőző szabályoknak megfelelően két csoportra bontottuk a gyermekeket, ügyelve arra, hogy minden programelemet mindenki igénybe tudjon venni.</p> <p>A teljesség igénye nélkül, a gyermekek részt vettek „Minecraft táborban”, élménylövészeten, lovas programon, kulturális- és egészségfejlesztési programokon.</p> <p>A programok megvalósulásának ideje: 2020.06.16-2020.06.26. (9 munkanap) 2020.08.17-2020.08.28. (8 munkanap)</p> <p>3. „Ne csak a mának élj” – fenntarthatósági akció</p> <p>Önkormányzatunk családi cserjeütemezési akcióra invitálta a munkavállalókat, amellyel hozzájárul városunk levegőjének tisztításához. A jövő generáció számára példamutatással tartozunk, ezért a zöld területek kialakításában kívánjuk a hasznosság és a közösségfejlődés érzését erősíteni kollégáinkban.</p> <p>A program megvalósulásának ideje: 2020.08.28.</p> <p>4. Reprezentációs eszközök készítése</p> <p>A projektünk legutolsó módosítást követően, a Támogatáskezelővel folytatott egyeztetés után, az étkezési költségekhez tartozó reprezentációs- adók és járulékok helyett a rendelkezésünkre álló forrást (100.000 Ft) reprezentációs eszközök elkészítésére használtuk fel. Ennek keretében 32 db gravírozott fa képkeret került kiosztásra a projektbe bevont családok körében.</p> <p>A programelem megvalósulása:2020. december.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az összes programelem megvalósult 2020.12.31-ig. A projekt szakmai- és pénzügyi beszámolójának benyújtásra került 2021.01.31-én, jelenleg a hiánypótlást, a beszámoló elfogadást várjuk.

10. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde konyhafelújítás)
Projekt összköltsége:	43 464 123 Ft
Támogatás összege:	21 732 061 Ft
Támogatási intenzitás (%):	50 %
Projekt (tervezett) kezdetete és befejezése:	Kezdet: 2019. június 1. Befejezés: 2019. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018. november 16.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30. szám alatti ingatlanon található „Babaház” Bölcsőde főzőkonyhájának korszerűsítését kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében.</p> <p>Az épület az 1970-es években épült, és bölcsődeként funkcionál, melynek földszinti, északnyugati szárnyában működik a korszerűsítésre kerülő konyha épületrész. Az épület belső kialakítása, burkolatok minősége, ajtók, ablakok állapota, festések, gépészeti vezetékek szaniterek elavultak, cserére szorulnak. A szennyvízrendszer több helyen töredezett ezért többször dugulás történik. A vízvezetékek, fűtési vezetékek falon kívül épültek, ezért esztétikailag és higiéniaailag is kifogásolhatók. Az elektromos vezetékek, lámpatestek, kapcsolók, dugaljak régiiek, töredezetek, felújításuk, cseréjük régóta időszerű. Az alábbi munkálatok elvégzését tervezzük: A bontási munkák során a belső padlóburkolatokat, csempeburkolatokat, falburkolatokat, belső nyílászárókat kell elbontani. A gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti vezetékek és szaniterek bontását, egyben az új vezetékek helyén az aljzatbeton bontását is el kell végezni.</p> <p>A belső nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniaailag és esztétikailag is indokolt. A régi padló és falburkolatok teljes mértékben cserére kerülnek. Falak festését és a vizesblokkoknál történő felcsempézését tervezzük.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázatban tervezett felújítási munkálatok elkészültek. A beavatkozással érintett területen a nyomóvíz- és szennyvízvezetékrendszer cseréje, a meglévő padló- és falburkolatok bontása után új burkolatok készültek, mosogatók, falikutak beépítése történt. A kivitelezés során felújításra került a konyha és a kiszolgáló helyiségek komplett elektromos hálózata, beépítésre került egy klíma berendezés is. A műszaki átadás 2019. szeptember 06.-án megtörtént.

	<p>A főző- és tápszerkonyhai, a tálalóeszközök, a gépi felszerelések beszerzésre kerültek. Az eszközök több körben kerültek leszállításra, melynek végső időpontja 2020. augusztus 30. volt. A pályázat elszámolására szolgáló ebr 42 felület aktív, a pályázat elszámolásának benyújtása folyamatban van, amely benújtsára kerül 2021.06.29-ig.</p>
--	--

11. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/26/7/2017
Projekt összköltsége:	Bruttó 1.930.183.208 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 1.882.190.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.27. Befejezés: 2018.08.31
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.01.27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak és járdák felújítására, kerékpárút építésre az alábbi helyszíneken:</p> <p>Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.</p> <p>Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal), Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. - Inczedy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között, Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u. 54-60. előtt és Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczedy sor (Bocskai utcától-Belső körutig), Nagykállói út (Butykai u. – Benkő I. u. között), Stadion utcai járdák</p> <p>Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró – Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u – Inczedy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u. – Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor – Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. – Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. főút – Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u. – Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.</p> <p>Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca – Mogyoró utca között)</p> <p>A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása, közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.</p>

	<p>A beruházás intézkedés(ek)e)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők – illetve a kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.</p> <p>A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő Sóstóhegyi kerékpáros létesítmény révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is, növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés 2017.01.27-én került megkötésre került.</p> <p>Az útépités projektem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a jogerős építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre állt.</p> <p>A Kemecei szervizút tervezetése megvalósult.</p> <p>A tervezői feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján indult meg, a beérkezett ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. A munkaterület átadása a szerződés aláírását követően megtörtént. A munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni szemlére került sor 2018.04.04. napján, amelyet 2018.05.07. napján szintén sajtó nyilvános bejárás követett. A kivitelezési munkálatok befejezési határideje 6 hónap. A kivitelezés döntő többsége a szerződés szerinti határidőre elkészült, kivéve a Stadion utcai járdák felújítása, a Pazonyi úti kerékpárút felújítása, illetve a Templom utcai útfelújítás, amelyek 2018. 10. hónapra készültek el. A beruházás végéhez közeledve, előre nem látható okokból pótmunka igény merült fel, amely plusz forrásigényének finanszírozása önerő bevonásával valósult meg. A pótmunkaigény és a teljesítési határidő kitolásának rögzítésére a Vállalkozó és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2018.09.13. napján szerződésmódosítás került aláírásra. A Vállalkozó a beruházást 2018. október 10. napjával készre jelentette. A műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját 2018.10.10. napjára tűzte ki, amely 2018.11.09. sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és szakmai elszámolás 2019. március 1. napjával benyújtásra került, hiánypótlások teljesítésre kerültek, elfogadásra várunk.</p>

3. számú melléklet a 85/2021.(VI.3.) számú határozathoz:



POLGÁRMESTERI KABINET

Megvalósítás alatt lévő projektek

Megvalósítás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
2.	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 41 DB ÚJ CNG MEGHAJTÁSÚ AUTÓBUSZ BESZERZÉSE, TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE ÉS AUTÓBUSZ TELEPHELY KIALAKÍTÁSA IKOP-3.2.0-15-2016-00013
4.	BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
5.	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
6.	„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
7.	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
8.	Felelőséggel a családokért!” CSP-CSBM-20-0139
9.	HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
10.	„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „KISERDŐK” TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE” TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
11.	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
12.	KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001
13.	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067
14.	„MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN” EFOP-3.3.6-17-2017-00016

15.	NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
16.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001
17.	NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
18.	KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001
19.	KÖZÖSEN A KIÚTÉRT TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
20.	SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002
21.	„SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN” TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
22.	INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00000
23.	KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
24.	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002
25.	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem” TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
26.	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM” TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001
27.	„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA – CSALÓ KÖZ CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
28.	"GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁST ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN" TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
29.	„ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – II. ÜTEM” TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
30.	„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.9-17-2018-00005
31.	„ÉRTÉKÜNK A CSALÁD, ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉG!” CSP-CSBM-19-0070
32.	"FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS – A HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTTHON REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL" TOP-6.1.4-16/NY1-2017-00005

33.	VÁROSRESZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
34.	URBACT III – TECHREVOLUTION
35.	KÓRHÁZI ÓVODA UDVARFEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM
36.	„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT” (CROSS-BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)
37.	NYÍREGYHÁZÁN MEGVALÓSULÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK Támogatói Okirat száma: BMÖGF/344-3/2019.
38.	A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME MODERN VÁROSOK PROGRAM
39.	„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”
40.	MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN MODERN VÁROSOK PROGRAM
41.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2021. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE ETT-1-0004
42.	A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTŰL - BETTER INTERREG EUROPE
43.	„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE KISFALUDY2030 TURISZTIKAI FEJLESZTŐ NONPROFIT ZRT.”
44.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2019.
45.	KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM – „EGY GYÚJTÓ VILÁGA” – A PÉCHY-KOVÁCS GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA
46.	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020
47.	ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
48.	TRIANONI EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSA BGA/5326/2020
49.	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUK KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
50.	INTERREG DANUBE – TALENTMAGNET
51.	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
52.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, 05. 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)” SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001

53.	INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSEK – 5 MRD-S ÚTFEJLESZTÉS BMÖGF/967-1/2020
54.	HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLELETFORMÁLÁS NYÍREGYHÁZÁN KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
55.	SZÉLSŐBOKORI ÚT FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007
56.	NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003
57.	VÉCSEY KÖZ 4. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET, A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A NYSZC WESSELÉNYI MIKLÓS SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007
58.	A BESSENYEI TÉR 3-4 SZÁM ALATTI BÉRLAKÁSOK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004
59.	TISZAVASVÁRI ÚT - DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005
60.	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020
61.	MÚZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2020)
62.	AGRÁRMINISZTERIUM 2020. ÉVI FELHÍVÁSA EBRENDÉSZETI TELEPET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
63.	ROZSRÉTSZŐLŐ BEKÖTŐÚT (NYUGATI 1. U./ DÉLI IPARI PARK BEKÖTŐÚT/ FELÚJÍTÁSA TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004
64.	SZENT ISTVÁN ÉS SZARVAS UTCÁK ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006
65.	NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005
66.	KÉT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS A NYSZC INCZÉDY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006
67.	„KÁBÍTÓSZERŰGYI EGYEZTETŐ FÓRUMOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK TÁMOGATÁSA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN” KAB-KEF-20-0002 Főtamogatótt: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
68.	NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2020/6440

69.	KULTACTION FMP-E/1901/4.1/120
70.	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003
71.	NYÍREGYHÁZA KÉMÉNYSEPRŐ UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002
72.	SZÍNHÁZ UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003

1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	2.146.969.030 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.050.322.538 Ft
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2014.06. 27. Befejezés: 2021.04.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátuma:	2016.09.16.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése, a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbb kialakítást kapott. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesült. A Kígyó utca Virág utcai útcsatlakozása átépítésre került, megszüntetve ezzel a balesetveszélyes szakaszt. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán két-irányú kerékpárút épült.</p> <p>A Törzs utca - 4. számú főút csomópontja, a Törzs utca-Semmelweis utcai körforgalom, illetve a Törzs utca - 41. számú főút csomópontja a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerültek. A tavalyi évben megtörtént a Törzs utca – 4. számú főút csomópontjában egy új, önálló jobbra kanyarodó sáv kiépítése, mintegy 110 méter hosszúságban, enyhítve a korábbi torlódásokat, zsúfoltságot. A Törzs utca - Semmelweis utcai új, négyágú körforgalom mind a Törzs utca, mind pedig a keresztező Semmelweis utca egyenletes forgalomáramlását hivatott szolgálni. A Törzs utca – 41. számú főút csomópontjában a meglévő jobbra kanyarodó sáv meghosszabbításával lehetővé vált a szabályozottabb forgalomáramlás.</p> <p>A Törzs utcán a Semmelweis utca és a 41. számú főút között gyalogos járda épült, ami alkalmas biztosítani az Oros településrészen lakók Nyíregyháza</p>

	<p>centruma felé történő biztonságos haladását Örökösöld településrész érintésével.</p> <p>Az elkészült kerékpárút nyomvonala a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig halad, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig tart. A projekt során az érintett szakaszon közel 8 km kerékpárút épült.</p> <p>A projekt megvalósítása során többlettámogatás iránti kérelem két alkalommal került benyújtásra, illetve jóváhagyásra összesen bruttó 550.322.538 Ft értékben.</p> <p>A közúti közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása céljából 2021 tavaszán esőbeálló beszerzése valósult meg a Tünde utcán.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Az elkészült kerékpárút jogerős forgalomba helyezési engedélyét 2021. 04. 26-án szerezte meg az Önkormányzat a Magyar Közút Zrt. által kért módosítások miatt. Jelenleg a záráshoz kapcsolódó tevékenységek zajlanak.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1.315.533.958 Ft
Támogatás összege:	1.253.704.310 Ft
Támogatási intenzitás (%):	95,3%
Projekt (tervezett) kezdete és (tervezett) befejezése:	Kezdet: 2016. 08. 01. Befejezés: 2021. 04.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.09.26.
Kapcsolattartó:	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca, illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint: a) A Szegfű utca meglévő 2 sávós útburkolatának 2x2 sávósra történő szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása b) Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása (bővítéssel), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járda szakaszok kiépítése c) Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása d) Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járda szakaszok kiépítése
Projekt jelenlegi állása:	A projekt műszakilag lezárult, a projekttel érintett utcák felújítása megtörtént. A pénzügyi zárást egy tulajdoni probléma akadályozta. Jelenleg a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítása, valamint a projekt zárásához kötődő, a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek zajlanak. Az eredeti, 950.000.000,- Ft támogatási összegre 2018 12.ében került benyújtásra az utolsó kifizetési kérelem, melynek keretében a teljes támogatási összeg elszámolásra került. Plusz forrásigény keretében 303.704.310,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat 2021. 02.22-én. A megkapott összeg elszámolása folyamatban van.

3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 41 DB ÚJ CNG MEGHAJTÁSÚ AUTÓBUSZ BESZERZÉSE, TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE ÉS AUTÓBUSZ TELEPHELY KIALAKÍTÁSA IKOP-3.2.0-15-2016-00013
Projekt összköltsége:	7 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	7 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2022.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.10. 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>2015 06.ában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élehető város elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészcsecke kibocsátásuk szinte nulla. A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbusszokkal szemben a CNG üzemű járművek zajterhelése jelentősen alacsonyabb.</p> <p>A 1691/2016 (XI.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint: „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbussz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbussz telephely kialakítása.” Tehát a projekt tartalom kibővült az előzők szerint.</p> <p>Az 1145/2017. (III.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való emeléséről. A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett projekt tartalommal, módosított költségvetéssel és megvalósítási időtartammal.</p> <p>A telephely XXI. századi követelményeknek megfelelő, a kor igényeit maradéktalanul kielégítő és a távlati fejlesztéseket is ütemezetten kiszolgálni képes létesítményként tervezett. A telephely a CNG kút közvetlen közelében kerül kialakításra. A jó közlekedési kapcsolat, a megfelelő közműellátottság és a</p>

	<p>szeparált elhelyezkedés biztosítja a későbbi telephely optimális és gazdaságos működését, mind szakmai, mind gazdasági alapon.</p> <p><u>A beruházás során az alábbi fő projektelemek valósulnak meg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - iroda-, és portaépület - javítócsarnok (I. ütem) - manipulációs térburkolatok és autóbusz parkoló terület - hulladék tároló és hidegraktár - személygépkocsi parkoló és kerékpár tároló - üzemanyag töltő - kapcsolódó kiszolgáló műtárgyak <p>A fejlesztéssel érintett terület nagysága 44.650 m² A telephely nagysága: 3334,11 m² A kivitelezés várhatóan 2021-2022-ben megvalósul.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A megnövekedett projektterület következtében 2019. 05. 28. napján indult el az „Új autóbusz telephely tervezése” tárgyú nyílt, uniós közbeszerzési eljárás, szerződéskötésre 2020. 01. 6-án került sor. Az elkészült tanulmányterv, és az engedélyes és kiviteli tervek alapján 2021. 03.12. napján elindításra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Jelenleg kiegészítő tájékoztatások válaszadása van folyamatban, a bontás tervezett ideje 2021. 06. 10. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. 09. 28.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	2 373 258 957 Ft
Támogatás összege:	2 315 565 087 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2022.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. 11. 28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dicső Péter Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaovezetek, barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.</p> <p>Projekt tevékenységek</p> <p><u>Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglévő volt parancsnoki épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát. Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi rekreációs fejlesztés Extenzív fenntartású zöldfelületek Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)

	<p>f) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés</p> <p><u>Az Északi terület vonatkozásában az alábbi fejlesztések tervezettek:</u></p> <p>A beruházással érintett terület: 141 000 m²</p> <p>g) Épületbontási munkák</p> <p>h) Út- és parkoló építés és csapadékvíz elvezetés</p> <p>i) P+R parkoló építés</p> <p>j) Villamosenergia ellátás és közvilágítás</p> <p>k) Szennyvíz és ivóvízhálózat építés, öntöző kút kialakítása</p> <p>l) Térfigyelő kamerarendszer</p> <p>m) Automata öntözőrendszer telepítése</p> <p>n) Növénytelepítés: faültetés, cserjetelepítés, gyepvetés</p> <p>o) Utcabútorok, játékok, sporteszközök; Futó- és sportpályák (részben EPDM burkolattal)</p> <p>p) Burkolat- és kerítésbontások (aszfalt, kerítés)</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt déli területének kivitelezése 2019-ben műszakilag lezárult, először 2019.10.10-én, majd hiánypótlásokat követően 2020.03.31. napján többletforrás igény került benyújtásra az eredeti projektterv megvalósítására vonatkozóan.</p> <p>A Magyar Közlöny 2064/2020. (XII.31.) számában megjelent a fenti azonosítószámú pályázatban foglalt Északi terület megvalósításához kapcsolódó többletforrás 575,5 millió Ft erejéig, amely kifizetésre került 2021. 04. 22. napján, így az eredetileg 1 740 000 000 Ft támogatás több, mint 2,3 milliárd Ft-ra növekedett. Ezzel lehetőség nyílik a Tiszavasvári úti Északi terület megújítására is.</p> <p>Jelenleg az Északi területre vonatkozó tervezési program véglegesítése zajlik, a tervek rendelkezésre állását követően elindulhat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, a kivitelezési munkák nagy része várhatóan 2022-ben valósul meg.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 590 218 738 Ft
Támogatás összege:	1 587 975 390 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2021. 02. 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. 12. 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<u>Önállóan támogatható tevékenységek:</u> A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a): - Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya). - Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása. - Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel. - Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel.) B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a): - Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alpműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon kerékpártároló és parkoló helyek kialakítása.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Benczúr – Bessenyei tér vonatkozásában a terek felújítása 2018. 09. 28. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult. A kivitelezői szerződés Arany János utca-Pazonyi tér esetében 2018. 10. 02-án került aláírásra, a kivitelezés 2018. 12. 17. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult. A Bujtosi városliget kivitelezésére vonatkozó szerződés 2018. 12. 12. napján került aláírásra. A kivitelezés 2019. 05. 31. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.

	<p>A projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra 2019. 07. 15-én 390.733.855 Ft összegben, mely a Magyar Közlöny 1905/2020. (XII.14.) számával megítélésre került. A projekthez kapcsolódóan megtörtént a támogatási szerződés 8. számú módosítása, melyhez kapcsolódóan a többlet forrásra vonatkozóan előleg igénylés is történt. Az előleg 2021. 04. 15-én kiutalásra is került. A projektben további többletforrás igénylése történik nettó 34.825.613 Ft mértékéig, mely a Bocskai utca kivitelezési költségeire vonatkozik. A többletforrás iránti igény benyújtását követően a projekt zárható.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	707 918 444 Ft
Igényelt támogatás összege:	709 932 493 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdet és befejezése:	Kezdet: 2018. 01. 19. Befejezés: 2021.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítása valósult meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) • Tündérbert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.) • Tündérbert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.) • Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.) • Eszterlanc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.) <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai</p>

	<p>szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra</p> <p>A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) b. udvar, játszóudvar felújítása c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása d. tornaszoba építése <p>B. Eszközbeszerzés, ezen belül:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök b. informatikai eszközök, berendezések <p>A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése</p> <p>B. akadálymentesítés</p> <p>C. szórt azbeszt mentesítés</p> <p>D. energiahatékonysági intézkedések</p> <p>E. nyilvánosság biztosítása</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt kapcsán záróelszámolás benyújtása szükséges 2021. 08. 31-ig.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
Projekt tervezett összköltsége:	3 027 105 285 Ft
Igényelt támogatás összege:	3 027 105 285 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2021.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése 2016.12.20.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Kaszukné Liszcai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a Legyező-, Dugonics utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását tartalmazza. A projekt célja az, hogy Nyíregyháza délnyugati és délkeleti részén található gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.12.20-án került megkötésre. A Tünde utca felújítása a Debreceni úti csomóponttól, mintegy 2,4 km hosszan valósult meg. Felújításra kerültek a régi meglévő járdák, útcsatlakozások, amelyek akadálymentes közlekedést tesznek lehetővé a mozgáskorlátozottak számára is. A felújítási munkák során átépítésre került 10 db buszöböl, amelyek nagy teherbírású betonburkolatot kaptak. Minden buszperon sárga színű térkőburkolattal, valamint a vakok és gyengénlátók

közlekedését segítő taktilis burkolóelemekkel, akadálymentesen épült meg. Az útfelújítás 2019.05.ában készült el, értéke 552 391 427 Ft.

A **Legyező és Dugonics** utcák aszfaltburkolata teljes szélességben felújításra/megerősítésre került 1502 méter hosszan, a **Derkovits** utcán megerősítettük a meglévő burkolatot 798,92 méter hosszan. Okoszebra létesült a Continental gumigyár előtti gyalogos átkelőhely átépítésével, valamint a Dugonics-Derkovits kereszteződésben 2 zebra került kialakításra. Minden helyszínen a kapcsolódó járdák és kerékpárutak is felújításra kerültek, így megteremtve minden résztvevője számára a biztonságos közlekedés lehetőségét. A beruházás 2019. 08. 31-re készült el, bruttó 855 896 497 Ft értékben.

A **Rókabokori út** építése 2018. 11.ében kezdődött és 2019. 09. 23-án sikeres műszaki átadással zárult. A kivitelezés költsége bruttó 947 209 086 millió forint volt. Az épített út új nyomvonal a 338. sz. főutat és a Bottyán János utcát köti össze. A burkolattal ellátott szélesség 7,5 m, 2376,03 méter hosszan. Az útépités elsődleges célja a Kertváros teherforgalmának csökkentése volt. A nyomvonal megépítésének részeként megépült a közvilágítás a teljes belterületi szakaszon. Az útépités kapcsán megtörtént a Mandai főfolyáson lévő áteresz cseréje, a Simai főfolyás áteresze szélesítésre került. A belterületi szakaszon nyitott kerékpársáv került kialakításra, hogy a Bottyán János utca és a Szélsőbokori út közötti kerékpáros kapcsolatot biztosítani lehessen. A külterületi szakaszon 160 db sorfa került telepítésre kőris, hárs és juhar fafajtákból.

A **(Tiszavasvári út) – Szélsőbokori út** kereszteződésében a 2x1 forgalmi sávú másodrendű főúton lévő belterületi útcsatlakozás **körforgalmi csomóponttá** történő átépítése valósult meg. A fejlesztés során tengelysúly mérőhelyek kialakítása, két buszöböl létesítése kerékpárosok és a gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése is megtörtént. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építetési feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki. A projekt megvalósítása érdekében Önkormányzatunk és a NIF Zrt. között konzorciumi szerződés aláírására került sor 2019. 04. 4-én. A beruházás 2020. 09.ében elkészült.

A projekthez kapcsolódóan 2019. 10. 24-én többletforrás iránti kérelem lett benyújtva a Magyar Államkincstárhoz. A kérelem pozitív elbírálásban részült, így bruttó 113 105 285 Ft többletforrás került biztosításra a 1243/2020 (V.18.) Kormányhatározat alapján.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

8. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„FELELŐSÉGGEL A CSALÁDOKÉRT!” CSP-CSBM-20-0139
Projekt összköltsége:	1 695 000 Ft
Támogatás összege:	1 695 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2020.10.01 Befejezés: 2021.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020.12.12.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztályvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A járványügyi készültség, a pandémia újbóli fellángolásának veszélye óvatos tervezést tesz lehetővé családbarát filozófiánk továbbvitelében. A mindannyiunk életére ható változások a lehetőségek újragondolását igénylik, amelyek a tervezett programjainkban visszaköszönek. Emellett szeretnénk bővíteni a munkavállalókat érintő családbarát intézkedések körét, amelyekhez a Családbarát Ország Nonprofit Kft. által felvázolt szempontlista adott támpontot.</p> <p>A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomag megvalósítását tervezzük a megfogalmazott célok jegyében:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése, 2. Gyermekprogramok szervezése a tavaszi és a nyári szünetekben, 3. Gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása, 4. Egészségfejlesztésre irányuló munkahelyi kutatás szervezése <p>1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése</p> <p>Hivatalunkban 2021. 03.10-től munkanapokon biztosította a gyermekfelügyeletet. Naponta maximum 5 gyermek felügyeletét biztosítottuk, a felügyeletet pedig a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai-iskolai szociális segítői biztosították. A projekt keretében az infrastruktúra fejlesztés valósult meg, egy új laptop és a kézműves foglalkozásokhoz kerültek alapanyagok beszerzésre.</p> <p>A program időtartama: 2021.03.10-2021.04.16.</p> <p>2. Gyermekprogramok szervezése a nyári szünetekben</p> <p>Az iskolai szünetekben jellemző, hogy a családokat tehermentesítjük és gyermekprogramokat szervezünk. A gyerekek infokommunikációs fogékonyságát ismerve rapid tréninget szeretnénk tartani a technikai eszközök biztonságos használata érdekében, amelyet önkéntes ifjúságsegítő szakember tartana. A gyermekek felügyeletére és a kreatív foglalkozások megtartására</p>

	<p>ismét olyan szakembereket kérünk fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren.</p> <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 20 – 25 fő gyermek jelentkezésével számolunk (a 10 fő óvodáskorú, és 15 fő általános iskoláskorú gyermek közül), akiket szükség szerint két csoportra bontva, két helyszínen fogadunk.</p> <p>A program tervezett ideje: 2021.06.15-2021.06.30.</p> <p>3. Gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása</p> <p>A mobil- és internetes eszközök, alkalmazások, infokommunikációs közösségi platformok teret hódítottak a mindennapjainkban. Leginkább gyermekeink fogékonyabbak az új- és gyorsan változó technika befogadására, a szülők pedig elfoglaltságuk mértékének megfelelően kisebb-nagyobb lemaradásba kerülnek hozzájuk képest. Az általunk nem ismert és ezáltal veszélyeket rejtő lehetőségek komoly problémát okozhatnak gyermekeink életében, ezért programunkban a gyermekes szülők számára egy fiatalos, vidám hangulatú tréninget (min. 6 óra) szerveznénk az internet és a közösségi oldalak jobb megismerése érdekében. A tréningtől azt várjuk, hogy a résztvevő szülők átfogó ismereteket kapjanak a vonzó, de veszélyes tartalmak kezeléséről, így lehetőségük nyíljon a gyermekeik eszközhasználata során felismerni és megelőzni a rossz szándékú, és nem a korosztály számára készített tartalmak kiszűrésére. A képzést civil szervezet közreműködésével kívánjuk megvalósítani.</p> <p>A projektelelem célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, akik között max. 2 x 15 fős csoportot alakítunk ki, és szükség esetén online formában (több alkalomra bontott) is megtarthatjuk a tréninget.</p> <p>A program tervezett ideje: 2021.04.01-2021.06.30.</p> <p>4. Egészségfejlesztésre irányuló munkahelyi kutatás szervezése</p> <p>Önkormányzatunk vezetése elkötelezett az egészségtudatos életmód népszerűsítése mellett, ezért évek óta szervez családi sportnapokat. A „Mozdulj Nyíregyháza” rendezvénysorozat megszervezésével ingyenes tömegsportolási lehetőségeket biztosít több helyszínen a városlakók számára, azonban szeretnénk a munkavállalói környezet egészségtudatosságát célzottan felmérni, amely segítségével több, hasznosabb szolgáltatáshoz tudjuk irányítani a kollégákat.</p> <p>A kérdőíves (papír alapú, vagy online) anonim kutatást civil szervezet, a területi Egészségfejlesztési Iroda és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán dolgozó szociális- és egészségügyi végzettségű szakemberei közreműködésével végezzük.</p> <p>A kutatás a következő témaköröket érinti: egészséges táplálkozás, folyadékfogyasztás, mozgás, sport (testi-lelki fitness) mindennapi mérgek, krónikus betegségek, alvás, alvás-higiéne, kiégés, stressz. A projektelelem célcsoportja az önkormányzat munkavállalói, akik közül min. 200 főt tervezünk elérni. A kutatási anyagból szakmai anyag kerül összeállításra, amelyet a hivatal munkavállalói részére online formában eljuttatunk. A résztvevők között motivációs eszközök kerülnek kisorsolásra.</p> <p>A programelem tervezett ideje: 2021.04.01-2021.06.30</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,</p>	<p>A gyermekfelügyelet biztosítása, a laptop beszerzés, a kutatást végző szervezet beszerzése, és a kézműves foglalkozások kellékeinek beszerzése megtörtént.</p>

kifizetési kérelmek stb.)	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

9. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	2.056.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.056.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdetete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.04. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.12.29.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2016. 10.04.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 03.31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült.</p> <p>A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.</p> <p>A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás problémáira. A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoport támogatására.</p> <p>A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.</p> <p>A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac</p>

	<p>bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportú személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.</p> <p>A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás”: a képzés és foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság stb).</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt előkészítési szakasza 2017. 04. 30.-án lezárult, mely időpontig az alábbi dokumentumok készültek el:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Előkészítési dokumentumok - Foglalkoztatási stratégia és akcióterv - Megvalósíthatósági tanulmány - Igényfelmérések <p>Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került megrendezésre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. partnerségi rendezvény: 2017. 04. 25. 2. partnerségi rendezvény: 2017. 04. 26. 3. partnerségi rendezvény: 2017. 04. 28. <p>A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32 taggal.</p> <p>Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. 08. 31.-én elfogadta a projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés módosítást.</p> <p>Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a Közreműködő Szervezet 2017. 09. 29-én jóváhagyta, a projekt a megvalósítási szakaszba lépett. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény bejelentés folyamatosan zajlik.</p> <p>A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai és pénzügyi elszámolások benyújtása.</p> <p>Komplex befektetés ösztönzési és helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési tevékenységek” komplex csomag megvalósítása folyamatban van, melynek keretében elkészült a befektetés ösztönzési, valamint a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia, valamint a hozzájuk kapcsolódó arculati kézikönyvek. A kapcsolódó akciótervek kidolgozásra kerültek, megvalósításuk zajlik. A projekt megvalósítási határideje 2021.12.29. napja.</p> <p>A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1305/2021. (V. 21.) Korm. határozat 300 000 000,-Ft többletforrást biztosít a projekt vonatkozásában, 2021.05.26-án kezdeményeztük a projekt 2022.12.31-ig töréntő meghosszabítását.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 225 833 491
Igényelt támogatás összege:	1 224 252 624 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,85 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2017.10. 10. Befejezése: 2021.06.15.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.10. 06.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.</p> <p>A Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban volt, a mai kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felelt meg, így teljes körű felújítása évek óta indokolt volt. Igen frekvenciált helyén áll, a városi szövetben való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen jellegzetes, fontos intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a „Kiserdők”, mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből adódóan frekvenciált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében.</p> <p>Szabadtéri Színpad Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő, széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és a kapcsolódó</p>

	<p>eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.</p> <p>„Kiserdők”</p> <p>A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítést, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését, és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló tervezés projektfejlesztési szakaszban történt meg, a pontos műszaki tartalom meghatározásával együtt.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Szabadtéri Színpad tekintetében az építési munkálatok megvalósultak, a kapcsolódó eszközbeszerzésekkel együtt.</p> <p>A „Kiserdők” projektelem szintén megvalósult 2019-ben.</p> <p>Jelenleg már csak a nyilvánosságra vonatkozó tevékenység elvégzése szükséges a projekt megvalósítása alatt.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

11. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	7 596 151 227 + ÁFA
Támogatás összege:	7 596 151 227 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. 01.01. Befejezés: 2021. 09. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	<p>2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít.</p> <p>2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.</p> <p>2017.12.22. keltezésű Támogatói Okirat 1.sz. módosítása szerint 3 482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata.</p> <p>Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint Kedvezményezett között 2018. 12. 28-án Támogatói Okirat aláírására került sor, amelyben Kedvezményezett Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII.23.) számú Kormányhatározat alapján 3 300 000 000Ft támogatásban részesült a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósításával kapcsolatban. A 2019. 06. 27-én kelt 3343-6/2019. iktatószámú Támogatói Okirat módosításban foglaltak alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft a támogatási összeget továbbadta NYMJV Önkormányzatának a projekt megvalósítása érdekében.</p> <p>2020.12.21. keltezésű Támogatói Okirat módosításban a projekt további 416 772 047 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.</p>
Projektfelelős:	Kaszukné Liszcai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A közel 12 ezer m² nettó alapterületen megvalósuló Atlétika Centrumban kialakításra kerül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - egy 8 sávós, rekortán borítású, a topatlélikai sportokra is alkalmas, IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, egy

	<p>570 fős fedett lelátóval, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségekkel</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szabadtéri sportpálya körül egy 1,8m széles, 2 sávós, több mint 500m-es futókör világítással, mely a szabadidős sportolás lehetőségét biztosítja - a dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri, élőfüves atlétikai edzőpálya, edzésszintű térvilágítással, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja - egy IAAF minősítésű fedett atlétikacsarnok, 6 sávós 200 méteres és egy 8 sávós 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás pályafelületeivel, egy 600 fős lelátóval, versenyirodával, célfotó helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIP-területtel, TV-rádió közvetítő helyekkel, kameraállásokkal, valamint sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és kiszolgáló helyiségcsoportokkal - edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas edzőterem a vívás, a tollaslabda és a cselgáncs sportágak számára, fedett dobópálya, erősítő, kondicionáló helyiségek, öltözők, szertárak, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek - orvosi és rehabilitációs rész, orvosi pszichológiai-, fizioterápiás szobával, 2 fős gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával, zuhanyzóval és pihenőterülettel, továbbá dopping-kontroll helyiségekkel - egy 48 fős sportszálló, csapatértekezlet tartására alkalmas helyiséggel, videóelemző szobával, teakonyhával és közösségi térrel, valamint a hozzá kapcsolódó, de attól külön is használható étterem-konyha rész - 64 db parkoló, amelyből 2 db akadálymentesen használható.
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. 01. 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. 12. 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p>

A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős módosított engedély 2017.02.09-én kiadásra került.

Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervelenőrt bízott meg, aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervelenőr előírásainak megfelelően módosította.

A 200/2017 (VII.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás lebonyolítójának.

A 2017. 08. 28-án jelent meg az 1528/2017. (VIII.28.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére nyújtott támogatás biztosításáról.

A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. 12. 22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.

A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére tárgyban 2018. 11. 15-én uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás indult, melynek eredményeként 2019. 06. 27-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az AKTUAL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés megkötésére került sor a Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére tárgyban. Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására 3.300.000.000 Ft-ot biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató, 2019. 06. 27-én módosította a korábban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft és az EMMI között létrejött 62863-2/2018. ügyszámú Támogatói Okiratot, ezáltal a Sportcentrum a 3.3 milliárd forint támogatást továbbadhatta Önkormányzatunknak. Az erről szóló *Megállapodás támogatás továbbadásáról* szóló megegyezés 2019. 06. 28-án került aláírásra mind a Sportcentrum, mind Önkormányzatunk részéről. A kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződés 2019. 06. 28-án hatályba lépett. A munkaterület a kivitelező részére 2019. 07. 12-én átadásra került.

2021.04. 20-án megindult a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely 2021. 05. 7-én lezárult.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Az eszközbeszerzés előkészítése zajlik. A bútorok és a konyhatechnológiai eszközök és berendezések közbeszerzési eljárás keretében lesznek beszerezve, az eljárások lebonyolítója a BMSK. Az AV és IT, a textíliák és az üzemeltetéshez szükséges gépek beszerzési eljárását Önkormányzatunk bonyolítja. A közbeszerzési eljárások és a beszerzési eljárások megindításának tervezett ideje 2021. 06.a.
---	---

12. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CSOMÓPONT ÉS KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001																												
Projekt összköltsége:	685 112 500 Ft																												
Támogatás összege:	685 112 500 Ft																												
Támogatási intenzitás (%):	100 %																												
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2021.12.31.																												
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.12.29.																												
Projektfelelős (név, osztály):	Pató István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály Szabó Mária - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra																												
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat eredetileg tervezett fejlesztései:</p> <p>a.) <u>Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának átépítése:</u></p> <p>b.) <u>Kállói út – Tünde utca csomópontjának átépítése körforgalommá:</u></p> <p>c.) <u>Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:</u></p> <table> <thead> <tr> <th><u>Megvalósítási hely (Utca neve)</u></th> <th><u>Tervezett kerékpárforgalmi létesítmény hossza</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arany János utca</td> <td>700m</td> </tr> <tr> <td>Jósa András utca</td> <td>200m</td> </tr> <tr> <td>Honvéd u.-Serház u.</td> <td>1000m</td> </tr> <tr> <td>Nádor u.-Szilfa u.</td> <td>1000m</td> </tr> <tr> <td>Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)</td> <td>110m</td> </tr> <tr> <td>Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között)</td> <td>820m</td> </tr> <tr> <td>Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között)</td> <td>300m</td> </tr> <tr> <td>Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)</td> <td>600m</td> </tr> <tr> <td>Malom utca</td> <td>490m</td> </tr> <tr> <td>Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között)</td> <td>685m</td> </tr> <tr> <td>Garibaldi utca</td> <td>740m</td> </tr> <tr> <td>Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)</td> <td>780m</td> </tr> <tr> <td>Fészek utca</td> <td>1000m</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Megvalósítási hely (Utca neve)</u>	<u>Tervezett kerékpárforgalmi létesítmény hossza</u>	Arany János utca	700m	Jósa András utca	200m	Honvéd u.-Serház u.	1000m	Nádor u.-Szilfa u.	1000m	Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)	110m	Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között)	820m	Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között)	300m	Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)	600m	Malom utca	490m	Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között)	685m	Garibaldi utca	740m	Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)	780m	Fészek utca	1000m
<u>Megvalósítási hely (Utca neve)</u>	<u>Tervezett kerékpárforgalmi létesítmény hossza</u>																												
Arany János utca	700m																												
Jósa András utca	200m																												
Honvéd u.-Serház u.	1000m																												
Nádor u.-Szilfa u.	1000m																												
Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)	110m																												
Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között)	820m																												
Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között)	300m																												
Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)	600m																												
Malom utca	490m																												
Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között)	685m																												
Garibaldi utca	740m																												
Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)	780m																												
Fészek utca	1000m																												

	<p>A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése. Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti jelzőtáblák kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és szegély átépítésekkel megvalósíthatóak. II. Meglévő burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A <u>kerékpárforgalmi létesítmények</u> 2018. 12. 20. napjával elkészültek. Jelen projekt keretében összesen 7792 méteren valósultak meg kerékpárforgalmi létesítmények. <p>A csomópontok tekintetében a kiviteli tervdokumentációk 2018. 12. 7 -én elkészültektovábbá az építési engedélyek kiadásra kerültek. Az ITM építetőnek a Kállói út-Czuczor Gergely-Ady Endre u. csomópontjának fejlesztésére a Magyar Közút Zrt.-t, míg a Kállói út-Tünde u. csomópont fejlesztésre a NIF Zrt.-t jelölte ki.</p> <p>A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópont átépítése <u>elhagyásra került</u> a Főépítési Osztály által megrendelt, a Kállói út távlati fejlesztésére készült tanulmány alapján. A Kállói út – Tünde utcai körforgalmú csomópont kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás a NIF Zrt. részéről 2020. 08. 6-án megindításra került. A Vállalkozási Szerződés 2021. 03.31-én aláírásra került és hatályba is lépett. Munkaterület átadás 04.08. napján megtörtént, a vállalkozó 04.12. napján felvonult. A szerződéses határidő 161 nap, azaz 2021. 09. 8.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

13. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067
Projekt összköltsége:	750.000.000 Ft
Támogatás összege:	750.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.09.01. Befejezés: 2022.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 10. 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tukacs Ágota, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.</p> <p>A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény a fiatalok és a családok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség a stratégia célrendszerét.</p> <p>A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető város, ahol a városi közösségek erősek és befogadók, ahol otthonos, életteli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a családbarát város – A1; Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2) és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése – S1; A városi lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása – S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság – különösen a város kreatív és innovatív fiataljai – számára – S3; A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív bevonása – S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.</p>

	<p>A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési költség a végrehajtás idejére. A beavatkozásokat részben helyi pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.</p> <p>Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások): Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1 Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2 Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3 Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4</p> <p>A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Pályázati felhívásaink lezárultak. A helyi támogatási kérelmek mindegyike (mindösszesen 210 db) átesett az elsőfokú ellenőrzésen. A helyi támogatási kérelmek átestek a második körös ellenőrzésen is. Jelenleg a kisprojektek megvalósítása folyik.</p> <p>A Kulcsprojekt (Kölyökvár, Robinson domb és Alvégesi Művelődési Ház) fizikai megvalósítása megtörtént, jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban. 2019. 10. 10-én többlettámogatás igénylésére nyújtottunk be kérelmet. A kulcsprojektre átcsoportosításra került 28. 736.082 Ft, mely jóváhagyásra is került az Irányító Hatóság részéről.</p> <p>Az elmúlt időszakban 2021.02.24-én egy kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, mely elfogadásra került és 2021.03.31-én mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót is benyújtottunk.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A jelenlegi járványügyi helyzet veszélyezteti a rendezvény megvalósítását célzó kisprojektek végrehajtását, így a kisprojektek megvalósítására legeslegkésőbb 2022. 04.30-ig van lehetőség.</p>

14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN” EFOP-3.3.6-17-2017-00016
Projekt összköltsége:	bruttó 499 901 332 Ft melyből NYHMJV költsége: 200 025 612 Ft
Megítelt támogatás összege:	bruttó 499 901 332 Ft melyből NYHMJV költsége: 200 025 612 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2021.04.29.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátuma:	2017. 09. 27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Kazsukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával, amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre). - Természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása; - A Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése; - A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak fejlesztése és alkalmazása; - A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése; - Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek; - Programok kiajánlása, csoportok szervezése; - Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése; - A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, valamint tábor formájában. - Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék megvalósítása;

	A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítására, és iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A Báthori 20. szám alatti épület felújításához kapcsolódó feladatok 2018. 12. 17-én befejeződtek az eszközbeszerzések megtörténtek.</p> <p>A projektben tervezett eszközök 95%-a beszerzésre került 2019. 01. 15-ig.</p> <p>Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat teljesítette a projektben fő feladatát, a projekt zárásig az épület üzemeltetését szükséges biztosítani.</p> <p>Az Élményközpontban 2019. 02.4-től napi szintű oktatás folyt, tanév rendjének megfelelően, és a Covid 19 járvány következtében elrendelt korlátozó intézkedések figyelembevételével 2020. márciusáig, majd a 2020/2021-es tanév indítását követően, 2021. 11.éig. A projekt keretében bevont összesen 20 db általános és középiskola együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látja el.</p> <p>Jelenleg a foglalkozások megtartása szünetel, a COVID 19 miatt kialakult helyzet miatt. A vállalt indikátor teljesülését internetes verseny lebonyolításával és vándorkiállításokkal tudja a projekt teljesíteni.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-Az üzemeltetéssel kapcsolatos szerződést a Vagyongazdálkodási Osztály készíti elő, ezt követően megküldésre kerül a Támogató részére. Az záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2021. 07. 28.

15. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	nettó 6 737 147 891 Ft
Támogatás összege:	nettó 6 737 147 891 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2017. október Befejezés: 2022. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.07.31. A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 145 877 120 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordíthat. A forrásból a Pangea szálloda és ököcentrum és a Jégkorszak interaktív állatbemutató valósul meg.
Projektvezető:	Gajdos László projektvezető (állatpark igazgató), Karóczkai Adrienn projektmenedzser (pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető)
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Jégkorszak interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló módon mutatná be a jégkorszakban élt emblemikus állatokat valóság-hű modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. Ezeket a bemutatókat valóság-hű, műgyantából készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark versenyképes maradjon. A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket,

	<p>továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2019. januárban elkészült a Jégkorszaki interaktív állatbemutató attrakció vázlatterve, majd 2019. februárban az engedélyes terve, valamint 2019. márciusban kiadásra került a beruházásra vonatkozó (nem jogerős) építési engedély, ami 2019. áprilisban jogerőssé vált. Ezt követően még 2019. áprilisban a Tervező akadályközlést nyújtott be műszaki okok miatt, amelynek következtében a tervek módosítása és az engedélyezési eljárás újbóli lefolytatása volt indokolt, emiatt pedig a tervezési szerződés határidejének módosítása, hosszabbítása vált szükségessé. A módosított építési engedély 2019. július 1-én kiadásra került, majd 2019. július 24-én jogerőssé vált. Tervező a módosított szerződés szerinti határidőben leszállította ellenőrzés céljából a kiviteli terveket a beruházás árazott költségbecslésével együtt, amely jelentősen túlmutat a Támogatói Okiratban erre a beruházásra rendelkezésre álló fedezeten. Fentiek miatt 2019. augusztusban póthatáridő tűzési jegyzőkönyvben rögzítettük az új tervezési határidőt, amelynek eredményeképpen 2020. 06.02-án elkészült a tervdokumentáció.</p> <p>A tervek rendelkezésre állását követően 2020. július 27.-én elindult a beruházás 5 üteme közül az 1. ütem kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás felételes módon, tekintettel a fedezet hiányára. Indoklás: A tervezői ktg. becslés alapján a rendelkezésre álló fedezet, még az 1. ütem költségét sem biztosította volna, ezért indult meg csupán az 1. rész kapcsán a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, azzal a feltétellel, hogy a hiányzó fedezetre plusz forrás iránti kérelem lesz benyújtva.</p> <p>Az eljárás eredményesen zárult, a hiányzó (3,2 milliárd Ft) fedezetre pedig plusz forrás iránti igény lett benyújtva. A vállalkozási szerződés a plusz forrás iránti igény elbírálásának szakaszában, 2020.12.23-án megkötésre került.</p> <p>A Kormány 2021. április 16-án döntött az 1. ütem megvalósításához szükséges plusz forrás megítéléséről –3 208 331 120 Ft –, így a feltételesen megkötött vállalkozási szerződés hatályba lépett, majd 2021. április 26-án sor került a munkaterület átadásra, ezzel elkezdődött a 18 hónapig tartó kivitelezés.</p> <p>Az 1. ütem plusz forrásra irányuló kérelmének jóváhagyását követően a támogatói okirat módosításra került, tekintettel a megítélt támogatás összegének növekedésére. A módosított okirat a napokban kerül aláírásra, melyet követően a megítélt plusz forrás kiutalása is kerül az Önkormányzat részére.</p> <p>A további 4 ütemre is elindult 2021.03.31.-én a feltételes közbeszerzési eljárás, jelenleg az ajánlattételi határidő idő 2021. június 04.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Önkormányzatunk a 2-5 ütem közbeszerzési eljárás eredményére alapozva újabb plusz forrás iránti kérelmet fog benyújtani. A plusz forrás elbírálásának feltétele a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, a vállalkozási szerződés pedig a forrás biztosítása esetén tud hatályba lépni.</p>

16. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	603 229 139 Ft
Támogatás összege:	597 831 983 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2020.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.12.08.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a cél, a fejlesztéssel érintett ingatlanok közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben található.</p> <p>A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:</p> <p><u>A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:</u></p> <p>a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén</p> <p>b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) – A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása;</p> <p>c) új szolgáltatás létrehozása – a projekt keretében elsősorban a már működő szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek nappali ellátása új telephelyen;</p> <p>d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban említett új szolgáltatásokkal;</p> <p>e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése;</p>

	<p>f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén releváns.</p> <p><u>B) Eszközbeszerzés:</u></p> <p>a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, részletezésre az eszközlistákban kerül sor;</p> <p>b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik</p> <p>c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződések kötésére 2019.03.19. napján került sor. Tervezetten az Őz utca esetében a kivitelezés időtartama 8 hónap, Nyírszőlős vonatkozásában 5 hónap volt, de mindkét kivitelezés esetében szerződésmódosításra került sor. A nyírszőlősi épület átadására 2019.10.19-én került sor. Az Őz utca megvalósítása 2020.02.24. napján műszaki átadás átvétellel zárult. A projekt keretében beszerzésre került egy 9 személyes kisbusz, valamint az épületek működését segítő eszközök. Az Őz utcai intézmény 2020.09.07. napján ünnepélyes keretek között került átadásra.</p> <p>A projektben keletkezett költségek vonatkozásában 2020.07.30. napján többletforrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére 33 796 721 Ft összegben, mely a Magyar Közlöny 1905/2020. (XII.14.) számával megítélésre került. A projekt záró kifizetési kérelme II. negyedévben benyújtásra kerül.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

17. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
Projekt összköltsége:	200 000 000 Ft, melyből
Támogatás összege:	Polgármesteri Hivatal 123.061.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 61,53%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2021.02.28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.11.24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. 06. 20. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen” pályázati felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.</p> <p>A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és működtetéséhez, • a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez, • a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében, • a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtéséhez. <p>A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.</p> <p>A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:</p> <p>1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a költségvetés maximum 30%-a)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban - Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel: foglalkoztatási kerekasztalok szervezése - Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése - tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, események, akciók szervezése, online tartalmak készítése - <p>2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés maximum 60%-a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése - Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása - Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken. - kidolgozott szttenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása <p>3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (költségvetés 10%-a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - informatikai háttér és mobilitás biztosítása - a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos eszközök beszerzése
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma 2017. 11. 24., 2018. 03.1. napjától felállt a projektmenedzsment szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve koordinálása, a projekt sikeres megvalósítása. A Női Információs és Szolgáltató Központ elnevezés 2018. 03.08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK) módosult. A „CsakPONT” működésének megkezdéséhez szükséges audit 2019. 02.15. napján sikeresen zárult, a „CsakPONT” munkatársainak bevonásával. A támogatási szerződés módosítása is megtörtént, a projekt mérföldköveinek és költségvetésének átütemezése céljából, azért, hogy a</p>

projekt az eredeti ütemtervnek megfelelően kerüljön megvalósításra. A projekt megvalósítása során 2019. 06. 11-én újabb auditra került sor a családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft részéről. A sikeres auditot követően a szakmai munka megvalósítása felgyorsult. A konzorciumi partner által vállalt 200 fő képzése valósult meg, 2019. 06. 19-én fejeződött be 2 db CSBO képzés (munkaerőpiaci reintegráció, munka magánélet összeegyeztethetősége). A képzések mellett a 200 fő 5 órás karrier coachingban is részesült.

2019.03.01.-2021.02.28. között 34 db rendezvényen jelent meg a Család és KarrierPONT, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék az atipikus foglalkoztatási formákat, mind a munkáltatóknak és mind a munkavállalóknak egyaránt, továbbá a CSakPONT szolgáltatásait és feladatait.

Ez idáig 20 helyi munkáltatóval került aláírásra együttműködési megállapodás. A munkáltatók már alkalmazzák az atipikus foglalkoztatási formákat. Összesen 3 munkáltatói fórum (2019. 06. 4. és 2019. 11. 13., 2020.10.22.) és 4 foglalkoztatási kerekasztal került megrendezésre (2020.01.14., 2020. 09.11., 2020.10.02., 2020.10.22.), ahol a családbarát tanúsítványok lehetőségeiről és az atipikus foglalkoztatási formák előnyeiről és jó gyakorlatainak a bemutatásairól, valamint a „Hibrid munkavégzésről” szóltak. 4 alkalmas előadássorozat is megvalósult (2020.09.08., 2020.09.15., 2020.09.22., 2020.10.06.).

A hálózatosodás szempontjából összesen 4 helyi civil egyesület, 1 alapítvány és 5 intézmény működik együtt a programmal.

A programba összesen 2021. 02.28-ig 666 ügyfél regisztrált és vette igénybe a pályázat nyújtotta szolgáltatásokat. 2019. 07. 1-től ingyenes gyermekfelügyeletet is biztosít a CsakPONT az ügyfelek számára, a HR/jogi és mentálhigiénés tanácsadások mellett. 2020. 07. 1-től bővült a szolgáltatási paletta online korrepetálással. Összesen 795 fő vette igénybe a segítőszolgáltatásokat.

2019. 11. 6-án monitoring előkészítő látogatás valósult meg a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft részéről. A monitoring 2019. 12. 3-án valósult meg. 2020. 03.31-én újabb monitoring előkészítő szakmai egyeztetés történt online formában, 2020. 09. 7-én és 12. 9-én pedig személyes jelenléttel. 2021. 02.15-én az utolsó online szakmai egyeztetés. 2020. 05. 7-től elindult a toborzás az ingyenes képzésekre, melyből az alábbiak valósultak meg:

- 300 fő vett részt a képzéseken, ezen belül házi és idősgondozás alapjai, informatikai ismeretek a könnyebb élethez, szolgáltatásmarketing és vállalkozásindítás alapjai.

- 3 db CSBO képzés valósult meg együttműködő munkáltatóink képzése, helyi civil szervezetek részére társadalmi partnerképzés és a projektben dolgozó munkatársak pedig belső képzésen vehettek részt.

	2021. 02.28-án a projekt lezárult, a záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2021. 05. 29. napja.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

18. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	1 036 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 036 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2017.10.01. Befejezés: 2022.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.10.19.
Projektmenedzser (név, osztály):	Mitruné Tóth Krisztina, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:</p> <p>1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással.</p> <p>1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon részfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.</p> <p>1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése.</p> <p>2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcatorna építése záportározókkal és átemelőkkel.</p> <p>2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcatorna építése záportározókkal és átemelőkkel.</p> <p>3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.</p>

	<p>4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének.</p> <p>5.) Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Nyulastói csatorna rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársasággal kötöttünk vállalozási szerződést 2018. 11. 19-én. A munka megkezdésének időpontja 2018. 11. 23-a, befejezése 2018. 12. 21. A műszaki átadás átvétel sikeresen megvalósult.</p> <p>2019. 04.ában közbeszerzési eljárást folytattunk le Csapadékvíz elvezetés 4 részben tárgyban. Az eljárás az 1.rész vonatkozásában – Alma utca, Kökény 75, Kökény 115.- eredményes lett, ennek következtében a Közmű Generál Kft-vel 2019. 08. 22-én a kivitelezési szerződés megkötésre került. Az Alma utcán és a Kökény utcán a csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, valamint az átemelő és záportározó műtárgy építése befejeződött 2020. 01.jában.</p> <p>A 2. rész, 3. rész és 4. rész esetében, azaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csemete utcán csapadékcsatorna rekonstrukció - Nyulastói csatorna rekonstrukciója II. ütem - Igrice mellékág mederbővítés <p>a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így 2019. 09.ében ezen részek vonatkozásában újabb közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztására, amely eredményesen zárult minden rész tekintetében. A munkaterület átadása a Kivitelezők részére 2020. márciusában megtörtént.</p> <p>A Nyulastói csatornánál a csatorna rekonstrukciója megtörtént mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, mint lehetséges befogadó Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felől érkező csapadékvízének. A kivitelezési költség bruttó 312 175 624 Ft.</p> <p>A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése megtörtént zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. A kivitelezés 2020 03.9-én kezdődött. A kivitelezési költség bruttó 238 560 125 Ft.</p> <p>Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése megtörtént mederburkolással, és mederkotrással. A kivitelezés 2020. 03.18-án kezdődött. A kivitelezés költsége bruttó 91 036 824 Ft. A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja 2020.09.14.</p> <p>Az önkormányzat jelen projekt keretében valósítja meg a Korong az utcára vonatkozó csapadékvíz elvezetés kiépítését is. A Korong utca zárt csapadékcsatorna építése várhatóan 2021. nyarán elindul, a kivitelezési határidő tervezetten 5 hónap. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik.</p>

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„KÖZÖSEN A KIÚTÉRT” TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	830 000 000 Ft
Támogatás összege:	830 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2022.03.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.11.30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása.</p> <p>A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.</p> <p>Az alábbi kategóriában tervezzük tevékenységet megvalósítani az akcióterületen élő lakosság komplex és integrált felzárkózására:</p> <p>A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok, mediáció);</p> <p>B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. szociális munkások foglalkoztatása, egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata, háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);</p> <p>C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);</p> <p>D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);</p> <p>E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),</p>

	<p>F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász); G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok (pl. drogprevenció).</p> <p>A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett, ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását segítik a beavatkozási helyszíneken.</p> <p>A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központtal. A Gyermekejóléti Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Megkezdődött projekt megvalósítási szakasza, az alábbi programelemek megvalósítása zajlik: Bűnmegelőzés és drogprevenció a rendőrséggel, Egészségügyi tanácsadás, szűrőprogramok, egészségügyi szemléletformálás programelemek, Életvezetés és háztartásgazdálkodás, Képzések, munkaerő piaci szolgáltatások, foglalkoztatók feltérképezése és felkészítése, Gyermekek iskolai felzárkóztatása, korai gyermekkorban történő fejlesztés Kulturális és hagyományőrző programok, meséd program, Sportfoglalkozások, Pszichológiai tanácsadás, Szupervízió.</p> <p>A mérföldkőhöz kötött 2. számú szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van. A megvalósítandó főtevékenységekre vonatkozó közbeszerzéseket eredményesen lezártuk. A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése megtörtént. A kommunikációs tevékenységek megvalósítása elkezdődött. A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott online felületek) fenntartása a megvalósítás alatt, sajtóközlemény küldése a projektindításról, honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, és folyamatos frissítés a projektzárásig, a pályázati felhívásban és a kommunikációs csomagban szereplő elvárások teljesítése. Információs anyagok, kiadványok készítése. Módosítási igény elbírálása folyamatban van. 2020. 11. 13-tól a vészhelyzet kihirdetését követően a programok szünetelnek.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002
Projekt összköltsége:	890.206.903 Ft
Támogatás összege:	890.206.903 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018. 01. 1. Befejezés: 2021. 05. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 29.
Projektvezető:	Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében a Múzeumfalú által bemutatott kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> Új látogatóközpont: A meglévő főbejárati épület a funkcionális elrendezése, a terek szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-igazgatási központ kialakítása: A Múzeumfalú meglévő műtárgy épületeinek hangulatához, építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű műszaki feltételek között valósulhat meg. Az épületben a Múzeumfalú igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.

	<p>3. Szabadtéri Színpad megújítása: A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősorok létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek infrastruktúrája kiépül.</p> <p>4. Műtárgyépületek rekonstrukciója Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt kisebb tájegységéről a Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van, rekonstrukciójuk – tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése, homlokzatfelújítások – feltétlenül szükséges.</p> <p>5. Infrastrukturális fejlesztések</p> <ul style="list-style-type: none"> - út- és parkolóhálózat, - meglévő utak felújítása, - víz, szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózat rekonstrukciója, - térvilágítás kiépítése, - bemutatathatóságát szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Kormány 2015. 11. 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. 01.ban kezdődtek a Modern Városok Program keretein belül.</p> <p>A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg.</p> <p>A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. 09. 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem támogathatónak</p>

minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:

- o a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;
- o a „Mesekert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kívánna finanszírozni.

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit (pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.

A kivitelezésre beérkezett legalacsonyabb árajánlat magasabb volt a projektben rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. Az IH a kérelmet pozitív elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően további 97 777 879 Ft támogatást ítél meg. Ebből adódóan a projekt összköltsége a korábbi 688 000 000 Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.

A projekthez kapcsolódóan 2019. 10. 11-én újabb többletforrás igény került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé, amely IH által is pozitív elbírálásban részesült, így a megítélt plusz 104.429.023.- Ft-al a projekt összköltsége 890.206.903.- Ft-ra emelkedett.

A projektben eszközbeszerzés is megvalósult, leszállításra kerültek a bútorok, valamint az informatikai eszközök.

A projektben kötelezően megvalósítandó a bemutathatóságot szolgáló elemek fejlesztése, így beszerzésre kerültek a különböző műtárgymásolatok (fonott, kerámia, fa, bádóg és üveg tárgyak) viseletrekonstrukciók, elkészült a múzeumfalut és annak portáit bemutató kisfilm, beszerzésre került egy mobilszínpad és a kisgyermekkel érkezők számára 10 db fa kiskocsi.

A projekt fizikai zárásának időpontja módosításra fog kerülni (jelenleg 2021.05.31.), mert a bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzése nem valósult meg a felhívásban előírt 10%-os mértékben (a projekt támogatási összegének 10%-át a bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzésére kell fordítani).

Újabb beszerzéseket kell lebonyolítani, amelynek időigénye miatt szükséges a projekt záró dátumának módosítása.

A projektben felújított épület bemutathatóságba való sorolása érdekében kérelem lett benyújtva a MÁK felé.

21. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN” TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 726 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 726 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01. A projekt tervezett befejezése: 2021.09.15.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály Kazsukné Liszcai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekon koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.</p> <p>A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket valósítjuk meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szociális bérlakások felújítása a szegregátumokon belül, - szociális bérlakások felújítása az akcióterületen kívül integrált környezetben, ún. beavatkozási helyszínen – ebben az esetben oda kell költöztetni családokat a szegregátumból, - közösségi, szociális funkciójú épület felújítása, - térfigyelő rendszer kialakítása. <p>A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14 önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen 184 lakás található. A 184 lakásból több mint 50 kerül belülről felújításra. A lakásfelújításon felül sor kerülhet a célterületen működő Gyermejköléti Központ új épületbe történő költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel kialakítva, illetve a közterületen térfigyelő kamerák telepítésére.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	Az I. ütem során 20 lakás kivitelezése valósult meg. A II. ütem terveit a tervező 2019. 10. 25-én átadta. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, 2020.10. 16-án a

időszakok, kifizetési kérelmek):	vállalkozási szerződések aláírásra kerültek. A projekt várható befejezése 2021 09. közepe. A megvalósítási helyszínen a kamerarendszer kiépítése megtörtént. Az elkészült lakások átadása szakaszosan történik: A Viola utcai lakások átadása 2021. 05. 31-ig megtörténik, a Huszár tér 7. szám alatti lakás 07. végére készül el. A Dália utca 2. szám alatti 7 lakás átadása folyamatos, legkésőbb 07.ra mind átadásra kerül.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

22. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Indiaház és Madárröppe létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000
Projekt összköltsége:	1 263 540 447 Ft
Támogatás összege:	1 263 540 447 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.06.29. A Madárröppe kivitelezése miatt a befejezés határideje későbbi időpontra módosul.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018.01.05.
Projektmenedzser (név, osztály):	Gajdos László projektvezető Mitrúné Tóth Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika madárvilágát bemutató Madár röppe létesítése. A projekt fejlesztési elemei: <u>Indiaház:</u> Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India állatvilágában. <ul style="list-style-type: none"> - Központi közösségi tér - Állatparki dolgozók szociális egysége - Indiai rinocérosz bemutató - Szirtcápa-mangrove bemutató - Karantén medencék - Vidra bemutató - 10db belső madár röppe - Tigrispiton terrárium - Szalagos varánusz hely - Mókus hely - 4 db rágcsáló hely - Indiai mókuscickány hely - Látogató tér - Teknős bemutató <u>Afrikai madár röppe</u> <u>Több funkció raktár épület</u>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2020. 03.02. napján Vállalkozási szerződés került aláírásra az „Indiaház” elem kivitelezésére a KE-VÍZ 21 Zrt-vel. A kivitelezés kezdete a munkaterület átadással 2020.03.02-án megtörtént. A kivitelezés vége a műszaki átadás-átvételi eljárás záró időpontja, 2020.12.17. A „Többcélú raktár” elem kivitelezését a CAPRICOLORS Kft. végezte. A munkaterület átadás 2020.03.02. napjával megtörtént. A kivitelezés a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.07.22. napjával sikeresen lezárult.</p> <p>2021.05.21-én ünnepélyes keretek között került sor az Indiaház megnyitójára.</p> <p>A projekt keretében tervezett Afrikai madárröppe megvalósításának kivitelezéséhez szükséges többletforrás igény benyújtása 2019.11.28-án megtörtént, nettó 443 422 882 Ft összegben. Az igény pozitív elbírálása az 1305/2021. (V. 21.) Korm. határozat szerint a 2021.05.21-i 2021/94 számú Magyar Közlönyben jelent meg.</p> <p>Az Indiai nagymacska kifutó elhagyásra került jelen projektből.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
Projekt összköltsége:	821 887 500 Ft
Támogatás összege:	821 887 500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátumai:	Megkötés: 2017.12.29.
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa Pályázatok és projektmenedzsmnt referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tervezett fejlesztései:</p> <p><u>Kerékpáros létesítmények:</u></p> <p>A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra eső belterületi tömbrésztlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.</p> <p><u>Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal áttelleges oldali tovább vezetése mellett:</u></p> <p>Az autóbussz öbölpar környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.</p> <p><u>Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok kialakítása:</u></p> <p>Körforgalmak létesítése: Család utcán, a Szalag utca és Belső körúti csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbusszmegálló öbölbe történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	2020 05.ában befejeződött a kerékpáros létesítmények kivitelezése a Sóstógyógyfürdő településrészen, valamint a Család utcán is elkészült a két

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>körforgalmi csomópont a Szalag utca és a Belső körút kereszteződésében 2020 09.éig.</p> <p>A pályázat beadásakor a projekt műszaki tartalmát képezték a Kállói út-Mikszáth Kálmán utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kialakítása, valamint a Belső körút - László utca csomópontjában jelzőlámpás forgalomszabályozás bevezetése.</p> <p>A Kállói út-Mikszáth Kálmán utca kereszteződés engedélyes terveinek leszállítását követően körvonalazódott ki, hogy a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása elem megvalósításával a kiinduló állapottól kedvezőtlenebb állapot alakulna ki, így a projektelem megvalósítása elhagyásra került.</p> <p>A Belső körút-László utca csomópontjában kialakításra kerülő jelzőlámpás forgalomirányítás várhatóan egy új pályázat keretében fog megvalósulni. A Támogatási Kérelem beadására 2021. februárjában került sor. Jelenleg a konzorciumi szerződés előkészítése zajlik tekintettel arra, hogy a beruházás állami tulajdonú országos közutat érint.</p> <p>Az elhagyott projektelemek helyett, a pályázat maradvány összegéből (bruttó 293.394.876 Ft) a Tiszavasvári úti felüljárón a Varsó utca-Derkovits utca közötti szakaszon kerékpáros létesítmény megvalósítása tervezett. A tervezési szerződés 2021. februárjában aláírásra került, az engedélyes tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2021. 10. hónapja, a kiviteli tervek elkészítésének határideje: 2021. 11.e.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

24. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002
Projekt tervezett összköltsége:	396.840.630 Ft
Igényelt támogatás összege:	396.840.630 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 13.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje), • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, • SECAP elkészítése. <p>A projekt keretén a hatályos Támogatási szerződésben foglaltak szerint az alábbi intézmények energetikai korszerűsítésére került sor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tündéerkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - nagy épület) 2. Tündéerkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület) 3. Tündéerkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.) 4. Tündéerkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.) 5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 6. Jósza András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A kiviteli tervek birtokában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás 2019. 01. 29-én megindításra

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>került. A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződések 2019. 04. 15-én (Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épülete), valamint 2019. 05. 2-án (óvodai intézmények) megkötésre kerültek. A kivitelezési munkálatok 2019. 10.éig minden esetben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került lezárásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tündéerkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely – 2019.08.06. • Tündéerkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény kis és nagy épülete – 2019.08.13. • Tündéerkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely – 2019.08.13. • Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület – 2019.10.09. <p>A projektfejlesztéségi Támogatási szerződésmódosítás igény 2020. 04. 9. napján benyújtásra került, mely visszavonásra került, ugyanis új megvalósítási helyszín kerül beépítésre a projektbe a projektben fel nem használt összegének felhasználására. A műszaki tartalomváltozás okán a benyújtott mérföldkövek elutasítását kértük.</p> <p>A projekt részét képező Jósa András Múzeum esetében a tervezés során műszaki problémák keletkeztek, melyek megoldásának időigényre való tekintettel (tervezés előtti vizsgálatok, tervezés), valamint forráshiány miatt a projektfejlesztéségi Támogatási szerződésmódosítás alkalmával leválasztásra került a projektből, a költségek átcsoportosításra kerültek a projekt keretében korszerűsített épületekre, a fel nem használt támogatási összeg terhére új projektelemek kerültek bevonásra. Ezen körülmény rendezésének időbeli elhúzóására tekintettel a projekt mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma Támogatási szerződésmódosítás keretében módosításra került.</p> <p>A maradvány összegből a VMKK Mandabokor Telephely kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezésre irányuló közbeszerzés 2021.05.20-án elindult. Az ajánlattételi határidő 2021.06.11. A tervezői költségbecslés alapján a rendelkezésre álló maradvány összeg felhasználása nem történik meg maradéktalanul, ezáltal további projektelemek bevonásra kerültek. Napelemek kerülnek felhelyezésre maximum háztartási (max. 50 kW) kiserőmű (HMKE) méretben az alábbi Önkormányzati intézményekre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Nyíregyháza, Árok u. 48. sz., 429/2 hrsz.) • Nyíregyházi Arany János Általános Iskola, Kollégium és Diákotthon Szőlőskerti Tagintézménye (Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. sz., 16004 hrsz.) • Technológiai Transzfer Központ (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 14. sz., 31653/15 hrsz.) • Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. sz. 31653/1 hrsz.)
--	--

	<p>A fotovoltaikus rendszer kialakításához szükséges tervek elkészítéséhez az árajánlatkérések 2021.05.20-án kiküldésre kerültek.</p> <p>A projekt befejezésének határideje 2021. 12. 31. napjáig meghosszabbításra került.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

25. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem” TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
Projekt tervezett összköltsége:	627.227.209 Ft
Igényelt támogatás összege:	627.227.209 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	2018. 01. 1.- 2021. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.) • Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a) • Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 1/D.) • Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 13.) • Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.) <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje), • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, • Megújuló energia hasznosítás (napelem rendszer telepítése).
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	2019 őszére minden kivitelezési munka befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak. A műszaki átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került lezárásra:

<p>kifizetési kérelmek):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.) 2019.08.30. • Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a), 2019.09.25. • Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 1/D.) 2019.10.03. • Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 13.), 2019.08.30. • Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.) 2019.08.30. <p>A projekt befejezésének határideje 2021. 12. 31. napjáig meghosszabbításra került. A pályázatban rendelkezésre álló maradványösszegeből napelemek kerülnek felhelyezésre maximum háztartási (max. 50 kW) kiserőmű (HMKE) méretben az alábbi Önkormányzati épületekre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye (Nyíregyháza, Alma u. 70. sz., 9655/1 hrsz.) • MTMI Élményközpont épülete (Nyíregyháza, Báthori u. 20. sz., 6266/1 hrsz.) <p>A kialakítandó fotovoltaikus rendszer kapcsán a tervezésére irányuló árajánlatkéresek 2021.05.20-án kiküldésre kerültek.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

26. adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM” TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	bruttó 444.762.004 Ft
Támogatás összege:	bruttó 407.800.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	Kezdet: 2018. 01. 16. Befejezés: 2021. 05. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018. 01. 15.
Kapcsolattartók:	Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsmnt Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító intézmények komplex felújítása valósult meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan - Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan (jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően meglévő orvosi praxisok és védőnői szolgálatok áthelyezése történik meg) <p>A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátását biztosító Egészségügyi Centrum kialakítása is megvalósult:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza, Tokaji út 3. (később 1/d.) szám alatti Albérlők Háza földszinti épületrészének átalakítása <p>A pályázat keretén belül az infrastrukturális fejlesztéssel érintett intézményekben, valamint valamennyi védőnői szolgálatban jelentős eszközfejlesztés is megvalósul.</p>

	<p>Az intézmények felújítása, illetve építése során akadálymentesítés is megvalósul, továbbá az újonnan épülő intézményhez a gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt keretében az alábbi 3 helyszínen valósít meg infrastrukturális fejlesztést:</p> <p>Nyíregyháza, Fenyő u. 1.</p> <p>Nyíregyháza, Csillag u. 4-6.</p> <p>Nyíregyháza, Tokaji út 1/d.</p> <p>A Fenyő utcai beruházás 2020. 04. közepén, a Csillag utcai beruházás 2020. 09.ben, majd a Tokaji úti beruházás 2021. 01.ban fejeződött be. Az intézményeket az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság már használatba is vette. Minden helyszín tekintetében, az ott működő egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges eszközök is beszerzésre kerültek.</p> <p>A projekt megvalósítása 36.962.004 forint többlet költséget eredményezett, amelynek támogatásból való finanszírozására plusz forrás iránti igény került benyújtásra. A kérelem elbírálása folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

27. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA – CSALÓ KÖZ CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
Projekt tervezett összköltsége:	1 121 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 121 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. 03.1. – 2021.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018. 04. 6.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése; 2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz – Móricz Zsigmond utca között. <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti átépítések tervezettek.</p> <p>A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése, autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparók között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, autóbuzsmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A Szarvas utca kivitelezése 2019.11.15-én befejeződött. A jogerős használatba vételi engedélyt ezen utca vonatkozásában 2020 06.ában kapta meg az Önkormányzat.</p> <p>A Korányi F. utca beruházás kivitelezésének 1. és 2. szakaszában burkolat felújítási, útszegélysor építési, hiányzó járda szakasz építési, autóbuszöblök</p>

	<p>szabványosítási, valamint csapadékvíz rendszer korszerűsítési munkálatok 2019-ben megtörténtek. A Korányi – Kosbor utcai körforgalomtól a Korányi u. 52 számig, mintegy 600m-es szakaszon, valamint a Korányi Frigyes – Sóstóhegyi úti elágazástól a Korányi u. 77 sz.-ig további 1900m-en.</p> <p>A beruházás következő kivitelezési szakasza, a Csaló köz körforgalom megépítése szintén befejeződött. A kivitelező 2020.09.23-ai dátummal a körforgalmat készre jelentette, mely azt is jelenti egyben, hogy e dátummal indult a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>A szükséges forgalomba helyezési engedélyek rendelkezésre állnak.</p> <p>A projekt pénzügyi elszámolása naprakész, minden kifizetési kérelem jóváhagyása megtörtént.</p> <p><i>A projektben keletkezett mindegy 63.000.000,- Ft maradvány terhére új projektelem kerül bevonásra, a tervezés megkezdődött a Korányi F. utca – Csaló köz keleti ágán a meglévő kétoldali járda felújítása kapcsán.</i></p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

28. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	"GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁST ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN" TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
Projekt tervezett összköltsége:	999 500 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	999 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. 01. 1. – 2021. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Megkötés: 2018.02.12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között; • Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig; • Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i körforgalomig; • Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig; • Blaha Lujza sétány felújítása; • Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig; • a Széchényi utca felújítása a Nagykörút és a Szarvas utca között. <p>A különböző helyszíneken burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparok között szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése történt meg, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A kivitelezésre kiírt közbeszerzés során az ajánlatok értékelésének eredményeként az alábbi 5 részben a kivitelezési szerződések 2019. 06. 14. napján megkötésre kerültek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. rész Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között; - 2. rész Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig;

	<ul style="list-style-type: none"> - 3. rész Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i körforgalomig; - 4. rész Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig; - 5. rész Blaha Lujza sétány felújítása. <p>A munkaterületek átadását követően a kivitelezési munkák 2019.06.17-én megkezdődtek és 2019. 10.rel befejezőleg minden szakasz esetében lezárultak.</p> <p>A végrehajtott fejlesztések összesen közel 3 km útpálya, 700 m járdaszakasz és több mint 500 m kerékpárút megújulását eredményezték, melyek hozzájárulnak a nyíregyházi közlekedési infrastruktúra hálózatos fejlesztéséhez.</p> <p>A projektbe új műszaki tartalom, illetve új megvalósítási helyszín bevonását tervezzük, hogy a költségvetésben fennmaradó 440 639 218 Ft összeget fel tudjuk használni.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakasz a Széchényi utca burkolat felújítása a Nagykörút és a Szarvas utca között. A beruházás során többek között megvalósul az útburkolatfelújítás, a gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele, csomópontátépítés, autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, gyalogossziget, járda, parkolóhely és zöldfelület rekonstrukció.</p> <p>Jelenleg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, valamint kezdeményeztük a Támogatási Szerződés módosítását az új műszaki tartalom bevonása miatt.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – II. ÜTEM” TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
Projekt tervezett összköltsége:	995 535 608 Ft
Igényelt támogatás összege:	995 426 058 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés 2021.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 10. 30.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) • Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.) • Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.) • Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.) • Eszterlác Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) • Eszterlác Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.) • Eszterlác Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.)

	<p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> ○ felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) ○ udvar, játszóudvar felújítása ○ szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása ○ tornaszoba fejlesztés • Eszközbeszerzés, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> ○ a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök ○ informatikai eszközök, berendezések • akadálymentesítés • szórt azbeszt mentesítés • energiahatékonysági intézkedések
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2019. 02.28. és 03.4. között írtuk alá. A beruházások minden intézmény tekintetében határidőben megvalósultak. 2019. 09. 2-től mind a 8 intézmény fogadta az óvodásokat és a bölcsődéseket. A munkálatok 5 intézményben 2019. 08. 31-ig fejeződtek be, 3 helyszínen (a Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa úti Telephelyén, a Tündérvilla Keleti Óvoda Margaréta Tagintézményében, valamint a Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézményében) pedig 09. közepéig zajlottak még külső munkálatok, az óvodai nevelés zavartalan biztosítása és a gyermekek biztonságának maximális védelme mellett.</p> <p>2019. 10. 25-én az Önkormányzat többlétszámú támogatás iránti kérelmet adott be a Közreműködő Szervezet részére a megvalósítás során felmerült plusz költségek finanszírozására, amelyet a Kormány a 1243/2020. (V. 18.) Korm. határozatával jóváhagyott.</p> <p>A Tündérvilla Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény kivitelezési szerződését 2020. 05. 25-én írtuk alá. A munkálatok 2020. 10.ében fejeződtek be az óvodai nevelés zavartalan biztosítása mellett.</p> <p>A pályázatnak köszönhetően a bölcsődei-óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzésére is sor került. Önkormányzatunk az intézmények igényfelmérését követően kül-és beltéri játszóeszközöket, bútorokat, konyhai és számítástechnikai eszközöket, textíliákat, sósobát, valamint légtisztító berendezéseket szerzett be.</p> <p>A beruházás valamennyi megvalósítási helyszínen befejeződött, a projekt hamarosan zárul.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.9-17-2018-00005
Projekt tervezett összköltsége:	1 444 603 078 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 444 603 078 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdet és befejezése:	Kezdet: 2018. 10. Tervezett befejezése: 2021. 10.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018.12.19.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Szökőkútspark kialakítása az AQUARIUS élményfürdő előtti parkban > Kerékpárkölcsonzó és szerviz pont kiépítése > Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és AQUARIUS Élményfürdő előtti szakaszokon – opciós tétel > Nyilvános WC pontok telepítése > Zöldfelület rekonstrukció, öntözőhálózat kialakításával > Játsszótér rekonstrukció - Trambulinpark kialakítás > A Tófürdő és a Székelykapu előtti szökőkutak összekötése > Mobil árusító pavilonok és zenepavilon beszerzése > Új parkolók kialakítása a Hunguest Hotel előtti szakaszon <p>A projekt a Magyar Turisztikai Ügynökséggel konzorciumban kerül megvalósításra.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A beruházáshoz kapcsolódó tervezés 2019-2020 folyamán történt.</p> <p>A tervezés során a tervezési program módosítására került sor, ugyanis az előzetes költségbecslés szerint a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló fedezet nem elegendő a teljes beruházás megvalósítására. Az eredeti tervezési program teljes egészében megtervezésre került, viszont az eredeti tervezési program egy része is opciós tételként került kiírásra közbeszerzésre, illetve új műszaki tartalom meghatározására is sor került, mindezek miatt a tervezési szerződés teljesítési határideje módosításra került 2020. 01.ra. A tervezés határidejének újabb módosítására került sor a tervtanácsi vélemény</p>

	<p>kiadását követően, aminek eredményeként 2020. 07.ban került szállításra a végleges kiviteli terv és az engedélyek.</p> <p>2020. 07. 30-án lakossági fórumot tartottunk a projekt kapcsán. Önkormányzatunk 2020 10.ében közbeszerzési eljárást indított el. Az eljárást követően 2021. 03.4-én aláírásra került a vállalkozási szerződés a KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársasággal. A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja, aminek legkésőbbi határideje a munkaterület átadását követő 150 naptári nap A projekt megvalósítása érdekében 2020. 12. 23-án a Támogató irányába nettó 452 273 209 Ft többletforrás iránti kérelemmel fordult Önkormányzatunk. Magyarország Kormánya a 1248/2021. (V. 6.) Korm. határozat alapján további 452 273 209 Ft támogatást biztosított a projekt megvalósítására. Ezt követően NYMJV Önkormányzatának képviselője a 2021. 03.4-én aláírt vállalkozási szerződés hatálybaléptetéséről döntött. A Kivitelező részére a munkaterület átadása megtörtént 2021. 05. 11-én.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„ÉRTÉKÜNK A CSALÁD, ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉG!” CSP-CSBM-19-0070
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2019.08.01 Befejezés: 2020.09.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2019.10.01.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az eredetileg tavaszi, kora nyári időszakra tervezett programjaink megvalósítása a lakosság egészségmegóvása érdekében bevezetett járványügyi intézkedések betartása érdekében veszélybe kerültek. A kialakult helyzetben megváltoztak a szükségletek, a szülők leterheltebbé váltak a gyermeknevelési- és a tanulássegítő teendők megnövekedésével. Bevezetésre került a munkahelyi gyermekfelügyelet, amelyet egész nyáron működtetni kívánunk, valamint igény jelentkezett a szünidei családbarát táborok megrendezésére. Ezekkel az intézkedésekkel a teljes nyári időszakot lefedjük. A gyermekfelügyelet szolgáltatásban eszköz- ill. alapanyag szükséglet van, a táborokban pedig étkezés biztosítása és programok szervezése szerepel a céljaink között. A módosított programok illeszkednek az eredeti célokhoz. Kezdeményeztük a projektterv módosítását, amelyet a Támogatáskezelő 2020.06.02-án jóváhagyott.</p> <p>Módosított programok:</p> <p>A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomag valósult meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése 6. Családbarát táborok szervezése 7. „Ne csak a mának élj” – fenntarthatósági akció 4. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése <p>A gyermekfelügyelet során, a jogszabályi előírásoknak megfelelően naponta egy helyiségben maximum 5 gyereket fogadtunk. A munkanapokon biztosított</p>

	<p>szolgáltatás alatt a gyermekek az aktuális tanulási feladataik mellett kézműves foglalkozásokkal, készségfejlesztő és x-box játékokkal töltötték.</p> <p>A program időtartama: 2020.06.02-2020.08.31.</p> <p>5. Családbarát táborok szervezése</p> <p>A hivatalunk munkavállalóira vonatkozó statisztikai adatok alapján indokolt, hogy a 14 év alatti gyermekeket nevelő családok számára az iskolai szünetekben napközis szabadidős programokat szervezzünk. Célunk, hogy a programsorozattal elősegítsük az önkormányzati munkavállalók tehermentesítését, és csökkentsük a szülői frusztrációt a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban.</p> <p>A nagyszámú érdeklődés miatt, illetve a járványügyi megelőző szabályoknak megfelelően két csoportra bontottuk a gyermekeket, ügyelve arra, hogy minden programelemet mindenki igénybe tudjon venni.</p> <p>A teljesség igénye nélkül, a gyermekek részt vettek „Minecraft táborban”, élménylovészeten, lovas programon, kulturális- és egészségfejlesztési programokon.</p> <p>A programok megvalósulásának ideje: 2020.06.16-2020.06.26. (9 munkanap) 2020.08.17-2020.08.28. (8 munkanap)</p> <p>6. „Ne csak a mának élj” – fenntarthatósági akció</p> <p>Önkormányzatunk családi cserjeütemezési akcióra invitálta a munkavállalóit, amellyel hozzájárul városunk levegőjének tisztításához. A jövő generáció számára példamutatással tartozunk, ezért a zöld területek kialakításában kívánjuk a hasznosság és a közösségfejlődés érzését erősíteni kollégáinkban.</p> <p>A program megvalósulásának ideje: 2020.08.28.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az összes programelem megvalósult 2020.08.31-ig. A projekt szakmai- és pénzügyi beszámolójának benyújtási határideje 2020.10.31.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

32. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	"FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS – A HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTTHON REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL" TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005
Projekt tervezett összköltsége:		nettó 951 141 580 Ft
Igényelt támogatás összege:		nettó 946 327 055 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2018. 05. 1. – 2021. 08. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		2018. 05. 28.
Projektvezető (név, osztály):		Kósa Árpád, projektvezető Kirják Róbert – projekt szakmai vezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található Helyőrségi Művelődési Otthon (régii Tiszti Klub) felújítására, megújítására.</p> <p>A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira épülő új vonzerő létrehozására, a Helyőrségi Művelődési Otthon épületének komplex felújítására, az alábbiak szerint:</p> <p><u>Színháztörténeti múzeum</u> kialakítása, ahol a színháztörténet egyes korszakainak élményszerű bemutatását célozza meg az az értékteremtő kezdeményezés, amely szerint egy korszerű, interaktív, installációs, szimulációs látogatóteret hozunk létre. A tárlatot különböző installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítik ki a tervek szerint, többnyelvű audionarrációval. Emellett bemutatjuk a különböző korok jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhat ezekbe az ún. fotófalakba, s lefényképezteheti magát bennük. Az attrakcióban különböző élményelemeket jelentő technikai fejlesztések (pl. holoprojektor stb), interaktív bemutatói formák kialakítása is megtörténik.</p> <p>Fő attrakcióhoz szorosan kapcsolódó <u>Pódiumszínpad</u> kialakítása is megtörténik, ahol a különböző színházi korok reprezentatív, szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival találkozhatnak, ily módon kiegészítve az egyetemes színháztörténeti múzeum virtuális anyagát, valódi turisztikai „élményútvonal” létrehozásával.</p> <p>A színház szellemében kialakításra kerül egy bisztró és egy kávézó is, valamint jegyárusítás (csak és kizárólag Színháztörténeti múzeum, Pódiumszínpad, Rendezvényterem), illetve ajándéküzlet-ajándéktárgyak árusítása is lehetővé válik.</p>

	<p><u>Szakmai együttműködés megvalósítását</u> is tervezzük (a Pályázati Felhívás 3.4.1.1/I./I. pontja értelmében) más helyi attrakciókkal, turizmusban érintett szervezetekkel, melynek keretében elérhetőek lesznek például a vendégfogadó térben, ezen egyéb turisztikai attrakciókkal kapcsolatos információk, képeslapok, térképek stb.</p> <p>Rendezvényterem kialakítása.</p> <p>A projekt részét képezi a turisztikai attrakció kialakításához szükséges eszközbeszerzés és az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése (szükséges parkolószám és elektromos töltőállomás kialakítása, zöldfelület rendezés stb).</p> <p>A fő funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentik, természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatásokkal, élményelemeket jelentő technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A kivitelezés készültsége elérte a 100%-ot, a záró műszaki átadás-átvételre 2021. 03.30-án került sor mindkét ütem tekintetében (I. ütem-maga az épület felújítása, II. ütem-parkoló- és záportároló kivitelezése).</p> <p>Az eszközbeszerzés keretében a drapériák, a bútorok és a színpadtechnikai eszközök leszállításra kerültek 2021. 05. 20-ig, jelenleg a digitális és tárgyi installációs eszközök beszerzése zajlik. A projekt zárása: 2021. 08. 31.</p> <p>A projekt kapcsán plusz forrásigény került benyújtásra nettó 190.679.495 Ft értékben a Pénzügyminisztérium részére, amely 2021. 05. 14-én pozitív elbírálásban részesült.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

33. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	VÁROSRESZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
Projekt tervezett összköltsége:		bruttó 377.352.121 Ft
Igényelt támogatás összege:		bruttó 268.100.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2019.01. 1. – 2020. 02.29.
Támogatói Okirat dátuma:		2019.02.27
Kapcsolattartó (név, osztály):		Vajda Mariann -Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>Jelen projekt keretén belül az alábbi épületek és játszótér felújítása valósul meg:</p> <p>Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.): Épület felújítása.</p> <p>Alvégesi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz: 4617): Épület felújítása.</p> <p>Robinson domb (4400 Nyíregyháza – Jóságáros; Hrsz:2263/169): Többfunkciós közösségi, rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása. Az említett ingatlanokon az alábbi felújítás, fejlesztés valósult meg:</p> <p><u>Kölyökvár</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pincefalak talajnedvesség elleni szigetelése, - Födém szerkezetek megerősítése - Tetőszerkezet felújítása és tetőfedés - új Padlóburkolatok - Falfelületek festése - Homlokzatburkolatok javítása, festése - Nyílászárók cseréje - Fűtési rendszer korszerűsítése - részleges akadálymentesítés, földszinti akadálymentes vizesblokk kialakítása -világítótestek korszerűsítése <p><u>Alvégesi Művelődési Ház</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetőszerkezet felújítása és tetőfedés - Falburkolatok festése

	<ul style="list-style-type: none"> - Homlokzat hőszigetelése - Nyílászárók cseréje - Fűtési rendszer korszerűsítése <p>részleges akadálymentesítés</p> <p>A <u>Robinson domb</u> játéka elavultak, balesetveszélyesek, így azok cseréje, bővítése indokolt. A fejlesztés során egy 7,5 m szintkülönbségű, 17 m hosszú, 1,4 m széles iker terepcsúszda építése mellette futó, korláttal ellátva, és 1 m széles lépcső kialakítása, új mászóvár építése, valamint a Játzóter területen eséscsillapító gumilap burkolat fektetése történt meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Minden megvalósítási helyszínen tekintetében rendelkezésre álltak a kivitelezési tervek, így a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindult, melynek eredményeként 2019.07.09-én vállalkozási szerződéseket megkötöttük. Jelen időszakra már minden helyszínen befejeződött a kivitelezés, megvalósult az eszközbeszerzés.</p> <p>A projektben rendelkezésre álló fedezeten felül a beruházás önerőből való kiegészítésére volt szükség. Ennek az önerőnek pályázatból való finanszírozása végett plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be a támogató szervezethez 109.252.121 Ft összegben, amelynek 28 millió Ft támogatás - a CLLD keretből keletkezett maradvány – megítélésre került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

34. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/ URBACT III - TechRevolution
Projekt tervezett összköltsége:	599 933,5 EUR Ebből: Nyíregyháza MJV költségvetése: 48 282 EUR
Igényelt támogatás összege:	Összesen: 478 569,78 EUR, ebből Nyíregyháza MJV: 41 039 EUR Önerő Nyíregyháza MJV: 7 266 EUR
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018.12.04. – 2021.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 számú projekt keretében egy Technológiai Transzferközpont kialakítását tervezi, mely funkcióját tekintve nagyon hasonló a Vezető Partner jó gyakorlataként működő DMC-hez. A projekt eredményeként egy átfogó képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési modelljéhez, valamint tevékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten kidolgozásra kerülő akcióterv átfogóan be fogja mutatni, hogy milyen lépésekkel alakítható ki egy helyi szinten jól működő, a digitális gazdaság és közösség fejlesztésével foglalkozó központ.</p> <p>Várt eredmény továbbá, a projektben résztvevő vagy abba bevont helyi szakemberek kapacitásbővítése.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vezető partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság) - Projekt partnerek: <ul style="list-style-type: none"> o Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország) o Pardubice Város (Csehország) o Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia) o Vilanova Város (Spanyolország) o Piraeus Város (Görögország) o Schiedam Város (Hollandia)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A projekt első partnertalálkozására 2019. 01. 29-21. között került sor Barnsley Városában, ahol a vezető partner ismertette a projekt ütemezését, szakmai tevékenységét, elszámolások menetét, illetve egyéb adminisztratív teendőket.

	<p>Helyi szinten a szakmai tevékenységek megkezdődtek, melynek keretében 2019. 02.22-én helyi támogató csoport ülésre került sor, valamint elkészült a transzferterv.</p> <p>A projekt keretében a Vezető partner, illetve a Vezető szakértő 2019. 04.ában Nyíregyházára látogatott.</p> <p>Partnertalálkozóra került sor 2019. 05. 13-17 között Villanova-ban és 2020. 02.12-13. között Pireausban.</p> <p>A vezető és projekt partnerekkel -jelen helyzetben online formában- folyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás. Helyi szinten is folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és egyeztetések, online ULG meetingek. Jelenleg egy trilaterális találkozó szervezése van folyamatban Pardubice, és Bacau részvételével.</p> <p>A projekt kapcsán 2021.05.06-án egy on-line helyszíni ellenőrzésre került sor, az ellenőrzés eredményesen zárult.</p> <p>A COVID-19 járványhelyzet miatt a projekt 2021.06.04-ig meghosszabbításra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

35. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÓRHÁZ ÓVODA UDVARFEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM
Projekt összköltsége:	72 219 683 Ft
Támogatás összege:	72 219 683 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2017.06.01. Befejezés: 2021.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátumai:	2017. 11. 9.
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti un. pavilonos kialakítási konstrukcióban hazai forrásból. Az új óvoda 2018.09. 3-án nyitotta kapuit.</p> <p>A helyszín alapján a Tündérváros Keleti Óvoda feladatellátási helye lett eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet.</p> <p>Az új óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p> <p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> • valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik, • tornaszoba készült, sportszertárral • az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, • mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása volt szükséges, • a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít. <p>A 3 csoportszoba kialakítását az egy m²-re eső fajlagos költségek indokolták, valamint a 2015. 09. 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió forinttal, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A hazai forráshoz kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2018.06. 26-án elfogadásra került, így a hazai forráshoz kapcsolódó pályázat lezárult. A „Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projektből pedig több mint 72 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város.</p> <p>A TOP projektből 2018-ban elszámolásra kerültek a pályázat építéshez kapcsolódó arányosított költségei, a projektelőkészítés költségei közül a megalapozó dokumentum megbízási díjai és járulékai, a rehabilitációs szakmérnöki tevékenység és a kiviteli tervek készítésének arányosított költsége, a közbeszerzési szakértők megbízási díjai és járulékai, a projektmenedzsment személyi jellegű kiadásai, valamint a műszaki ellenőri tevékenység arányosított díja. A záró elszámolás során el kívánjuk számolni az udvarfejlesztéshez kapcsolódó külső eszközök beszerzését, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának vállalkozói díját, valamint a tervezői költség külső udvar fejlesztésére vonatkozó arányosított részét is.</p> <p>2020-ban a nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek is befejeződtek, a projekt fizikai zárása folyamatban van.</p> <p>Az óvoda földterülete (ingatlan) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása megtörtént.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

36. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT” (CROSS-BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)
Projekt tervezett összköltsége:		280 805,49 EUR NYMJV összköltségvetése ebből 2 747,10 EUR
Igényelt támogatás összege:		NYMJV költségvetés megbontás ERFA támogatás mértéke (90%): 29 472,39EUR Nemzeti társfinanszírozás mértéke (5%): 1637,35 EUR Önerő mértéke (5%): 1 637,36 EUR
Támogatási intenzitás (%):		95 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2019. 10. 1. – 2021. 04. 30.
Támogatási megkötésének dátuma:	Szerződés	2019. 10. 1.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Szenes Zoltán, Szociális és Köznevelési Osztály Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az elektromos autók töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai célpontja közelében. A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási hálózat kialakítása. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft” tevékenységek megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre töltőállomás. A projekt főbb tevékenységei: <ul style="list-style-type: none"> - Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a belvárosi parkolóknak. - Oktatási események szervezése a partnervárosokban, iskolákban a környezettudatosság növelésére. - Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a jövő városainak megtervezéséhez. - Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése, ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok),		A projekt kapcsán az Önkormányzatot érintő feladatok elvégzésre kerültek (nyilvánosság, fórumok szervezése, motorok beszerzésre

beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	kerülte), jelenleg elszámolás benyújtása szükséges, amennyiben az IMIS Plusz rendszer megnyitásra kerül.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZÁN MEGVALÓSULÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÓI OKIRAT SZÁMA: BMÖGF/344-3/2019.
Projekt tervezett összköltsége:	1.000.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	1.000.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2019.02.01. Befejezés: 2021.06.29.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	2019.03.07.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tervezett fejlesztései:</p> <p>Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópontban körforgalmú csomópont létesítése:</p> <p>A Stadion utca felől jelentős balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca - Kótaji út is jelentős forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett szakaszon gyalogkerékpáros létesítmények, valamint autóbusszmegállók is találhatóak, ezért körforgalom megvalósítása tervezett. Megvalósulnak továbbá a közmű védelembhelyezések, kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési, valamint parkolási létesítmények, átvezetések, zöldfelületet rendezés, valamint az átalakuló csomópontok térvilágítása.</p> <p>A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák és térburkolatok egységes kialakítását megvalósító akadálymentesített kialakítású áttervezése mellett:</p> <p>A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció valósult meg. A tervezési szakasz határa a belső park felőli útszegély, valamint az út épületek felőli szegélysora, ill. az épületek. A park koncepciójához illeszkedő közlekedési létesítmények átépítése, valamint a szükség szerinti csapadékvíz elvezetési létesítmények megvalósítása történik meg. A gyalogos átvezetési pontoknál kiemelt térkő útburkolat, a teret határoló utaknál pedig - az akadálymentesített és homogén burkolatfelület biztosítása, közműkiváltási</p>

	<p>igények és új pályaszerkezet építési igények csökkentése érdekében - aszfalt burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek melletti járdák vegyes anyaghasználatúak és állapotúak, ezért itt, valamint a park felé vezető járdáknál is homogén, akadálymentes térkő járdaburkolat kialakítása valósul meg. A parkokat határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernő u.) történő csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet tartottuk meg. A felújítás eredményeként a Színház utca és Malom utcán a forgalmi iránya változik.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Benczúr-Bessenyei terek körüli utak és járdák rekonstrukciójának kiviteli tervei leszállításra kerültek, melyet követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárása 2020. 03.12-én megindításra került. Az eljárás sikeresen lefolytatásra került, az eredményről szóló tájékoztató 2020. 05. 22. napján került kiküldésre. A kivitelezési szerződés aláírására 2020. 06. 3. napján került sor, a kivitelezési munkálatok 2020. 06. közepén megkezdődtek, a szerződéses határidő 2020. 11. 30., a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. 12. 15. napján zárult.</p> <p>A beruházás során a park korábban kialakított koncepciójához illeszkedő közlekedési létesítmények átépítésére, valamint a szükség szerinti csapadékvíz elvezetési létesítmények megvalósítására került sor. A parkokat határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernő u., Bátori u.) történő csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet tartottuk meg. A felújítás eredményeként a Színház utca és Malom utca forgalmi iránya megváltozott oly módon, hogy a Színház utca a Bessenyei tér irányába, a Malom utca a Bessenyei tér felől lett egyirányú. A forgalmi rend változása és a kiemelt küszöbök kialakítása mellett a tereket körül ölelő utak 30 km/s sebességű zónává alakultak, melyek a forgalomcsillapítását és a park rekreációs funkciójának növelését eredményezik. A Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópont kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont tekintetében az építetói feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki 2018. 05. 5. napján. A projektelem területének egyes részei tekintetében állami érintettség áll fent, az 1374 hrsz-ú országos közút vagyongazdálkodója a Magyar Közút Nonprofit Zrt, az 1389/4 hrsz-ú ingatlan vagyongazdálkodója a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a szerint állami tulajdonban lévő országos közutak építetője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt., illetve az országos közutak közútkezelője, azaz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lehet, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jelöl ki. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódja az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. 01. 21. napján kelt, KIFEFF/9786/2021-ITM iktatószámú levelében az NFM 2018. 05. 15. napján kelt, KIFEFF/31025-1/2018-NFM iktatószámú építetői kijelölését megmódosította, az építetói feladatok ellátására a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jelölte ki.</p> <p>Az állami érintettség, valamint az építetői kijelölés okán Önkormányzatunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumi partnerként történő bevonását tervezi.</p>

	<p>A konzorciumi megállapodás keretében a támogatás egy része átadásra kerül a Magyar Közút NZrt. részére, illetve a megállapodás értelmében Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Magyar Közút NZrt. közös ajánlatkérőként bonyolítja le a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. A Magyar Közút NZrt. a kivitelezés során építetési szakfelügyeletet biztosít. Ennek okán az átadott pénzüsszegekről szóló számlák a részére kerülnek kiállításra. 2021. 03.31. napján jóváhagyáskérésrel fordultunk a Belügyminisztérium irányába a Magyar Közút konzorciumi partnerként történő bevonására, amely kérelmünket 2021. 04. 30-án érkezett levelében a Belügyminisztérium jó is hagyott.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedély 2021. 04. 27-én megérkezett..</p> <p>Az Önkormányzat kérelmet nyújtott be a felhasználási határidő meghosszabbítása érdekében, amely kérelmet a Támogató jóváhagyott, így a támogatás felhasználásának végső határideje 2021. 12. 31.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Tekintettel arra, hogy a Magyar Közút konzorciumi partnerként történő bevonását a projektbe jóváhagyta, jelenleg a konzorciumi megállapodás és a mellé megkötni szükséges támogatási szerződés előkészítése, szakmai, jogi és pénzügyi egyeztetési zajlik.</p>

38. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/ A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FEJLESZTÉSÉNEK 2. ÜTEME MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt tervezett összköltsége:	400.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	400.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018.09.17. – 2021.05.29.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019. 07. 22.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Kállay-kúria felújításának II. üteme az I. ütemben felújított épülethez nyaktaggal kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által használt), 1959-ben épített földszint, valamint egy emeletes, lapostetős, jelenleg üresen álló épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására irányul.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII.21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott részének felújításának támogatása érdekében született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint összegű forrást biztosított. A Kállay-kúria felújításának 1. üteme 2017-ben befejeződött. A beruházás 2. ütemének költségigénye az MNV Zrt. előzetes becslése alapján mintegy bruttó 399 millió forint.</p> <p>Az 1209/2018. (IV. 5.) számú, az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozat szerint a Kállay-kúria épületegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások megvalósítója az Önkormányzat legyen.</p> <p>2018. 09. 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat tulajdonába került, a tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba vételt 2018. 09. 19-én jegyezték be.</p> <p>Az 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat alapján a Kormány hozzájárul a Kállay-kúria felújításához - a korábbi 964,5 millió forint helyett - összesen 994.000.000 Ft költségvetési</p>

	<p>forrás biztosításához, melyből a Beruházások második üteméhez szükséges, de legfeljebb 400.000.000 Ft többletforrást biztosít. A határozat értelmében a Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások az Ingatlanok egy helyrajzi szám alá történő összevonásából kialakuló ingatlanon valósuljanak meg, mellyel lehetőség nyílik az egyéb helyiségek, raktárak lebontására és az így felszabaduló helyen parkolók, kerékpártárolók, illetve csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetve a Miniszterelnökséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával, előterjesztést készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása II. ütem” címmel. A projekt megvalósítására létrejött Támogatói Okirat 2019. 07. 22. napján lépett hatályba.</p> <p>A teljes munkaterület biztosítására 2019. 10. 4. napjától került sor. Ezen okból kifolyólag a kivitelező önhibáján kívül 80 napos késedelembe esett, melynek értelmében póthatáridőtűzés keretében a kivitelezés határideje 2020. 04. 9. napjáig meghosszabbításra került.</p> <p>A tervezett „Nyíregyháza város története című kiállítás” látványkoncepciójának elkészítésére ötletpályázat került kiírásra. A látványtervek elbírálása megtörtént, a koncepció kidolgozásra került.</p> <p>A Támogatói Okirat 1. sz. módosítása 2020. 02.28. napján került kiállításra, melyben a projekt határideje 2020. 06. 30. napjáig meghosszabbításra került.</p> <p>A projekt megvalósítása során keletkezett maradvány összeg felhasználására további eszközök beszerzése történt meg.</p> <p>A kivitelezési munkák befejeztével a sikeres műszaki átadás-átvételre 2020. 05. 11. napján megtörtént. A jogerős használatbavételi engedély kiállítására 2020. 07. 4. napján került sor.</p> <p>Jelenleg a projekt zárása folyik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”
Projekt tervezett összköltsége:	28 280 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	28 280 000 Ft
Önerő összege:	A 2. évtől kezdődően a teljes körű Casco biztosítás éves költsége ~ 290 000 Ft a két gépjárműre, valamint a teljes körű gépjármű felelősségbiztosítás éves költsége ~ 150.000 Ft a két gépjárműre
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019.02.01. – 2022.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019. 05. 9.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A támogatás általános célja, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjedjenek el először. Valamint NYMJVÖ számára fontos a lakosság irányába történő szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati, hivatali dolgozók elektromos gépjárművel történő közlekedése.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2018. 12. 18-án került benyújtásra. Támogatói döntés az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 2019.02.12-én született. A Támogatási Okirat 2019. 05. 9-én került aláírásra, a 100%-os támogatási összeget, egyösszegben 2019. 05. 15-én kaptuk meg. A projekt előkészítése megkezdődött. A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a Duna Autó Zrt. lett. Az elektromos gépjárművek beszerzése kapcsán a teljesítési határidő az 5 személyes Nissan Leaf gépjármű esetében 3 hónap, a 7 személyes Nissan e-NV200 Evalia esetében pedig 8 hónap. A Duna Autó Zrt. mindkét autó beszerzése kapcsán előteljesített, az 5 személyes gépjárművet 2019. 09. 17-én, a 7 személyes gépjárművet pedig 2019. 10. 4-én szállította. A fenntartási időszak végéig, minden év 06.30-ig monitoring beszámolót kell küldenünk az ITM részére.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	105.516.400 Ft
Támogatás összege:	előkészítési támogatás összege 105.516.400 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. 01.01. Befejezés: 2021. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2019. 09.04.
Kapcsolattartó	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Mesekert ötlettel egy olyan élményparkot kívánunk kialakítani, amely minden területen élményt nyújt a látogatónak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, legyen szó, játékról, izgalomról vagy akár gasztronómiai élményről, vagy csupán csak egy nagy sétáról a mese világában.</p> <p>A minőségi és biztonsági előírások legmagasabb szintű betartása mellett kerül megvalósításra a park.</p> <p>A Mesekert épületeinek, játékelemeinek igényessége, megjelenése a népmesék, a közkinccsé vált világmesék hangulat- és formavilágát idézik meg.</p> <p>A Sóstói Múzeumfalu közvetlen szomszédságában, telekösszevonást követően a 0294/50 hrsz.-on található a fejlesztési terület, amely terület nagysága 26.439 m². A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szabályozási tervében, a fejlesztési terület övezeti besorolása szerint, a telken a tervezett fejlesztési elemek kialakítása a városrendezési előírásokkal összhangban van. A megvalósításba bevont telken a szabadidős-szórakoztató park területrésze növelhető, illetve a szükséges közönségforgalmi parkolóhálózat kiépítése biztosítható. A telek kedvező pozíciója biztosítja a tervezett fejlesztés kompromisszummentes, északi irányba történő, későbbi bővítési lehetőségét.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Sóstói Múzeumfalú fejlesztése – Mese kert projekt” elnevezésű (Támogatási okirat száma: GF/SZKF/563/9/2019) projekt megvalósítására 105.516.400,- Ft támogatást biztosított, amely támogatás a projekt előkészítésének költségeire nyújtott fedezetet (engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, ingatlanvásárlás, közbeszerző finanszírozása, megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása).</p> <p>2021. 04. 30-án benyújtásra került a TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00009 azonosítószámú, „Turizmusfejlesztés keretében Mese kert megvalósítása Nyíregyházán” című projekt támogatási kéreleme. A pályázati kérelemben 3 000 000 000,-Ft került igénylésre a Mese kert projekt sikeres megvalósítása érdekében. A Magyar Államkincstár 2021. 05. 7-én tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a támogatási kérelem jogosultsági vizsgálatát elvégezte, jelenleg a támogatási kérelem tartalmi értékelése zajlik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

41. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2021. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
Projekt összköltsége:	5.000.000 Ft
Támogatás összege:	5.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2021. 01. 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020. 12. 20.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, ETT igazgató Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevont magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata • Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újrászervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaihoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi	

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázat az Európai Határvárosok ETT működési költségeinek fedezésére nyújt támogatást.</p> <p>A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, magyar, illetve román projektmenedzser, felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja). A támogatás további lehetőséget biztosít honlap fenntartásra.</p> <p>Folyamatos a kapcsolattartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETT műhely találkozókön képviseltetni magát.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL - BETTER INTERREG EUROPE
Projekt tervezett összköltsége:	1.379.739 EUR ebből Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR
Igényelt támogatás összege:	ERFA 85%: 148 454,20 EUR Nemzeti társfinanszírozás 10%: 17 465,20 EUR Önerő 5%: 8 732,60 EUR
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.07.01.Befejezés:2023.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019. 05. 20. (Interreg) TSZ 2020. 07. 20. (Pénzügyminisztérium, Széchenyi Programiroda) Társfinanszírozási TSZ
Kapcsolattartó (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a „helyi e-Kormány” kezdeményezések támogatása, cselekvések és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A partnerek növelni fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási képességeit és technikai tudásukat, továbbá az e kormányzati tisztviselők és szakértők felelősek a legmagasabb színvonalú helyi technológián alapuló közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért.</p> <p>A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a közszolgáltatások hatékonyságának, átláthatóságának és az elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a következő szakpolitikai témákra összpontosít:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi közigazgatások számára (B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb.) 2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és mobil applikációkkal (pl: készpénzmentes és papírmentes kezdeményezések, e-közbeszerzés) 3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal (pl: e-szavazás, e-demokrácia stb.) 4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)

	<p>Partnerség valósul meg az alábbi városok között:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genova (Olaszország) – Vezető partner - Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság) - Gavle Önkormányzata (Svédország) - Tartu Város Önkormányzata (Észtország) - Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt keretében 2019. 09. 4-6 között került sor a projekt első partnertalálkozójára Genovában.</p> <p>A projekt első tematikus eseményére 2019. 10. 29-31. között került sor Gavle (Svédország) városában.</p> <p>A projekt második tematikus eseményére 2020. 01. 27-29. között került sor Tartu (Észtország) városában.</p> <p>A projekt keretében megtörtént a Helyi Támogató csoport felállítása és megkezdődött a jó gyakorlatok összegyűjtése.</p> <p>A vezető és projekt partnerekkel -jelen helyzetben online formában- folyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás. Helyi szinten is folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és egyeztetések, online ULG meetingek:</p> <p>Nyíregyháza 2021. márciusában a kommunikációs munkacsoport mellé átvette a Study Visit munkacsoport vezetését is.</p> <p>2021. 03. 17-én megrendezésre került a következő Helyi Támogató Csoport találkozó, ahol a Pilot Study Visit előkészítése volt a cél.</p> <p>2021. 03. 25-én került megrendezésre az első, Nyíregyháza által tartott Pilot Study Visit, amelynek keretében nyíregyházi és országos jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. Továbbá a nyíregyházi Study Visit mintául szolgált valamennyi partner számára, hogy lehet online formában megtartani a projektben tervezett Study Visiteket.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns</p>

43. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.”
Projekt tervezett összköltsége:	nettó 3.100.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	nettó 3.100.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2019.01.01. Befejezés: 2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	Támogató Okirat 1. hatályba lépése: 2019.03.20.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland, vezérigazgató, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt Morvai Zuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meglévő élményfürdő bővítése <ul style="list-style-type: none"> - Új súlyfürdő kialakítása gyógyászati részleghez emeleten, földszinti szerkezetépítéssel - Gyermekek medencetér bővítése kialakítása földszinten vizes gyermek élményelemekkel 2. 50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése <ul style="list-style-type: none"> - 50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése - Fogadó épületrész kiépítés, beléptetővel, szociális blokkal földszinten, emeleten magas színvonalú wellness massage helyiséggel, az épület tetejére napelem kerül rögzítésre, 3. Új kültéri gyermekvilág kialakítása <ul style="list-style-type: none"> - Új gyermekmedence építése, vizes gyermek élményelemekkel - Kalózvilág, tematikus vizes sétány, gyermek csúszda világ kialakítása - Baba-mama pihenő, pancsoló kialakítása - Szociálisblokk építése 4. Kapcsolódó technológiai fejlesztések <ul style="list-style-type: none"> - Új termálkút fúrása, rendszerbe integrálása - Új hidegvizes kút fúrása, rendszerbe integrálása

	<ul style="list-style-type: none"> - Napelem park kialakítása az új 50 méteres medencevilág fedésén <p>5. Sétányok és zöldfelületek általános rendezése, új élményelemek megközelítésének kialakítása</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zöldfelület rekonstrukció (kertészet, öntöző rendszer, térvilágítás, utcabútorok) - Térburkolás <p>6. Közműfejlesztések, bontások ingatlanon belül</p> <p>7. Eszközbeszerzés</p> <ul style="list-style-type: none"> - napozóágy - poolbár étkező garnitúra - úszómesteri szék - elektromos masszázsszágy - elektromos jármű telephelyen belüli szállításra - defibrillátor - sávelválasztó kötél - takarítógép - medence porszívó
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Az 1. támogató okirat 2019. 03. 20.-án lépett hatályba, amelynek keretében 14 980 000 Ft összegből finanszírozásra került a projekthez kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági tanulmány és műszaki adatszolgáltatás. Az 1. támogató okiratban rögzített tevékenységek elvégzésre kerültek, záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra, elfogadásra került.</p> <p>Következő lépés a 2. támogató okirat előkészítése, amely során a közbeszerzési és tervezési feladatok és a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása valósulna meg.</p> <p>A 2. támogatói okiratban rögzített feladatok teljesítését követően léphet a projekt a harmadik szakaszba (3. támogató okirat), amely kapcsán az egyeztetések folyamatosan zajlanak.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2019.
Projekt tervezett összköltsége:	422.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	151.000 Ft
Önerő összege	271.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	35,78%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.11.13. Befejezés: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	2019.11.12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett meg Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3 melléklet II. 4. A) pont szerint a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra.</p> <p>A pályázat célja a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy intézmény, vagy közösségi szintér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 09.ében nyújtott be pályázatot a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás elnyerésére.</p> <p>2019. 10. 28-án érkezett döntés a Minisztériumból, miszerint a pályázatunkat 151.000 Ft értékben támogatják, 271.000 Ft önerő felhasználása mellett. A felhasználható összegből az alábbi fejlesztéseket tervezzük megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Városmajori Művelődési Ház tekintetében: Projektor beszerzése. • Kertvárosi Községi Ház tekintetében: Mobil úgynevezett aktív hangfal beszerzése. • Jóságvárosi Művelődési Ház esetében: asztali cd lejátszó, vetítővászon, valamint nyomtató beszerzése.

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>2019. 11. 12-én megtörtént a Támogatói Okirat kibocsátása az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről.</p> <p>A projekt keretében beszerzésre és beüzemelésre kerültek a fent megnevezett eszközök.</p> <p>A projekt végrehajtásának eredeti határideje 2020. 12. 31.</p> <p>A vírus helyzet miatt a projekt végrehajtásának határideje 2021. 06. 30-ára módosult.</p> <p>A projekt elszámolásának határideje 2021. 06. 30.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>Nem releváns.</p>

45. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM – „EGY GYŰJTŐ VILÁGA” – A PÉCHY-KOVÁCS GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA
Projekt összköltsége:	bruttó 24.381.111,-Ft,
Támogatás összege:	bruttó 21.943.000,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019.12.01-2021.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátumai:	2019.12.05.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében a Sóstói Múzeumfaluban a Gyulaházi parókiájában kerül kialakításra az „Egy gyűjtő világa” című a Péchy-Kovács gyűjteményt bemutató interaktív kiállítás. A projekt keretén belül az épület 5 termének komplex felújítása és a kiállítás teljeskörű kivitelezése valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A kivitelezési munkálatok megvalósultak 2020. 12.ében. A kiállítási építési feladatok 2021. 03.31-én lezárultak. jelenleg a kiállításhoz kapcsolódó tárgykatalógusok beszerzése zajlik. A projekt elszámolásának határideje 2021.06.30.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020
Projekt összköltsége:	bruttó 3.940.000,-Ft,
Támogatás összege:	bruttó 3.940.000,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	2019.12.01-2021.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2019.12.09.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A 2019. évi Járásszékhely Múzeumok Támogatása pályázat a Jósa András Múzeum műtárgyvédelmi feltételeinek fejlesztésére nyílik lehetősége az Önkormányzatnak. A pályázat keretében az Múzeum iparművészeti raktárának fejlesztése és a Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítótér műtárgy környezetét szabályzó-ellenőrző párasító berendezés kerül beszerzésre.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat sikeres elbírálásban részesült, amely eredményéről 2019. 11. 14-én kaptunk értesítést. Az eszközök beszerzésére irányuló szerződések megkötésre kerültek, az eszközök szállítása megtörtént. A projekt keretében megvalósítani tervezett összes tevékenység megvalósításra került. A projekt elszámolásának határideje 2021.06.30.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

47. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
Projekt összköltsége:	599 750 000 Ft
Támogatás összege:	599 750 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2020. 05. 20. Befejezés: 2022. 02.28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2020. 05. 20.
Projektmenedzser (név, osztály):	Vajda Mariann -Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>NYH.M.J.V. Önkormányzata a TOP-6.2.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhívás keretében nyújtotta be a pályázatot, melynek elsődleges célja egy 3 csoportszobás + 1 mozgásfejlesztő szobás új bölcsőde építése a Honvéd utcán, amellyel 36 új bölcsődei férőhely jön létre. A projekt további fejlesztéseinek keretében az Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékben vízpermetező, árnyékolók telepítése és eszközbeszerzések valósulnának meg.</p> <p>A projekt fő tevékenysége</p> <p>Az új épületnek helyt adó ingatlanon jelenleg, egy korábban is – de nem az Önkormányzat fenntartásában - bölcsődéként működő épület áll, amely épület nem felel meg a követelményeknek, ezért annak lebontásával egy új szolgáltatási – Önkormányzati fenntartású – hely (bölcsőde) kialakítása valósul meg.</p> <p>Az új szolgáltatási hely működtetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése is megvalósul.</p> <p>A projektben megvalósuló egyéb tevékenységek, fejlesztések további 7 bölcsődét érintenek. 4 bölcsődében infrastrukturális fejlesztésként vízpermetezők kerülnek kialakításra, 4 bölcsődében árnyékoló szerkezet és 4 bölcsődében egyéb, a működéshez szükséges eszközök, játékok, berendezések beszerzése valósulna meg. A projekt keretében egyes bölcsődék több fejlesztéssel is érintve lehetnek, vagyis egyszerre vízpermetező kialakítása, árnyékoló szerkezet és egyéb eszközbeszerzés is megvalósulhat.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A tervdokumentációk rendelkezésre állását követően elindult a közbeszerzési eljárás a kivitelezések tekintetében 2 részben (Honvéd utcai új bölcsőde építés és vízpermetezők kialakítása 4 bölcsődében).</p> <p>Az eljárás a vízpermetezők kivitelezőjének kiválasztása tekintetében volt eredményes, amelynek keretében 2021. 04. 07-én aláírásra került a kiviteli szerződés, így megindult a vízpermetezők telepítése a 4 bölcsődébe. (Aprajafalva, Katica, Babaház, Ózike)</p> <p>Az eredménytelen rész kapcsán (Honvéd utcai bölcsőde) új eljárás indult. Az eljárás 2021.05.20-án lezárult. Jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése tart. A legkedvezőbb ajánlati ár magasabb, mint a rendelkezésre álló fedezete, ezért a fedezet hiányra plusz forrást iránti igény kerül benyújtásra.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TRIANONI EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSA BGA/5326/2020
Projekt összköltsége:	50 000 000 Ft
Támogatás összege:	50 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2020.07.01. Befejezés: 2021.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.: 2020. 05. 13. Miniszterelnökség: 2020. 12. 18.
Projektmenedzser (név, osztály):	Balasa Roland Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nemzeti Összetartozás Emlékművet a Hősök terén tervezzük felállítani. Itt már megtalálható a Hősök Emlékműve, és az 1956-os emlékmű is. A Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállításával befejeződhet a városunk történelmi terének kialakítása.</p> <p>Az emlékmű jellege egy talpazaton álló bronz emlékmű, melynek magassága eléri a 3 métert tekintélyt sugározva, magabiztosságot adva a környezetének.</p> <p>A szobornak előre mutatónak, az összmagyarságot, az összetartozást kifejezőnek kell lennie; nem túlzottan visszatekintőnek, hanem a múltból való táplálkozásból a jövőnek, a jövő magyar generációinak kell szólnia.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt keretében a szakmai zsűri által módosítási javaslatokkal kiválasztásra került a felállítandó emlékmű.</p> <p>A kiválasztott emlékmű felállításához többletforrás igény került benyújtásra, melyet a Miniszterelnökség pozitív bírálatban részesített, így további 25.000.000 Ft áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.</p> <p>A projekt megvalósításának jelenlegi szakaszában az emlékmű készítése valamint, az Emlékmű méltó környezetének kialakítása zajlik. Az Emlékmű elkészítésének határideje 2021.05.31, ezen időpontra az Emlékműnek a helyén kell állni. Az Emlékmű környezetének kialakítása tekintetében a kivitelezési munkálatok határideje szintén 2021.05.31.</p>

	A Trianoni Emlékmű átadási dátuma 2021.06.04 a Nemzeti Összetartozás napja esedékes.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

49. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUK KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
Projekt összköltsége:	nettó 381.775.000 Ft
Támogatás összege:	nettó 371.907.388 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,42 % (a fennmaradó 2,58% önkormányzati forrás, önerő)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.11. 01. Befejezés: 2021.05. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	A támogatási szerződés aláírása: 2016. 11. 28.
Kapcsolattartó	Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit. Kft Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány foka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonális csökkenéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.09. 04-én vállalkozási szerződést kötöttünk. Vállalkozó a szerződés szerinti 180 napos kivitelezési határidőn belül, 2018.03.03.-ára be is fejezte a beruházást. Az Állatpark látogatócentrum épülete, valamint a Hópárduckifutó ünnepélyes keretek között 2018.03.28-án átadásra kerültek. A projektben fel nem használt maradvány (nettó 4 millió Ft) felhasználása végett a projekt eredeti fizikai befejezését módosítottuk. A maradvány felhasználását eszközbeszerzésre fordítottuk, mely eszközök beszerzése meg is valósult 2021 I. negyedévében. A projekt fizikai befejezése 2021. 05. 31.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
--	---------------

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	INTERREG DANUBE - TALENTMAGNET
Projekt tervezett összköltsége:	1 980 832 EUR ebből NYMJV költségvetése: 160 755 EUR
Igényelt támogatás összege:	ERFA támogatás mértéke (85%): 136 641,75 EUR Nemzeti társfinanszírozás (10%): 16 075,5 EUR
Önerő összege:	Nyíregyháza esetében 8 037,75 EUR
Támogatási intenzitás (%):	95%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2020.07.01. – 2022.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2021. 05. 17.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „TalentMagnet” projekt fő célkitűzése a többszintű kormányzás megerősítése és az intézményi kapacitások javítása az akcióterületen a tehetséges fiatalok megtartása érdekében. A program tervezett eredménye egy megalapozott, új, a tehetségek vonzására és megtartására vonatkozó többszintű, nemzetközi irányítású együttműködési modell kidolgozása a Duna régióban. A projektben résztvevő partnereket transznacionális, ágazatokon átívelő többszintű együttműködés jellemzi, az egyetemi, üzleti, politikai/adminisztratív és civil szervezetek együttműködésével.</p> <p>A projekt főbb tevékenységei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akadályok felismerése, valamint a leküzdésükhöz szükséges tervek kidolgozása, végrehajtása - Intézményi kapacitások javítása - Stratégia kialakítása - Eszköztár kidolgozása - Szakpolitikai javaslatok kidolgozása és alkalmazása - Új transznacionális többszintű kormányzási modell kialakítása. - Szakmai partnertalálkozók szervezése helyi és Uniós szinten - kapacitásfejlesztés a projekt résztvevőknek - nemzetközi tanulmányutak szervezése, illetve azokon történő részvétel <p>A projekt partnersége:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vezető partner: Tudományos Kutató Központ Bistra Ptuj városában (Szlovénia) - Projekt partnerek: <ul style="list-style-type: none"> o Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország) o Velenje Város (Szlovénia)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület (Magyarország) ○ Hargita Megyei Tanács (Románia) ○ Élettudományi Intézet Cassovia Város (Szlovákia) ○ DEX Innovációs Központ (Csehország) ○ Angel Kanchev Rusei Egyetem (Bulgária) ○ Észak-Keleti Regionális Klaszter (Bulgária) ○ Fejlesztési Ügynökség Dan (Horvátország) ○ Kelet- és Délkelet- Európai Tanulmányok Intézete Leibniz Város (Németország) ○ Apatian Város (Szerbia) ○ Fejlesztési és Nemzetközi Projektek Tanszéke Zenica-Doboj Város (Bosznia-Hercegovina) ○ Állami Felsőoktatási Intézet „Ungvár Nemzeti Egyetem” (Ukrajna) ○ Európai perspektívák Központja (Szlovénia) ○ Leoben Holding GmbH (Ausztria) ○ Európai Oktatási Alapítvány (Németország) ○ Balchik Város (Bulgária) ○ Vares Város (Bosznia-Hercegovina) ○ Varazdin Város (Horvátország) ○ Ptuj Város (Szlovénia) ○ Leoben Város (Ausztria) ○ Liberec Város (Csehország)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt megvalósítása 2020. 07.01-én kezdetét vette, a szakmai egyeztetések projekt szinten és a Helyi Támogató Csoport által egyaránt folyamatosak a projekt hatékony megvalósítása érdekében.</p> <p>2021. 01. 01-jén megkezdődött a második periódus, melyet Nyíregyháza szervezésével egy Kick-off Konferencia indított el. A konferencia online zajlott. A második periódusban Nyíregyházának több feladata nincs, csak felügyelnie kell az EMFIE által irányított TalentMagnet App fejlesztését. Emellett folyamatos kommunikációs feladatokat látunk el, amit az adott munkacsoport vezetője ad nekünk. A kommunikációs eredmények továbbra folyamatosan bemutatásra kerülnek a projekt és Nyíregyháza Facebook oldalán és weboldalán.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

51. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	189.205.530 Ft
Támogatás összege:	125.000.000 Ft
Önerő:	64.205.530 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 66,06 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	A projekt tényleges kezdete: 2016. 11. 17. A projekt tényleges befejezése: 2020. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2017. 01. 26. 1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28. Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás elfogadásra került.
Kapcsolattartók:	dr. Kása Brigitta, Projektvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás

	csökkentése érthető el. A felújítással megtörtént az épület teljes akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt kivitelezése megvalósult. A projekt meghosszabbítását kérvényeztük a támogatási maradványösszeg felhasználása végett, jelenleg eszközbeszerzések folynak. A projekthez önerő biztosítása volt szükséges a kivitelezés során a fajlagos költségkorlátok meghaladása miatt.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

52. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, 05. 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)” SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	224 597 439 Ft
Támogatás összege:	223 716 045 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2020.06.16.
Támogatási Szerződés megkötésének módosításának dátuma:	2016.11.11.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><u>A pályázat fejlesztései:</u></p> <p>Nyíregyháza, 05. 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m²-es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.</p> <p>Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m²-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületrész készül 140 m² bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.</p> <p>Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.</p> <p>A 05. 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a 05. 1. téren elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudunk elvégeztetni.

kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások lezajlottak, az épületekben elhelyezésre kerültek.</p> <p>A projekt keretében keletkezett megtakarítás felhasználása érdekében eszközbeszerzés történt: bútorbekészítés vonatkozásában közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, kerékpáros eszközök, számítástechnikai eszközök beszerzése tárgyban pedig beszerzési eljárások kerültek lebonyolításra. Ezen eszközök szállítása 2021. 05.ában megtörtént.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

53. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSEK – 5 MRD-S ÚTFEJLESZTÉS BMÖGF/967-1/2020
Projekt összköltsége:	5 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	5 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2020. 11. 23. Befejezés: 2021. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátuma:	2020. 11. 23.
Kapcsolattartó	Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet lakóutcáinak fejlesztésére, amit híven tükröz az elmúlt években felújított, megépített lakóutcák magas száma.</p> <p>Az eddigi beruházásaink sikerességét azon ingatlan tulajdonosok, lakóközösségek eddigi összefogása tette lehetővé, ahol a közösség együttműködve a várossal, az utépítéshez szükséges szabályozással érintett területet térítésmentesen átadta az Önkormányzat részére, biztosítva ezzel a fejlesztéshez, utépítéshez és közműáthelyezésekhez szükséges területeket.</p> <p>A Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján BMÖGF/967-1/2020. iktatószámon Támogatói Okiratot állított ki, melyben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.000.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet meglévő utak szilárd burkolattal való ellátásához, ingatlan vásárláshoz, valamint a kivitelezéshez szükséges szolgáltatások finanszírozására használhat fel.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően elsősorban útfelújításra, útfelújításra kívánja felhasználni a megítélt támogatást.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>Az Önkormányzat első lépésként, a már meglévő, engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkező utcák felújítását tervezi (I. ütem).</p> <p>Ezen utcák vonatkozásában megtörtént a tervek felülvizsgálata, és 2020. 12. 22-én EKR 001254022020 azonosítószámon elindult a kivitelező kiválasztására irányuló európai uniós nyílt közbeszerzési eljárás, mely eredményeként az alábbi utcák építése valósul meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony, Árbóc utca 2.) Hegedűs utca-Tallér köz 3.) Hatház, Szamóca, Thököly-Törzs, Hadobás 4.) Szamos utca 5.) Ereszalja, Szarka 6.) Hajlás-Főzde- Fenyő <p>A kivitelezés időtartama 6 hónap, a munkaterület átadásától, 2021. 04. 26-tól.</p> <p>Az Önkormányzat további utak építését és felújítását tervezi, az alábbiak szerint:</p> <p><u>II. ütem tartalma terv szerint:</u> Dugonics köz, Tagló utca, Meggyfa utca, Gömb utca, Sátor utca</p> <p>Dugonics köz, Tagló, Meggyfa, Gömb utcák útépitési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkeznek, itt a tervek szilárd útburkolat építésére és vízelvezetésre vonatkoznak. Ezen utak esetében jelenleg folyamatban van a meglévő tervek tervezői felülvizsgálata. Sátor utca esetében rendelkezünk engedélyes tervvel, viszont itt az engedélyezési eljárás és a kiviteli tervek készítése még folyamatban van. A felülvizsgálat eredménye változathatja, döntően befolyásolhatja a II. ütem kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásba bevont fejlesztési területeket.</p> <p><u>III. ütem vonatkozásban</u> az Önkormányzat a támogatási összeg felhasználásához lehetőséget biztosított a lakóközösségek részére, hogy aktívan bekapcsolódhassanak a város fejlesztésébe. Célunk, hogy a lakókkal összefogva folytassuk Nyíregyháza úthálózatának fejlesztését, hogy minél élhetőbb legyen lakókörnyezetünk. Ezért a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/nyiregyhaza-megyei-iogu-varos-oenkormanyzata-utfejlesztes oldalon lehetőséget biztosítottunk minden lakóközösségnek arra, hogy a meglévő földút aszfaltútra történő kiépítését kezdeményezzék. Az igények beérkezésének időpontja 2021. 03.31. napja volt, melyet követően megkezdődött a beérkezett igények áttekintése, az építéshez szükséges dokumentumok átvizsgálása, ellenőrzése, szükség szerint tervek elkészítése, melyet követően alakítható ki a III. ütemben fejleszteni kívánt lakóutcák végleges sorrendje.</p>
----------------------------------	---

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
Projekt tervezett összköltsége:	20 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	20 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2020.07.01. - 2022.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2020. 06. 25.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tukacs Ágota, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Jelen projekt keretében a környezettudatos város jövőkép elérése érdekében tervezett Nyíregyháza város klímastratégiájának kidolgozása, mely előre vetíti a város 2050-ig elérendő céljait a klíma- és környezettudatosság terén, hogy hogyan kívánja 80%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét 1990-es évekhez képest. A klímastratégiában megfogalmazandó célok elérése érdekében szükséges a lakosság bevonása, ezért a projekt keretében a lakosságot klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósításával kívánjuk megszólítani, valamint ösztönözni az energiahatékonyságra és klímavédelemre.</p> <p>A fenti célok elérése érdekében jelen projekt keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helyi klímastratégia kidolgozása a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú „Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projekt keretében készült útmutató alapján • Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása • Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása • Helyi szereplők szemléletformálása • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

	<ul style="list-style-type: none"> • A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása • Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése • A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi, szakmai utak megszervezése és lebonyolítása
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Kiválasztásra került a helyi klímastratégiát elkészítő vállalkozó. A klímastratégia egyeztetési változatának elkészítési határideje: 2021.05. 31. A klímastratégia végleges, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Képviselő Testülete elé terjeszthető változatának leadási határideje: 2021.07. 15.</p> <p>A szemléletformáló és kommunikációs tevékenységeket ellátó vállalkozók kiválasztásra kerültek. A programsorozatoktervezetten 2021 második felétől valósulnak meg.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZÉLSŐBOKORI ÚT FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007
Projekt összköltsége:	920 682 874 Ft
Támogatás összege:	920 682 874 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2021.05. 01 Befejezés: 2022.09. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2021.04. 30
Projektmenedzser (név, osztály):	Vajda Mariann, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Szélsőbokori út a város dél-nyugati részén elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja. A város délnyugati területén elhelyezkedő vállalatokhoz a 36-os számú útról többek között a Szélsőbokori úton keresztül jutnak el a munkavállalók. A Tiszavasvári úti csomóponttól kezdődően felújításra kerül a Szélsőbokori út teljes hosszában. A meglévő 6 méter széles burkolat kiszélesítésre kerülne a meglévő út felújításával egyidejűleg. A szélesítés után irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt alakítunk ki
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázati dokumentáció előkészítése már korábban elkezdődött. A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című projekt egyik eleme volt a Szélsőbokori út fejlesztése, mely a fedezethiányra tekintettel elhagyásra került. Az újonnan megnyitott TOP-6.1.5-16 pályázati felhívás keretében újra benyújtásra került 2021.02.12-én, mely 2021.03.31.-én pozitív elbírálásban részesült és 2021. 04. 30-án Támogatási szerződést kötöttünk. A Szélsőbokori út fejlesztésének tervdokumentációja 2018-ban elkészült, így megkezdődött a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése, mely feltételes módban indulna, tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlanok nem mind vannak önkormányzati tulajdonban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Az ingatlanvásárlások elhúzódása miatt a kivitelezés később indulhat.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003
Projekt összköltsége:	247.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	247.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2020. 12. 01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. 05. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020.12. 23.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projektben: 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11-13-15 szám alatti önkormányzati ingatlanok, melyekben nyugdíjasok számnak biztosít lakhatást az Önkormányzat, valamint a 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16 szám alatti Continental Aréna, mely számos sport és egyéb rendezvény helyszínéül szolgál.</p> <p>A Csaló közli épületek homlokzati hőszigetelése, szükséges nyílászárók cseréje és tetőszigetelése valósul meg.</p> <p>A Continental Arénán napelemes rendszer telepítése: maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A kivitelezésre kiírt közbeszerzés során az ajánlatok értékelésének eredményeként az alábbi 2 részben a kivitelezési szerződések 2021. 02.26. napján megkötésre kerültek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. rész Csaló közli nyugdíjasház energetikai fejlesztése; - 2. rész Continental Aréna energetikai fejlesztése. <p>A munkaterületek 2021. 03.01. napján átadásra kerültek, a kivitelezési munkák zajlanak. Teljesítési határidők a Csaló köz esetében 6 hónap, az Aréna esetében 2 hónap. A Continental Aréna energetikai fejlesztése során a napelem panelek többsúlyja miatt szükségessé vált az épület tetőszigetelés teherbírásának vizsgálata. A 2021.04. 23. napján kelt statikai szakvélemény alapján a műszaki tervek szerinti módon – lapostető rétegrend közvetlen terhelése – a napelem panelek telepítése nem kivitelezhető, ezért új műszaki megoldás tervezése vált indokolttá. Az új műszaki megoldás kidolgozása a Vállalkozási Szerződés módosítását vonta maga után teljesítési határidő és vállalkozói díj</p>

	vonatkozásában. A szerződés módosításának ellenőrzése Közreműködő Szervezet részéről folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

57. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	VÉCSEY KÖZ 4. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET, A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A NYSZC WESSELÉNYI MIKLÓS SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007
Projekt összköltsége:	424 191 652 Ft
Támogatás összege:	424 191 652 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.12.01.- 2022.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020.12.23
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, • Kodály Zoltán Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.), • NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei (4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.).
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	<p>A projekt közbeszerzése elindult 2021.01.28-án, melynek eredményeként a Kivitelező kiválasztása megtörtént.</p> <p>A vállalkozási szerződés 2021. 04. 22. napján aláírásra került. A munkaterület átadás 2021. 04. 27 megtörtént a vállalkozó számára.</p>

kifizetési kérelmek stb.)	A vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidők intézményenként az alábbiak: <ul style="list-style-type: none">• 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület 6 hónap.• Kodály Zoltán Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.) 3 hónap.• NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei (4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.) 8 hónap.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

58. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A BESSENYEI TÉR 3-4 SZÁM ALATTI BÉRLAKÁSOK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004
Projekt összköltsége:	275.024.121 Ft
Támogatás összege:	275.024.121 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.12.01.- 2022.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2020.12.23
Projektmenedzser (név, osztály):	Bozán Zsolt Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja: a 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti önkormányzati bérlakások energetikai korszerűsítése. Az épület tervezett energetikai korszerűsítésének elemei: <ul style="list-style-type: none"> • Nyílászárók cseréje. • Tetőfödém: A már elkészült kiegészítő hőszigetelést is tartalmazó tetőfelületekre további terhelhető hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre. A páratechnikai problémák kiküszöbölése okán a hőszigetelésre vízszigetelés készül. • Homlokzat: Az épületen található mészkőburkolat jelentős műszaki és esztétikai értéket képvisel, ezért annak bontása, tisztítása és újbóli felhasználása megtörténik, alászigetelése valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott, melynek kapcsán a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadásra került a vállalkozó számára 2021.03.01-én. Az épületen megtörténtek a nyílászáró cserék, illetve a kávvjavítások, a nyílászáró cserék során keletkezett sérülések kijavítása. A homlokzat leszigetelése befejeződött, a szigetelés színezése zajlik jelenleg, illetve hamarosan megkezdődik az épület mészkőborításának újbóli felhasználása, azaz a szigetelésre történő felhelyezése. A kivitelezési munkálatok készültségi foka jelenleg 70%-feletti.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

59. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TISZAVASVÁRI ÚT - DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005
Projekt összköltsége:	855 049 044 Ft
Támogatás összege:	855 049 044 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021.05.01- 2022.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2021.04.30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Kaszukné Liskai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Tiszavasvári út – Derkovits utcai és Tiszavasvári út – Csalitos utcai csomópont átépítésével a közlekedésbiztonság javítása. A 36 sz. főúton a beavatkozás a felüljáró hídszerkezete és a Munkás utcai csomópont között található. Az érintett útszakasz kapacitása és közlekedésbiztonsági szintje csak abban az esetben növelhető megfelelő mértékben, ha a két - Derkovits és Csalitos utcai - csomópontot összefüggően, egymással szervesen kapcsolódó módon fejlesztjük. Az országos közút déli oldalán új kerékpárúti és járda szakaszok kialakítására is szükség van. A megvalósítás során az út 2x2 sávós építése tervezett a szükséges kanyarodó sávok kialakításával. A keresztmetszet bővítése szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának módosítását, ill. a meglévő csapadékelvezető rendszer áthelyezését. A 36 sz. út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogosátkelőhely áthelyezésére is szükség van.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtása 2021.02.12-én megtörtént. A Támogatói döntés 2020.03.31-én érkezett Önkormányzatunkhoz. A Támogatási Szerződés 2021.04.30-án hatályba lépett. A kiviteli tervek felülvizsgálata megtörtént, jelenleg a költségvetés területspecifikus megosztása történik az Önkormányzat és a Magyar Közút között a megvalósításhoz szükséges konzorciumi megállapodás megkötéséhez. A közbeszerzés részeként a minőségbiztosítás folyamata várhatóan 2021.05.31-ig elindul.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

60. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020
Projekt összköltsége:	5.000.000 Ft
Támogatás összege:	5.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.12.12-2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020.12.12.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat megvalósítási helyszíne a Sóstói Múzeumfalú műtárgyraktára. A pályázat célja a földszinti helységek műgyanta padlóburkolattal való ellátása, csökkentve a felszálló (jelenlévő) por mennyiségét, illetve műtárgy tároló eszközök beszerzése.</p> <p>A pályázatban megvalósítandó tevékenységek az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipari műgyanta alapú padlóburkolat leterítése, melynek takarítása egyszerűbb a jelenleginél, • fiókokkal rendelkező polcos állvány beszerzése, • új képtároló rács beszerzése.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat megvalósítás alatt áll.</p> <p>Az eszközök beszerzése és a műgyanta padló terítésének kivitelezésére irányuló árajánlatok kiküldése folyamatban van. A támogatás felhasználása 2021.12.31-ig lehetséges. A záró elszámolás határideje 2022.01.31.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

61. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	MÚZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2020)
Projekt összköltsége:		Bruttó 5.600.000 Ft
Támogatás összege:		Bruttó 5.040.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):		90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:		2020.12.12-2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének,módosításainak dátumai:		2020.12.12.
Projektmenedzser (név, osztály):		Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>A pályázat célja, hogy megteremtse a Péchy Mária és Kovács Gyula házaspár által a nyíregyházi Jósza András Múzeumnak adományozott gyűjtemény új állandó kiállításban történő bemutatásának anyagi feltételeit, méltó körülmények között mutathassa be azokat a dokumentumokat és tárgyakat, amelyek együttese ritka és kimagasló színvonalú értékkel gyarapította a Múzeumfalú gyűjteményeit. A muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) 2019-ben megítélt támogatás csak korlátozott mértékben tette lehetővé a kiállítás tervezett digitális elemeinek a megvalósítását, ill. a Péchy-Kovács Gyűjtemény gyűjteménysmertető katalógusának elkészítését.A projekt a 2019-es évben benyújtott pályázati program folytatása, a Péchy-Kovács gyűjtemény megvalósításának II. üteme, amely az alábbi tevékenységeket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interaktív kiállítási elemek elkészítése (hardver és szoftver). • Tárgykatalógus tárgyfotóinak elkészítése. • Szakmai és nyelvi lektorálás. • Fordítás angol nyelvre. • Tárgykatalógus nyomdai előkészítése és előállítás.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek)		A pályázatban megvalósítandó tevékenységekre az árajánlatok kiküldése folyamatban van. A támogatás felhasználása 2021.12.31-ig lehetséges. A záró elszámolás határideje 2022.01.31.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:		Nem releváns.

62. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AGRÁRMINISZTERIUM 2020. ÉVI FELHÍVÁSA EBRENDÉSZETI TELEPET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
Projekt összköltsége:	5 000 000 Ft
Támogatás összege:	5 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.12.03-2021.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátuma:	2020.12.03.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A Nyíregyháza, Szállási úton található Gyepmesteri telepen a karantén területen 6 db egyenként 9 részre szeparált (összesen 54 db) kennelépület található. A szeparált egységek két részből állnak. Egyik részük fedett falakkal zárt, másik részük felülről nyitott, három oldalról fallal, egy oldalról acélhálóval zárt. A kennelek járófelülete burkolt, melyről az oda kerülő nedvesség – állati eredetű szennyvíz, takarításhoz szükséges víz, és a felülről nyitott területek csapadékvize – lefolyókon keresztül zárt szennyvíztározóba jut, melyet rendszeresen ürítenek az erre jogosultsággal rendelkező szennyvízkezelővel. Így a nem szennyvíznek számító csapadékvíz is bekerül az ártalmatlanítandó, kezelendő szennyvíz közé. Ez a meteorológia szolgálat honlapján lévő adatok alapján évi átlag 100 m ³ feletti csapadékvizet jelent. A felülről nyitott részek lefedésével a csapadékvíz nem kerülne be a zárt szennyvíztárolóba, így csökkenne szennyvíztározó terhelése, és az ártalmatlanítandó szennyvíz mennyisége.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A vállalkozási szerződés aláírása 2021.04.23-án megtörtént, a vállalkozónak a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül kell kiviteleznie a műszaki leírásban felsorolt munkálatokat, azaz 2021.05.22-ig. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó 2021.05.21-én készre jelentette, határidőn belül. A műszaki átadás-átvétel 2021.05.25-én megtörtént. A pályázat lezárásához szükséges elszámolás benyújtása 2021.08.31-ig esedékes az Agrárminisztérium felé.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ROZSRÉTSZŐLŐ BEKÖTŐÚT (NYUGATI 1. U./ DÉLI IPARI PARK BEKÖTŐÚT/ FELÚJÍTÁSA TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004
Projekt összköltsége:	600 000 000 Ft
Támogatás összege:	6000 0000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020. 12. 01. – 2022. 03. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2020. 12. 21.
Kapcsolattartók:	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt közvetlen célja a Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. i. /Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása, azaz a 4925. j. bekötőút útburkolatának erősítése és szélesítése, 963 fm. hosszúságban. A felújítandó szakasz kezdete a Debreceni utcai körforgalom körpályájának elméleti burkolatszéle, a 4925. j. bekötőúti ága. A felújítással érintett útszakasz a 35130 j. bekötőút 0+950 km szelvényben, a Marso Kft. kapubejáratnál, azzal bezárólag ér véget. A Marso Kft. és LUKOIL csatlakozásaival érintett bekötőúti szakasz, még a felújítás része.
Projekt jelenlegi állása:	A tervező az építési engedélyes terveket elkészítette, az építési engedély kiadása 2021. 04. 22-én kiadásra került. 2021. 05. 5-én rendelkezésünkre álltak a kiviteli tervek. 2021. 05. 18-án elindult a közbeszerzési dokumentáció KSZ ellenőrzése.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

Projekt címe/ regisztrációs száma:	SZENT ISTVÁN ÉS SZARVAS UTCÁK ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006
Projekt összköltsége:	582 268 082 Ft
Támogatás összege:	582 268 082 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2021.05.01. Befejezés: 2022.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátumai:	2021. 04. 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsmet referatúra
Projekt (műszaki, rövid szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző utak fejlesztésére kerül sor, melyek Nyíregyháza város közigazgatási területén belül helyezkednek el, a város két különböző pontján, melyek a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Szent István utca az András utca és a Nagykörút közötti szakaszon; - a Szarvas utca az Országzászló tér és az Arany János utcai körforgalom közötti szakaszon. <p>A Szent István utcán a Nádor utcai csomópontban lévő mini körforgalom és a Forgó utcai csomópont átépítése tervezett azzal a céllal, hogy a csomópontok geometriája és a vízvezetés kialakítása megfelelő legyen. A járdák és gyalogkerékpárutak burkolatának szükség szerinti átépítése, illetve a meglévő parkolók szabványosítása szükséges a megfelelő vízvezetés kialakításával. A Szent István utca és az András utca csomópontjában a meglévő gyalogátkelő után egy új egyirányú kerékpárút szakasz építése tervezett a Szent István utca és a meglévő gyalog-kerékpárút közé, amely biztosítja a kerékpárosok biztonságos becsatlakozását a kerékpárút hálózatba. A Szent István utca-Eötvös utca és a Nádor utca között meglévő elválasztott gyalog-kerékpárút átépítése a célunk a szabványos átvezetések kialakításával mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok biztonságos közlekedésének segítése érdekében. A Szent István utca és a Béla utca csomópontjában meglévő gyalogátkelőhelyet SafeCross okos zebra gyalogátkelőhellyé alakítjuk, így biztonságosabbá téve a gyalogos közlekedést a középiskola környezetében.</p>

	<p>A Szarvas utcán az útburkolat felújításán kívül, a burkolat mindkét oldalán a meglévő útszegélysor cseréje tervezett, amely biztosítja a gyalogosok akadálymentes közlekedését is. A terveink szerint felújításra kerülnek a meglévő parkolóhelyek, valamint 2 darab bazaltbeton burkolatú autóbuszöböl kialakítása tervezett a jelenlegi, forgalmi sávon található autóbuzsmegállók átépítésével és az akadálymentes megközelíthetőség kialakításával. A kialakításra kerülő útjárda csatlakozások és a kijelölt gyalogos-kerékpáros átkelőhelyek esetében taktilis jelzések kiépítése indokolt. A meglévő elválasztott gyalog-kerékpárút átvezetések felülvizsgálatra kerülnek. A fejlesztéssel a fenntartható közlekedési módok feltételeinek javítása valósul meg a gyalogosok részére kijelölt gyalogos átkelőhelyek és a járdaburkolatok átépítésével. A Szarvas-Kereszt utca kereszteződésében okos zebra létesül. A Szarvas utca-Országzászló tér jelzőlámpás csomópont geometriai kialakítása pedig korrigálásra kerül a buszforgalom biztonságossá tétele céljából.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Döntésről szóló értesítés 2021.03.31-én érkezett, a Támogatási Szerződés megkötésére 2021. 04. 30-án került sor.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervek, valamint az építési engedélyek rendelkezésre állnak. Az engedélyes tervek ITM tervszűri általi jóváhagyása, illetve a közúti biztonsági audit készítése megtörtént.</p> <p>2021. 04. 30-án elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása.</p> <p>A projekt megvalósításának tervezett ütemezése az alábbi: A közbeszerzés lefolytatása: 2021.08.30. A kivitelezés 25%os készültségi szintjének elérése: 2021.11.30. A kivitelezés 50%os készültségi szintjének elérése: 2022.04.30. A kivitelezés 100%os készültségi szintjének elérése: 2022.08.31. A projekt fizikai befejezése: 2022.09.30.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005
Projekt összköltsége:	419 811 145 Ft
Igényelt támogatás összege:	419 811 145 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Tervezett kezdet: 2020.12.01. Tervezett befejezés: 2022.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátuma:	2020. 12. 23.
Projektfelelős (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása: <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént. A Támogatási Szerződés 2020.12.23-án aláírásra került. A projekt megvalósításának kezdete: 2020.12.01. A kiviteli tervek 2020.12.09-én elkészültek. A pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló hirdetmény 2021.04.26. napján feladásra került, melynek kapcsán a kivitelező kiválasztása megtörtént. A projekt megvalósításának jelenlegi szakaszában 2021.04.22-én aláírásra került a kivitelezői szerződés, a munkaterület átadása a kivitelező részére 2021. 04. 28-án megtörténik. A kivitelezés teljesítésének határideje a szerződéskötéstől számított 9 hónap . Jelenleg a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzése zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÉT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS A NYSZC INCZÉDY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006
Projekt összköltsége:	434.997.203,- Ft
Igényelt támogatás összege:	434.997.203,- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Tervezett kezdet: 2020.12.01. Tervezett befejezés: 2022.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020.12.23.
Projektfelelős (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítésének megvalósítása tervezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VMKK Városmajori Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 3.) • VMKK Borbányai Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Margareta u. 50.) • NYSZC Inczedy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént.</p> <p>A kiviteli tervek 2020.12.09-én elkészültek.</p> <p>A pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló hirdetmény 2021.04.15. napján feladásra került, melynek kapcsán a kivitelező kiválasztása megtörtént.</p>

	<p>A projekt megvalósításának jelenlegi szakaszában 2021.04.13-án aláírásra került a kivitelezői szerződés, a munkaterület átadása a kivitelező részére 2021. 04. 20-án megtörtént. A kivitelezés teljesítésének határideje a két művelődési ház esetében szerződéskötéstől számított 6 hónap, míg a NYSZC Inczedy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma esetében a szerződéskötéstől számított 8 hónap.</p> <p>A kivitelezési munkálatok készültségi foka a Borbányai Művelődési Ház esetében 70% feletti. Itt elkészültek az épületgépészeti munkálatok. Jelenleg a külső homlokzat hőszigetelése a mozgás sérült rámpa kialakítása zajlik.</p> <p>A NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola esetében az állványozás megtörtént, a kivitelezéshez szükséges nyílászárók elkészültek, ezek beszerelése 2021. 06.ában megkezdődik.</p> <p>A Városmajori Művelődési ház kivitelezési munkálatai 2021 06.ában kezdődnek.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK TÁMOGATÁSA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN” KAB-KEF-20-0002
Projekt összköltsége:	800 000 Ft
Támogatás összege:	800 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2021.01.01 Befejezés: 2021.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2021.01.25.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Nyíregyháza Megyei Jogú Város KEF stratégiája a drogprobléma visszaszorítása érdekében” című, a KEF működését, céljait meghatározó szakmai dokumentum lejárt. A döntéshozók és a tagszervezetek közös véleménye, hogy időszerűvé vált egy új, reprezentatív kutatáson alapuló városi helyzetkép felállítása, amelyben kialakításra kerülnek a 2021-2024. közötti időszakra tervezett stratégiai irányelvek és célkitűzések.</p> <p>Az előttünk álló kutatásból a rizikómagatartások jellemzőiről is képet kapunk, elsősorban a gyermek- és fiatal korosztálytól gyűjtött adatok alapján, de a fiatal felnőtt korosztályt is el kívánjuk érni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Városi drogügyi helyzetkép készítése <p>1.1. Fókuszcsoportos interjúk készítése</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. csoport: Kínalatcsökkentés: a drogjelenség jogi-igazgatási oldalának áttekintése, kínalatcsökkentési beavatkozások hatékonysága, problémák és nehézségek feltárása. 2. csoport: Kezelés-ellátás: az ellátórendszer minőségi sajátosságai, a kapacitásokból adódó problémák és lehetőségek. A problémák kezelésére irányuló szakmai álláspontok és javaslatok megismerése. 3. csoport: Prevenció: az iskola, a pedagógusok és az ifjúságsegítők feladatai a megelőzés területén. Hogyan értékeli az eddig megvalósított munkát a prevenció területén, mennyiben tudnak megfelelni a növekvő elvárásoknak?

	<p>4. csoport: KEF tagok fókuszcsoportja: elköteleződés, közös munka, nézőpontok befogadása, saját szakterületek fontosságának túlértékelése, információk áramoltatás. A program időtartama: 2021.04.01-2021.06.01.</p> <p>1.2. Kutatás, helyzetfeltárás megvalósítása</p> <p>Online kérdőíves kutatás megvalósítása városunk iskolái 7., 9., és 11. osztályaiban. Cél: a diákok drogismereti szintjének, valamint a drogokhoz, droghasználókhoz kapcsolódó attitűdjének felmérése. A program tervezett ideje: 2021.04.01-2021.06.01.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A kutatás szervezésére és lebonyolítására kísértékű beszerzési eljárás eredményeként szerződünk a Human-Net Alapítvánnyal. A munka folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2020/6440
Projekt összköltsége:	2 771 500,-Ft
Igényelt támogatás összege:	2 771 500,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2020. 08. 15. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021. 08. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020. 11. 17
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. 03.6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhesen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet szeretnénk most újabb 14 nemzeti értékkel bővíteni.</p> <p>A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét. A kiadványt az érdeklődők azóta is keresik azonban a kis példányszámban történt előállítás miatt nem tudjuk az érdeklődést kielégíteni. Ezen pályázat keretében ezen valós igényre alapozva szeretnénk támogatást kapni a kiadvány bővítésére és újrakiadására.</p>

	A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, B5 méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány mintegy kézbe vehető idegenvezető a városunkban érkező látogatók számára jól bemutatja Nyíregyháza értékeit. A helyi lakosok identitástudatát megerősíti és hasznos ismeretekre tesznek szert általa.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Jelenleg a kiadvány szerkesztési munkái zajlanak.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KULTACTION FMP-E/1901/4.1/120
Projekt összköltsége:	49.499,55 EURO, ebből Európai Határvárosok ETT: 24.267,35 EURO
Támogatás összege:	41.432,19 EURO, ebből Európai Határvárosok ETT: 20.312,46 EURO
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	2021. 01. 1. - 2021. 08. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020. 11. 20.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István projektmenedzser – Városfejlesztési Osztály Szabó Tamás szakmai vezető – Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap keretén belül megvalósuló együttműködési program, a vezető kedvezményezett: Európai Határvárosok ETT, a Kisprojekt partner: Kassa</p> <p>A projekt outputjai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Közös workshopok (4 online) 2. Közös protokollok (szlovák, magyar nyelven) 3. Kulturális csereprogramok 2021 nyarán. Egy rendezvény Nyíregyházán és egy rendezvény Kassán <p>A tervezett eredmények:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A közös szakmai rendezvényeknek (workshop, csereprogram) köszönhetően szoros szakmai kapcsolat alakul a kulturális szervezetek között. 2. A közösen kidolgozott protokollok szakmailag megalapozzák a kulturális szolgáltatások biztosítását az érintett városokban és az egész szlovák-magyar határtérségben. 3. Mindezeknek köszönhetően javulnak a közös kulturális értékmegőrzés és -követítés feltételei, hiszen erősödik az érintett kulturális szervezetek humán kapacitása, bővülnek határon átnyúló szakmai kapcsolatok és módszertanilag is átgondoltabb, sztenderdizáltabb lesz . 4. Végeredményben erősödik a határtérségben élők kölcsönös megértése, a szociális kohézió és a helyi identitás, továbbá javul a határtérség láthatósága és vonzereje.

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A kisprojekt módosítási kérelem kidolgozása zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A pandémiás helyzet miatt az eredeti időpontokban nem lehetett megtartani a tervezett fesztiválokat.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003
Projekt összköltsége:	317.776.353 Ft
Támogatás összege:	235.952.800 Ft
Támogatási intenzitás (%):	74.2 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2021.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 12.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15. 13043/1 hrsz.) 2. Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u. 2. 0176/1 hrsz.) 3. Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.) 4. Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza Mandabokri út 23/A., 13723 hrsz.) 5. Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 2/B., 8245 hrsz.) 6. Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősimai Telephely (4433 Nyíregyháza Furulya u. 3. 13551/2 hrsz.)

	7. Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12. 17096 hrsz.)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>Az újonnan induló három óvodai intézmény (Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény, Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősim) korszerűsítését célzó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. 03.11. napján elindításra került. A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződések 2019. 05. 21. napján megkötésre kerültek.</p> <p>A fennmaradt további 4 intézmény vonatkozásában (Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely, Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely, Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény, Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely) a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. 04. 23. napján került elindításra. Sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. 06. közepéig mind a 4 intézményben a kivitelezési szerződések megkötésére sor került.</p> <p>A 7 intézményben 2019 10.éig a kivitelezések minden esetben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került lezárásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény – 2019.07.21. • Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény – 2019.08.29. • Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősim Telephely – 2019.08.29. • Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény – 2019.10.04. • Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely – 2019.10.14. • Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely – 2019.10.14. • Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely – 2019.10.14. <p>A projekt megvalósítása során jelentős többletköltség keletkezett, melyhez kapcsolódóan többlettámogatási kérelem került benyújtásra 2019 09.ében, mely pozitív elbírálásban részesült 79.520.639 Ft összegben a fajlagos költségkorlátok mértékéig, ezáltal a támogatás összege 235.952.800 Ft-ra növekedett. A projektben előzőek alapján 81.823.534 Ft összegű önerő keletkezett, melyből 60.083.877 Ft nem elszámolható költség nem támogatható, de műszakilag szükséges tevékenységek miatt.</p> <p>A projektfejlesztés végi Támogatási szerződés módosítás igény 2020. 03.11. napján benyújtásra került, 2021. 02.3. napján elfogadásra került.</p> <p>A projekt fizikai zárása 2021. 03.31. volt, a mérőkövetkezőkhez kapcsolódó szakmai beszámolók, illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan történt, képzés lefolytatása, valamint nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése megtörtént.</p> <p>A záró beszámoló és elszámolás benyújtása megtörtént 2021.04.30-án.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA KÉMÉNYSEPRŐ UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002
Projekt összköltsége:	200 000 000 Ft
Támogatás összege:	200 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2021. 05. 1. Befejezés: 2022. 09. 30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2021.05.12.
Kapcsolattartó	Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt előzményeként elmondható, hogy a Borbányai csapadék csatornarendszer tervezése és kiépítése, az egymásra épülés elvén működik. Korábban 2017. évben elkészült a Tünde utca csapadékcsatornájába csatlakozóan elkészült a Kéményseprő utca csapadékvíz elvezetési terve, amely jelen projekt keretében kerül megvalósításra. A tervezett beavatkozás zárt csőcsatorna rekonstrukciója, közmű kiváltásokkal. A csapadékvíz csatornafejlesztés engedélyes tervdokumentációval rendelkezik. A projekt keretében megrendelésre kerülnek a kiviteli tervek, kiválasztásra kerül a közbeszerző, így elindíthatóvá válik a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás.</p> <p>Ezen az útszakaszon a meglévő kerítések és ingatlanhatárok között különösen kis hely áll rendelkezésre, illetve a domborzati viszonyok miatt nem elérhető gravitációs befogadó, ezért zárt csatorna, vagy vízelvezető árok kiépítése csak aránytalanul nagy költséggel lenne kivitelezhető. A terv szerint az útszakaszon a csapadékvíz helyben történő szikkasztása történik megfelelő hely esetén szikkasztóárkokkal, szűkebb útszakaszokon egymástól 20-30 méter távolságra elhelyezett szikkasztóaknákkal, melyekbe az útpadkában elhelyezett előregyártott 50 cm szélességű, íves kialakítású beton folyókával vezetjük a csapadékvizet.</p>

	<p>A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer felőli oldalon, amennyiben a tervezett folyóka nem az útburkolat mentén kerül elhelyezésre, a folyóka vagy árok és a burkolatszél között a padkát 15 cm vastagságú M56 mechanikai stabilizációval kell ellátni. A tervezett szikkasztó árok szakaszokat jellemzően olyan területekre terveztük, ahol már a rendezési terv szerinti helyre kerültek az utcafronti kerítések.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2021.02.26. napján került benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés 2021.04.13. napján került kiküldésre EPTK rendszeren keresztül. A támogatási szerződés 2021. 05.12. napján hatályba lépett. Jelenleg a rendelkezésre álló tervek felülvizsgálata, illetve kiviteli terv készítése van folyamatban.</p>

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003
Projekt összköltsége:	500.000.000,- Ft
Igényelt támogatás összege:	500.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Tervezett kezdet: 2021.06.01. Tervezett befejezés: 2022. 10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	
Projektmenedzser (név, osztály):	Tukacs Ágota, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Színház utcai csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése. A megvalósítási helyszín főként lakóházakkal beépített övezet. Így a területük jelentős mértékben burkolattal van ellátva. Az utcában sok esetben az utca szűk keresztmetszete és a közművek telítettsége, következtében helyhiány miatt zárt csapadékvíz elvezető kiépítése valósítható meg. A meglévővel azonos nyomvonalon, a meglévő akna kiosztás figyelembevételével, a megvalósításhoz, illetve a folyamatban lévő fejlesztések követésével egy DN1000 dimenziójú csőcsatorna kerül kialakításra a meglévő víznyelők és bekötő vezetékének felújításával, cseréjével. A vezeték szintben keresztező közművek kiváltásra kerülnek, így a teljes szelvény akadálymentesen rendelkezésre áll a vizek levezetéséhez. A befogadó üzemeltetőjének előírása szerint egy kombinált torkolati műtárgyat alakítunk ki, ami alkalmas a levezetésre kerülő csapadékvizek előírás szerinti előtisztítására egyrészt homok és hordalék visszatartására, illetve a szükséges kizárást is biztosítani tudja.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási szerződés 2021. 05.12. napján hatályba lépett. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.